

২৫-১১-২০২০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের
এডিপি পর্যালোচনা সভার

কার্যপত্র

(১৯-১১-২০২০ তারিখ পর্যন্ত)

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

২০২০-২০২১ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের ১৯-১১-২০২০ তারিখ পর্যন্ত
অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে ২৫-১১-২০২০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য এডিপি পর্যালোচনা সভার আলোচ্যসূচিঃ

- (ক) ২০২০-২১ অর্থ-বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুলাই, ২০২০ হতে হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন;
- (খ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) ও নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির আলোচনা;
- (গ) প্রকল্পের মোবাইলইজেশন সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য সংক্রান্ত আলোচনা;
- (ঘ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত সংস্থাসমূহের অর্থছাড় সংক্রান্ত আলোচনা;
- (ঙ) বিবিধ।

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	২০২০-২১ অর্থ-বছরে ১৯-১১-২০২০ তারিখ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ	১
২।	১৯-১১-২০২০ তারিখ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ	২
৩।	২০২০-২১ অর্থ-বছরের ১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত বাপাউবোর এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ	৩
৪।	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত বাপাউবোর এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি (দরপত্র কার্যক্রম সহ) পর্যালোচনা	৪-৩৩
৫।	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত ওয়ারপোর আরএডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা	৩৪
৬।	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত নগইর আরএডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা	৩৫
সংযোজনী-১	গত ২৭-১০-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভাসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা	৩৬-৩৮
সংযোজনী-২	২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাপাউবোর সমাপ্য প্রকল্পসমূহ (৫৪টি প্রকল্প)	৩৯-৪৩
সংযোজনী-৩	২০২০-২১ অর্থ-বছরের এডিপিভুক্ত নয় এরূপ বাপাউবোর নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ (১৭টি প্রকল্প)	৪৪-৪৬
সংযোজনী-৪	৩০ জুন, ২০২১ মধ্যে ডিপিপি অনুযায়ী সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত হবে না এরূপ প্রকল্পসমূহের (২৪টি প্রকল্প) ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের তথ্যাদি	৪৭-৪৯
সংযোজনী-৫	২০২০-২১ অর্থ-বছরে এডিপিতে ৫০.০০ কোটি টাকার অধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত বাপাউবোর প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা (৫০টি প্রকল্প)	৫০-৫২

১৯-১১-২০২০ তারিখ পর্যন্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ

২০২০-২১ অর্থ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের চলমান প্রকল্পসমূহের (১০৬টি প্রকল্প) অগ্রগতির তথ্যাবলিঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	এডিপি ২০২০-২১ বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)	লক্ষ্যমাত্রাঃ ৩০-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতিঃ ১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত	
১	২	৩	৪	৫	৬	
মোট	৫৯৫৫.৭৩	২০৯১.৩৫ (৩৫.১১%)	১১৬৪.৫০ (১৯.৫৫%)	১১৬৪.৫০ (৫৫.৬৮%)	বাস্তব	১৩.০০%
স্থানীয়	৫৩২৫.৭৩	১৭৫৬.৮৮ (৩২.৯৯%)	১১২১.১৪ (২১.০৫%)	১১২১.১৪ (৬৩.৮১%)		(১০.৭২%)
প্রকল্প সাহায্য	৬৩০.০০	৩৩৪.৪৭ (৫৩.০৯%)	৪৩.৩৭ (৬.৮৮%)	৪৩.৩৭ (১২.৯৭%)	আর্থিক	১০.০০%
টাকাংশ	৫৯৬.০৯	৩২৩.২৮ (৫৪.২৩%)	৩২.১৮ (৫.৪০%)	৩২.১৮ (৯.৯৫%)		(১৯.৫৫%)

* নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের জন্য ৩১৩.৬৯ কোটি টাকা খোক বরাদ্দ রয়েছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাওয়ারী এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(কোটি টাকায়)

সংস্থা	এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি ২০২০-২১ বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	১৯-১১-২০২০ তারিখ পর্যন্ত ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	২০২০-২১ অর্থ-বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প সংখ্যা	২০২০-২১ অর্থ-বছরের এডিপিভুক্ত নয় এরূপ নতুন অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	১০১টি	৫৯২৯.১৯	২০৮৫.৮৫	১১৬২.৯৭	১৯.৬১%	১০.৭৩%	৫৪টি	১৭টি
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	৩টি	৪.৫৪	০.০০	০.০০	০.০০%	৯.০০%	২টি	
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর								
নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	২টি	২২.০০	৫.৫০	১.৫৪	৬.৯৮%	৬.৫৫%	২টি	

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সারসংক্ষেপ

- ১। ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিতে ১০১টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। এডিপিভুক্ত ১০১টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৫৯২৯.১৯ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ৫৩০২.২৯ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৬২৬.৯০ কোটি টাকা। তন্মধ্যে, ১টি প্রকল্প জুন, ২০২০-তে সমাপ্ত হয়েছে।
জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত প্রকল্প সংখ্যা ৫৪টি (৩টি নতুন অনুমোদিত সমীক্ষা প্রকল্প সহ)
২০২০-২১ অর্থ-বছরের এডিপি বহির্ভূত নতুন অনুমোদিত প্রকল্প ১৭টি।

- ২। ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

এডিপিতে বরাদ্দপ্রাপ্ত বাস্তবায়নাধীন ১০১টি প্রকল্পের ১৯-১১-২০২০ তারিখ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)	লক্ষ্যমাত্রাঃ ৩০-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতিঃ ১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত
১	২	৩	৪	৫	৬
মোট	৫৯২৯.১৯	২০৮৫.৮৫ (৩৫.১৮%)	১১৬২.৯৭ (১৯.৬১%)	১১৬২.৯৭ (৫৫.৭৬%)	বাস্তব ১৩.০০%
স্থানীয়	৫৩০২.২৯	১৭৫১.৩৮ (৩৩.০৩%)	১১১৯.৬০ (২১.১২%)	১১১৯.৬০ (৬৩.৯৩%)	(১০.৭৩%)
প্রকল্প সাহায্য	৬২৬.৯০	৩৩৪.৪৭ (৫৩.৩৫%)	৪৩.৩৭ (৬.৯২%)	৪৩.৩৭ (১২.৯৭%)	আর্থিক ১০.০০%
টাকাংশ	৫৯৬.০৯	৩২৩.২৮ (৫৪.২৩%)	৩২.১৮ (৫.৪০%)	৩২.১৮ (৯.৯৫%)	(১৯.৬১%)

*** বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য ৫৫৬.৮৪ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৯.৩৯%)।

- ৩। জোন/ প্রকল্পের ক্যাটগোরী ওয়ারী বাপাউবোর এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(বরাদ্দ- লক্ষ টাকায়)

বর্ণনা	কেন্দ্রীয় অঞ্চল (ঢাকা)	পূর্বাঞ্চল (কুমিল্লা)	উত্তর-পূর্বাঞ্চল (সিলেট)	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল (চট্টগ্রাম)	উত্তরাঞ্চল (রংপুর)	উত্তর- পশ্চিমাঞ্চল (রাজশাহী)	পশ্চিমাঞ্চল (ফরিদপুর)	দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চল (খুলনা)	দক্ষিণাঞ্চল (বরিশাল)	বৈদেশিক ঋণ সহায়তা প্রকল্প	বিশেষ প্রকল্প
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
এডিপি প্রকল্প	১৪টি	১১টি	৩টি	১৪টি	৮টি	৮টি	১০টি	৯টি	১০টি	৭টি	৭টি
এডিপি বরাদ্দ	৭৪৬২৭.০০	৩৩৭৯০.০০	৭৫০০.০০	৭৫৮৩৩.০০	৩০০০০.০০	৩৯০০০.০০	৭৯৬২৮.০০	৩৫৫৭১.০০	৬৬৫০০.০০	৭৩২৫৮.০০	৭৭২১২.০০
বাস্তব	৯.০৯%	৬.৫৯%	১৬.৩৯%	৬.৫১%	৭.৪৪%	৬.৬৯%	১৫.৯৫%	১২.৩৯%	১৪.৬৮%	১৪.৭০%	৭.৭৫%
আর্থিক	২৩.৬৫%	৯.০৭%	০.০০%	১১.৮৩%	৩৫.৬৭%	১১.৪৯%	২১.৭০%	১২.৫৪%	৩৮.১৩%	৬.৯৭%	২৪.৯০%
নতুন প্রকল্প	১টি	২টি	১টি		৩টি	২টি	১টি	২টি	১টি	১টি	৩টি
সমাপ্য প্রকল্প	৭টি	৭টি		৮টি	৪টি	১টি	৪টি	৭টি	৭টি	১টি	৮টি

- ৪। অর্পিত ক্রয়কাজ ও ডিপিএম দরপত্র প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের সার-সংক্ষেপঃ

সংস্থা	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সংখ্যা	চুক্তিমূল্য (কোটি টাকা)	প্রস্তাবিত প্রকল্প সংখ্যা	প্রাকলিত/ডিপিপি ব্যয় (কোটি টাকা)
অর্পিত ক্রয়কাজ				
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	১১টি	৭৪৬৯.১৯		
বাংলাদেশ নৌবাহিনী			১টি	৩৫.২৮
ডিপিএম দরপত্র				
১। ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ	১০টি	১৪৪৮.৩২		
২। বাংলাদেশ ডিজেল প্লান্ট (বিডিপি) লিঃ	১টি	১৫১.১২		
৩। নৌ কল্যাণ ফাউন্ডেশন ট্রেডিং কোম্পানী লিঃ	২টি	১৭৪৯.৬৬		
৪। খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ	৪টি	১৮৩০.৯২	১টি	৩৯৪.৪৮

- ৫। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাম্প্রতিক ৫ বছরের নভেম্বর মাস পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের সার্বিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ-

বর্ণনা	২০২০-২০২১ (১৯-১১-২০২০)	২০১৯-২০২০ সালে	২০১৮-২০১৯ সালে	২০১৭-২০১৮ সালে	২০১৬-২০১৭ সালে	
১	২	৩	৪	৫	৬	
বাস্তব	১০.৭৩%	১৪.২৩%	১৪.৩১%	৯.৮২%	১৫.৬৭%	
আর্থিক	অবমুক্তি	৩৫.১৮%	২৭.৪৫%	২৫.৫২%	২৬.৮৪%	২৩.৭৭%
	ব্যয়	১৯.৬১%	১৭.৫৫%	৮.৫০%	১০.১৩%	৮.৭০%

২০২০-২১ অর্থ-বছরের ১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিবেচনাক্ষেত্র	প্রকল্প সংখ্যা	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি	আর্থিক (%) বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	
(ক)	উপ-মোটঃ পূর্ব রিজিওন (ঢাকা+ কুমিল্লা+ সিলেট+ চট্টগ্রাম)	৪২টি	মোট	১৫২৪০৪৪.৩৩	৫২১১৫৯.০৪	১৯১৭৫০.০০	৫৩১১০.০৮	২৯৬৮৬.৫৯	৫৫০৮৪৫.৬৩	১৫.৪৮%	
			স্থানীয়	১৫২৪০৪৪.৩৩	৫২১১৫৯.০৪	১৯১৭৫০.০০	৫৩১১০.০৮	২৯৬৮৬.৫৯	৫৫০৮৪৫.৬৩		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
(খ)	(i) পশ্চিম রিজিওন-১ (রংপুর+ রাজশাহী)	১৬টি	মোট	৭০০১৫২.৮৩	৪৯০০৯.১৪	৬৯০০০.০০	২২৭৬০.৫৭	১৫১৮২.৯১	৬৪১৯২.০৫	২২.০০%	
			স্থানীয়	৭০০১৫২.৮৩	৪৯০০৯.১৪	৬৯০০০.০০	২২৭৬০.৫৭	১৫১৮২.৯১	৬৪১৯২.০৫		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
(খ)	(ii) পশ্চিম রিজিওন-২ (ফরিদপুর+ বরিশাল+ খুলনা)	২৯টি	মোট	৯৩৪১৩৭.৮৫	৩২৫৩১৩.৯৪	১৮১৬৯৯.০০	৬৪৭৮০.৫৭	৪৭০৯৬.৯৮	৩৭২৪১০.৯২	২৫.৯২%	
			স্থানীয়	৯৩৪১৩৭.৮৫	৩২৫৩১৩.৯৪	১৮১৬৯৯.০০	৬৪৭৮০.৫৭	৪৭০৯৬.৯৮	৩৭২৪১০.৯২		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
(গ)	উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওন	৪৫টি	মোট	১৬৩৪২৯০.৬৮	৩৭৪৩২৩.০৮	২৫০৬৯৯.০০	৮৭৫৪১.১৪	৬২২৭৯.৮৯	৪৩৬৬০২.৯৭	২৪.৮৪%	
			স্থানীয়	১৬৩৪২৯০.৬৮	৩৭৪৩২৩.০৮	২৫০৬৯৯.০০	৮৭৫৪১.১৪	৬২২৭৯.৮৯	৪৩৬৬০২.৯৭		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
(গ)	উপ-মোটঃ বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্টি, কারিগরী সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ	১৪টি	মোট	১১২৮৪৭২.৬৯	৫৫৬৫৭৩.৬৪	১৫০৪৭০.০০	৬৭৯৩৩.২৮	২৪৩৩০.২২	৫৮০৯০৩.৮৬	১৬.১৭%	
			স্থানীয়	৫০৮৯৮৩.৬২	২০৬৩৩২.৭২	৮৭৭৮০.০০	৩৪৪৮৬.৪১	১৯৯৯৩.৬৭	২২৬৩২৬.৩৯		
			প্রঃসাঃ	৬১৯৪৮৯.০৭	৩৫০২৪০.৯২	৬২৬৯০.০০	৩৩৪৪৬.৮৭	৪৩৩৬.৫৫	৩৫৪৫৭৭.৪৭		
			আরপিএ	৫৬৮৬৮৮.২৮	৩১১০৩৮.১৯	৫৯৬০৯.০০	৩২৩২৭.৮৫	৩২১৭.৫৩	৩১৪২৫৫.৭২		
	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বমোট	১০১টি	মোট	৪২৮৬৮০৭.৭০	১৪৫২০৫৫.৭৬	৫৯২৯১৯.০০	২০৮৫৮৪.৫০	১১৬২৯৬.৭০	১৫৬৮৩৫২.৪৬	১৯.৬১%	
			স্থানীয়	৩৬৬৭৩১৮.৬৩	১১০১৮১৪.৮৪	৫৩০২২৯.০০	১৭৫১৩৭.৬৩	১১১৯৬০.১৫	১২১৩৭৭৪.৯৯	১০.৭৩%	
			প্রঃসাঃ	৬১৯৪৮৯.০৭	৩৫০২৪০.৯২	৬২৬৯০.০০	৩৩৪৪৬.৮৭	৪৩৩৬.৫৫	৩৫৪৫৭৭.৪৭		
			আরপিএ	৫৬৮৬৮৮.২৮	৩১১০৩৮.১৯	৫৯৬০৯.০০	৩২৩২৭.৮৫	৩২১৭.৫৩	৩১৪২৫৫.৭২		

২০২০-২১ অর্থ বছরের ১৯-১১-২০২০ তারিখ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের দরপত্র কার্যক্রমসহ বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়সমোগ্য জিওবি অর্ধের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি			অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণিক বন্ধে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিংবা ত্রুটি বুঝাবে)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪								৫	৬	৭		
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা															
১ ৪৬ একদেক ৩০-০৮- ২০১৮	ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন মাঝিরচর থেকে নারিশাবাজার হয়ে মোকসেদপুর পর্যন্ত পদ্মা নদীর ড্রেজিং ও বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল হান্নান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা মোব:০১৭১২১০১২৫০ email: dhakacirclese@gmail.com অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৪৮৩২৫.৫৩ ১৪৮৩২৫.৫৩ ০.০০ ০.০০	১৬০০০.০০ ১৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪০০০.০০ ১৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	১৯৫০০.০০ ১৯৫০০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যদেখ	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.০০ কিঃ মিঃ; উজানে এড টার্মিনেশন- ২৯৬.১৪ মিটার; জাটিতে এড টার্মিনেশন- ১২৬.৪১ মিটার; নদী ড্রেজিং- ২৪.০০ কিঃ মিঃ	
<p>২০২০-২১ অর্থ বছরের জন্য</p> <p>প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যদেখ প্রদান</p> <p>অর্থ ছাড়</p> <p>১ম</p> <p>ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ ৩.৫০ কিঃ মিঃ (আঃ)। ৩.৫০ কিঃ মিঃ অতি বুকিপূর্ণ এলাকায় জিও ব্যাগ ঘারা ডাম্পিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। জিও ব্যাগ ডাম্পিং কাজ অগ্রগতি ৫৬%।</p> <p>২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ</p> <p>বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ড্রেজিং কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM এর মাধ্যমে বিস্তারিত সমীক্ষা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং সে মোতাবেক সমীক্ষা কাজ চলমান আছে। ইতোমধ্যে ২৬.৯৫, ৬৫.৩ টি সি.সি. রকের মধ্যে ১০.৭৯, ৪৫.১ টি সি.সি. রকের ঢালাই কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। Dredging কাজের Alignment ও Dredged Materials dumping area study এর মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে। IWM কর্তৃক draft final report-2 দাখিল করার পর মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ০২/১১/২০২০ ইং তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিশেষজ্ঞ প্রফেসর আইনুল নিশাত মহোদয় ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়সহ পদ্মাবহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং এর অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। এ সময় বিজ্ঞদের মতে প্রকল্পের ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়ন করার পূর্বে প্যাট্রিয়া-দৌলতদিয়া হতে নড়িয়া পর্যন্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই করার জন্য IWM কে নির্দেশন প্রদান করা হয়।</p>															
২ ১৯	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-চেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ প্রকল্প পরিচালক: , নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা পত্তর বিভাগ-১ মোব: email: xen.dhaka1.bwdb@gmail.com অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১২৯৯৯১.১৭ ১২৯৯৯১.১৭ ০.০০ ০.০০	৪৮০১২.১৭ ৪৮০১২.১৭ ০.০০ ০.০০	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৬০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৫১০১২.১৭ ৫১০১২.১৭	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যদেখ	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৫.৩৯ হেক্ট, পাশ স্টেশন নির্মাণ- ২টি, পাশিৎ প্রাক্ট নির্মাণ- ৩টি, আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ- ৬৯টি, আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ- ২২টি, ক্রস ড্রেইন নির্মাণ- ৫টি, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৯৩.৯৮ কিঃ মিঃ, বিদ্যমান ব্রীজ ও কালভার্ট মেরামত- ৫২টি, অতিরিক্ত সংযোগ খাল পুনঃখনন- ৩৫৫.০০ ফর্মিঃ, পুনঃখননকৃত স্পলবে ঘারা খালের তীর উন্নয়ন- ৯৩.৯৮ কিঃ মিঃ, ওয়াকওয়ে নির্মাণ- ৪৪.০০ কিঃ মিঃ, ইউটিলিটি শিফটিং, শোরপাইল নির্মাণ, ডাস্টবিন নির্মাণ-১০০টি।	
<p>২০২০-২১ অর্থ বছরের জন্য</p> <p>প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যদেখ প্রদান</p> <p>অর্থ ছাড়</p> <p>২য়</p> <p>ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৫.৩৯ হেক্ট (আঃ)। পাশ স্টেশন ২ টি (আঃ), পাশিৎ প্রাক্ট নির্মাণ ৩ টি (আঃ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৯৩.৯৮ কিঃ মিঃ (আঃ), আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ- ২২টি (পূর্ণ) ও ১৪ টি (আঃ), আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ- ৪টি (আঃ)।</p> <p>২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ৫.৩৯ হেক্ট (আঃ)। পাশ স্টেশন ২ টি (আঃ), পাশিৎ প্রাক্ট নির্মাণ ৩ টি (আঃ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৯৩.৯৮ কিঃ মিঃ (আঃ), আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ- ৩৫টি, আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ- ১০টি, ক্রস ড্রেইন নির্মাণ- ৫টি (আঃ), ওয়াকওয়ে নির্মাণঃ ২৫ কিঃ মিঃ (আঃ), ইউটিলিটি শিফটিং (আঃ), শোরপাইল নির্মাণ (আঃ), ডাস্টবিন নির্মাণ-৫০টি।</p> <p>২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ</p> <p>বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ক) ৯৩.৯৮ কিমি এর মধ্যে ৯০ কিমি খাল ইতোমধ্যেই উদ্ধার করা হয়েছে। বাকি খালের দু'পাড়ের অধিকাংশ জায়গায় অবৈধ দখলদার কর্তৃক বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। এ সকল স্থাপনা উচ্ছেদে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। অবৈধ দখলকারীরা মহামাধ্যম হাইকোর্টে রিট পিটিশন করতঃ Stay order এর মাধ্যমে উচ্ছেদ অর্থাৎ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করছে। মহামাধ্যম হাইকোর্ট বিভাগের মোট ২৮টি রিটপিটিশন মামলা দায়ের করা হয়েছে। উক্ত রিট পিটিশন মামলার মধ্যে বাদী কর্তৃক সেজেয়ে ২টি মামলা প্রত্যাহার করেন এবং আরেকটি ১টি রিট পিটিশন মামলা মহামাধ্যম হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২৫টি রিট পিটিশন মামলার বোর্ডের পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য সিনিয়র আইনজীবী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>খ) বাপাউবো কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে বহু সরকারী/আধা-সরকারী অফিস, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, রাস্তা, ব্রীজ, কার্পাস, নর্দমা, বৈদ্যুতিক টাওয়ার/খুঁটি-গুঁড়া বৈদ্যুতিক লাইন, গ্যাস লাইন, পানির লাইন, টেলিফোন লাইন ইত্যাদি স্থাপনা/অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে, যা shifting করা প্রয়োজন। কিন্তু উক্ত অবকাঠামো ও স্থাপনা shifting করতে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহকে পত্রের মাধ্যমে বারবার তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু দপ্তরসমূহ হতে তাগিদ সাড়া না পাওয়ায় ২৯ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সকল সরকারি স্থাপনা স্থানান্তরের জন্যে সকল সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাগজ প্রাকল্পের জন্যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ডিপিপি, ওয়াসা য় বিটিসিএল ও তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ তাদের নিজস্ব জনকল ধারা প্রাকল্পন প্রকৃত করে প্রেরণ করেন। একইয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহবান করা প্রয়োজন। সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহনকারী কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>গ) প্রকল্পের প্রথম সংশোধন প্রস্তাব ১শা সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে একদেককে অনুমোদিত হয়েছে।</p> <p>ঘ) কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির ১২২ তম সভায় নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার সিদ্ধিরগঞ্জ মৌজার ১৩.৩১ একর ভূমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। এর প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসন, নারায়ণগঞ্জ ০১/২০২০-২০২১ নং এল এ কেস নথি সৃজন পূর্বক ১৯/৭/২০২০ ইং তারিখে ৪(১) ধারা নোটিশ ও যৌথ তদন্তের জন্য পর স্বাক্ষর করে। বর্ধা মৌসুমে চারটি পাশ অস্থায়ীভাবে চালানো হয়েছিল ফলে এবার DND এলাকার জলাবদ্ধতা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে। পাশ হাউজ নির্মাণ ২০২১ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে এক্ষেত্রে পাশসমূহ পরিচালনার জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিতকল্পে বিউবো ও ডিপিডিসি'র সহিত সমন্বয় পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। পিইসি সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পটি সম্পাদনের পূর্বে আন্তঃ মন্ত্রণালয় সমন্বয়ের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সিটি কর্পোরেশনকে হস্তান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে।</p>															
৩ ২৩ একদেক ১১-০৭- ২০১৭	নারসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়ালা খা নদী, হাড়িদোয়া নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ, পাহাড়িয়া নদী, মেঘনা শাখা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল হান্নান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা মোব:০১৭১২১০১২৫০ email:dhakacirclese@gmail.com অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫০০২৮.১৮ ৫০০২৮.১৮ ০.০০ ০.০০	৩০৫০০.০০ ৩০৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৫০০.০০	১৬২৫.০০	১৬২৫.০০	১৬২৫.০০	৩২১২৫.০০ ৩২১২৫.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যদেখ	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী পুনঃখনন- ২৩১.৮০ কিঃ মিঃ, ঢেউয়ের আঘাত হতে নদী তীর রক্ষা কাজ- ২২.২০৪ কিঃ মিঃ, নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ- ১.১৫০ কিঃ মিঃ, বিদ্যমান ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রাটমেট- ৮৫টি	
<p>২০২০-২১ অর্থ বছরের জন্য</p> <p>প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যদেখ প্রদান</p> <p>অর্থ ছাড়</p> <p>১ম</p> <p>ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী পুনঃখনন- ১৪৭.৭০ কিঃ মিঃ (পূর্ণ), ১১.৭০ কিঃ মিঃ (আঃ), ঢেউয়ের আঘাত হতে নদী তীর রক্ষা কাজ- ১৩.৪৫০ কিঃ মিঃ (আঃ), নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ- ১.১৫০ কিঃ মিঃ (আঃ)।</p> <p>২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী পুনঃখনন- ৫৫.০০ কিঃ মিঃ, ঢেউয়ের আঘাত হতে নদী তীর রক্ষা কাজ- ৮.৭৫৪ কিঃ মিঃ, নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ- ১.১৫০ কিঃ মিঃ।</p> <p>২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ নদী পুনঃখনন- ১৩.০০ কিঃ মিঃ (পূর্ণ) ও ৭.০০ কিঃ মিঃ (আঃ), ঢেউয়ের আঘাত হতে নদী তীর রক্ষা কাজ ১.৮০০ কিঃ মিঃ (পূর্ণ) ও ৬০০ মিঃ (আঃ), নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ- ১.১৫০ কিঃ মিঃ (আঃ)।</p> <p>বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ বিগত ০৫/০৩/২০২০ ইং তারিখে প্রস্তাবিত প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। বিগত ১৯/০৭/২০২০ ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের ঠিক ঠিক রাখতে দ্রুত অর্থ ছাড়সহ বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন।</p>															

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি বায়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ ও বাজেট লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাপিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বন্ডে মন্ত্রণালয়ে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিঙ্কির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪								৫	৬	৭	৮	
৪	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুখুরী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (২য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০২১)	মোট	১১২৫৯.৩৩	৫৫৫২৭.৩০	১৮০০০.০০		৪৩৭৪.৪০	৪৩৭৪.৪০	২০৯৯.৩৭	৫৭৬২৬.৬৭	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	৩৬	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রম জমি অধিগ্রহণ- ৮৫ হেক্টর, গাইড বাঁধ নির্মাণ- ১.৫৩ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ, ৪টি লট), ড্রেজারের সাহায্যে নদী ড্রেজিং- ৮০.২৫ কিঃমিঃ (১৩টি প্যাকেজ), এন্ড্রাভেটর এর সাহায্যে নদী খনন-৫৫.৯১ কিঃমিঃ (১৪টি প্যাকেজ), সেডিমেন্ট বেসিন নির্মাণ- ১.৫০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), সেডিমেন্ট বেসিন প্রতিরক্ষা কাজ- ১.৫০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট- ১৯টি (১টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ৫৪.৫০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), সেডিমেন্টেশন বেসিনের রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ৫৬.২৫ লক্ষ ঘনমিটার (১টি প্যাকেজ)
১	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১১ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল মতিন সরকার, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা মোবাইলঃ০১৭১০২৫১৮৬৯ email:ce.dhakabdw@gmail.com প্রকল্প এলাকাঃ টাঙ্গাইল, গাজীপুর, ঢাকা	স্থানীয়	১১২৫৯.৩৩	৫৫৫২৭.৩০	১৮০০০.০০	১১০০০.০০	৪৩৭৪.৪০	৪৩৭৪.৪০	২০৯৯.৩৭	৫৭৬২৬.৬৭	১৯-২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম	৩২	বিভাজন শ্রেণণ	✓	১৯-২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	২	বিভাজন জারী	✓	১৯-২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	২	অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	৩য়	১৯-২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম
											গৃহীত	২			১৯-২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম
											কার্যদেখ প্রদান	০			১৯-২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম
			বাস্তব %	৫১.৪০	১৬.০০		জিওবি বরাদ্দের		০.৪০	৫১.৮০					
			আর্থিক %	৪৯.৩৩	১৫.৯৯		৬১.১১%		১.৮৭	৫১.২০					
৫	ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন চরআলগাঁ ইউনিয়ন রক্ষার্থে ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীরে বেড়ী বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১)	মোট	৪৩৭৭.৯১	১২১.৫০	২৫০০.০০		৬২৫.০০	৬২৫.০০	৬১৬.২৪	৭৩৭.৭৪	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	৯	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রম বেড়ী বাঁধ নির্মাণ- ২২ কিঃমিঃ, ৩-ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ- ২টি, খাল পুনঃখনন- ২৮.০০ কিঃমিঃ, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো মেরামত সংযোগ খাল খননসহ- খোক
৬৪	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০২০	স্থানীয়	৪৩৭৭.৯১	১২১.৫০	২৫০০.০০	১৫০০.০০	৬২৫.০০	৬২৫.০০	৬১৬.২৪	৭৩৭.৭৪	১৯-২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম	৮	বিভাজন শ্রেণণ	✓	১৯-২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম
১১-০৪- ২০১৯	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মুসা, নির্বাহী প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ মোবাইলঃ০১৭৩২৪৪০৮২১ email:eemymensinghbwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ৩১-০৩-২০১১	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	১	বিভাজন জারী	✓	১৯-২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	১	অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	২য়	১৯-২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম
											গৃহীত	১			১৯-২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম
											কার্যদেখ প্রদান	১			১৯-২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম
			বাস্তব %	২৭.০০	৭৩.০০		জিওবি বরাদ্দের		৬.০০	৩৩.০০					
			আর্থিক %	২.৭৮	৫৭.১০		৬০.০০%		১৪.০৮	১৬.৮৫					
৬	কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলাধীন সাহেবের চর গ্রাম ও তৎসংলগ্ন এলাকা পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১)	মোট	৪৮৬০.৭৫	১২৫.০০	৩০০০.০০		১৫০০.০০	০.০০	০.০০	১২৫.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	৬	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রম নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৭২ কিঃমিঃ (৫টি প্যাকেজ), ঘাট নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ)
৬৫	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০২০	স্থানীয়	৪৮৬০.৭৫	১২৫.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	১২৫.০০	১৯-২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম	৬	বিভাজন শ্রেণণ	✓	১৯-২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম
০৯-০৪- ২০১৯	প্রকল্প পরিচালক: , নির্বাহী প্রকৌশলী, কিশোরগঞ্জ মোবাইল: email:xenkishore.bwdb@yahoo.com জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	০	বিভাজন জারী	✓	১৯-২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	০	অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	২য়	১৯-২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম
											গৃহীত	০			১৯-২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম
											কার্যদেখ প্রদান	০			১৯-২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম
			বাস্তব %	৪.২৫	৯৫.৭৫		জিওবি বরাদ্দের		০.০০	৪.২৫					
			আর্থিক %	২.৫৭	৬১.৭২		১০০.০০%		০.০০	২.৫৭					
৭	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন নির্ঝড়িয়া মিঠামইন সেনা স্থাপনা ভূমি সমতল উচ্চকরণ, ওয়েড প্রটেকশন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	মোট	৩০৪৯৫.০০	২৩৫০.০০	৯০০০.০০		৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	৬৮৫০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ		মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রম ভূমি সমতল উচ্চকরণ ০.৪১ হেক্টর; অফিস ভবন (উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী দপ্তর-১টি); অফিস ভবন (সেনাবাহিনীর জন্য ব্যারাক-১টি); নদী তীর সংরক্ষণ-১.৮৫ কিঃ মিঃ; ওয়েড প্রটেকশন ৪.১০ কিঃ মিঃ; ডাইক নির্মাণ ৪.১০০ কিঃ মিঃ; আরসিসি ঘাট নির্মাণ -২টি।
০৯-১০- ২০১৮	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ শাহজাহান সিরাজ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ মোবাইলঃ০১৭১২৮০৭০২১ email:semym_bwdb@yahoo.com অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	স্থানীয়	৩০৪৯৫.০০	২৩৫০.০০	৯০০০.০০	৭০০০.০০	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	৬৮৫০.০০	১৯-২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম		বিভাজন শ্রেণণ	✓	১৯-২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র		বিভাজন জারী	✓	১৯-২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত		অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	২য়	১৯-২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম
											গৃহীত				১৯-২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম
											কার্যদেখ প্রদান				১৯-২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম
			বাস্তব %	৭.৭১	৯২.২৯		জিওবি বরাদ্দের		১২.৮০	২০.৫১					
			আর্থিক %	৭.৭১	২৯.৫১		৭৭.৭৮%		১৪.৭৬	২২.৪৬					

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ ও বাজেট লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাপিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বন্ডে মন্ত্রণালয়ে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
২৫ একমুদ্র ০১-০৮- ২০১৭	টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলায়ী যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলীবাড়ী ব্রীজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া-বটতলা) পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (মার্চ, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, টাঙ্গাইল মোবাইল:০১৭১১২৬১৮৭৬ email:xenbwdbtang@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ৩০-০৬-২০১২ জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	২১৫৩৪.৫৩ ২১৫৩৪.৫৩ ০.০০ ০.০০	৯০১১.৩০ ৯০১১.৩০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০	২৪৯৩.৭৫	১২৫০.০০	৬৯.৩৬	৯০৮০.৬৬	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম	১৪ ১৩ ১ ১ ১	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ৩.০০০ কিঃ মিঃ (১১টি প্যাকেজ), নদী তীর সংরক্ষণ মোরামত- ০.৪০০ কিঃ মিঃ (১টি প্যাকেজ), যমুনা নদী ড্রেজিং- ৩.৪০ কিঃ মিঃ (৬৫.৪৯ লক্ষ ঘনিমিটার) (২টি প্যাকেজ (৪টি লট)) জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ প্রতিরক্ষামূলক কাজ- ৩.০০০ কিঃ মিঃ (১১টি প্যাকেজ-পূর্ণ), প্রতিরক্ষা কাজ মোরামত- ০.৪০০ কিঃ মিঃ (আং-৬৬.২৫%) ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ প্রতিরক্ষা কাজ মোরামত- ০.৪০০ কিঃ মিঃ (আং-৩৩.৭৫%), যমুনা নদী ড্রেজিং-৩.৪০ কিঃ মিঃ ৬৫.৪৮ লক্ষ ঘঃমিঃ ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ প্রতিরক্ষা কাজ মোরামত- ০.৪০০ কিঃ মিঃ (আং-১২.৫০%) কাজ চলমান। যমুনা নদী ড্রেজিং কাজের ২টি প্যাকেজের ৪(চার)টি লটের কার্যক্রম প্রদান করা হয়েছে। ৪টি লটেই ড্রেজার মোবিলাইজেশন চলমান রয়েছে। টার্কফোর্স কর্তৃক যৌথ প্রি-ওয়ার্ড জরীপ কাজ গত ১১/১০/২০২০খ্রিঃ তারিখে আরম্ভ হয়েছে এবং অদ্যাবধি চলমান রয়েছে। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ চলতি বছরে প্রকল্পের প্রধান অঙ্গ যমুনা নদী ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়িত হবে। এডিপি বরাদ্দ ৫০.০০ কোটি টাকা। প্রকল্পের ভৌত কাজ সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত করতে এডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত আরো ৫৭.৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন হবে। সময়মতো বরাদ্দ পাওয়া গেলে প্রকল্পের ভৌত কাজসমূহ সমাপ্ত করা যাবে।
৩১ একমুদ্র ২৯-০৮- ২০১৭	টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলায়ী ধলেশ্বরী নদীর বাম তীরবর্তী গাছ-কুমুলী বারপানিয়া এবং নাগরপুর উপজেলার মোনাপাড়াসহ বাগপুর-লাউহাটি প্রকল্প এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ শাহজাহান সিরাজ, পড়াবায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ মোবাইল:০১৭১২৮০৭০২১ email:semym_bwdb@yahoo.com জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	১২৪৮৯.০৫ ১২৪৮৯.০৫ ০.০০ ০.০০	৮১০১.৫৯ ৮১০১.৫৯ ০.০০ ০.০০	৬১৭.০০ ৬১৭.০০ ০.০০ ০.০০	৬১৭.০০	৩০৫.০০	১৫৩.২৫	৪২.৭০	৮১৪৪.২৯	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম	১০ ১০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৫৩ কিঃ মিঃ (৯৪.২৫ মিঃ এন্ড টারমিনেশন সহ) (৬টি প্যাকেজ), ধলেশ্বরী নদী ড্রেজিং- ৭.৪৫ কিঃ মিঃ (৩৬.১০ লক্ষ ঘনিমিটার) (৪টি প্যাকেজ) জুন, ২০ পর্যন্ত কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.১৩ কিঃ মিঃ সমাপ্ত, ধলেশ্বরী নদী ড্রেজিং- ৫.২৫ কিঃ মিঃ (পূর্ণ), ০.৭৫ কিঃ মিঃ (আংশিক)-৪৫% ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৪০০ কিঃ মিঃ (৯৪.২৫ মিঃ এন্ড টারমিনেশনসহ), ধলেশ্বরী নদী ড্রেজিং- ১.৪৫ কিঃ মিঃ (পূর্ণ), ০.৭৫ কিঃ মিঃ (আংশিক)-৫৫% ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ ধলেশ্বরী নদী ড্রেজিং- ১.৪৫ কিঃ মিঃ (আং), এবং ০.৭৫ কিঃ মিঃ ((আংশিক)-৫৫%) ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ নতুন নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (০.৪০০ কিঃ মিঃ, ৯৪.২৫ মিঃ এন্ড টারমিনেশন সহ) এর আওতাধীন প্যাকেজটির কাজ বাস্তবায়ন বাস্তবায়িত চুক্তিটির পূর্ববাহল করা হয়েছে। গত ১২-১১-২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সি.সি রুজ চলাই এর কাজ শুরু করেছে কিন্তু চলাই এর অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। কাজের অগ্রগতি বৃদ্ধির নিমিত্ত ঠিকাদারকে তাগিদ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া উল্লেখিত কাজটির অর্ন্তগত ধলেশ্বরী নদীর Bankline বিগত বছরে সঠিক সময়ে কাজ না করার দরপত্র সাম্প্রতিক বন্ডায় ১০০.০০ মিটার দেশ কুলের দিকে সরে গিয়েছে। যার দরপত্র Back-Wheeling সৃষ্টি হয়েছে এর অব্যবহিত উজানে অবস্থিত প্যাকেজ ডব্লিউ বিএল-০৫/২০১৭-১৮ এর আওতাধীন তীর প্রতিরক্ষা কাজের সর্ব ভার্টের ২৮০.০০ মিঃ অংশে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মোরামতের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সহিত পত্র মারফত যোগাযোগ করা হয়েছে। অতি শীঘ্রই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার অবহিত করেছেন।
৩৩ একমুদ্র ০৭-১১- ২০১৭	টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার অর্জুনা নামক এলাকাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল মতিন সরকার, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা মোবাইল:০১৭১০২৫১৮৬৯ email:ce.dhakabwdb@gmail.com জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	৩২০৮৫.৯১ ৩২০৮৫.৯১ ০.০০ ০.০০	৮৮৩৫.০২ ৮৮৩৫.০২ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২২০০.০০	১১০৩৫.০২	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম	২৫ ২৫ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ- ৫.৮৫ কিঃ মিঃ (২১ টি প্যাকেজ), যমুনা নদী ড্রেজিং- ৬.১২৫ কিঃ মিঃ (৪টি প্যাকেজ) জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ প্রতিরক্ষা কাজ ৫.৮৫০ কিঃ মিঃ (৬টি প্যাকেজ-১.৫০ কিঃমিঃ-পূর্ণ, ১৫টি প্যাকেজ- ৪.৩৫ কিঃমিঃ-আং-৩৭.৫০%) ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ প্রতিরক্ষা কাজ-৪.৩৫ কিঃমিঃ -১৫টি প্যাকেজ -আংশিক (৬২.৫০%), যমুনা নদী ড্রেজিং-৬.১২৫ কিঃমিঃ- (৪(চার)টি প্যাকেজ-৫৬.৪৬ লক্ষ ঘঃমিঃ (১০০%) ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ প্রতিরক্ষা কাজ-জিও-ব্যাগ ডাম্পিং কাজ আরম্ভের প্রক্রিয়া চলছে। ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারগণ ড্রেজার মোবিলাইজ আরম্ভ করেছেন। বাপাউবো'র টার্কফোর্স কর্তৃক যৌথ প্রি-ওয়ার্ড জরীপ কাজ গত ১১/১০/২০২০খ্রিঃ তারিখ হতে আরম্ভ হয়েছে। শীঘ্রই ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়ন শুরু হবে। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ গত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সম্পাদিত কাজের বিপরীতে প্রায় ৩০.০০ কোটি টাকা বকেয়া সেনা রয়েছে। এছাড়া, চলতি বছরে প্রকল্প সমাপ্ত করতে এডিপি বরাদ্দ ৫০.০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত আরো ১৬৪.৯৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন হবে।
২৯ একমুদ্র ০৯-০৮- ২০১৭	জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলায়ী যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূয়াপুর-ভারাকান্দি সড়ক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল মতিন সরকার, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা মোবাইল:০১৭১০২৫১৮৬৯ email:ce.dhakabwdb@gmail.com অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	২০৩৭০.২০ ২০৩৭০.২০ ০.০০ ০.০০	১৯২৮১.৪১ ১৯২৮১.৪১ ০.০০ ০.০০	১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৯২৮১.৪১	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম	১৪ ১৪ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.২০ কিঃমিঃ (৭টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ৩.৮০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ প্রতিরক্ষা কাজ-২.৭০ কিঃমিঃ (প্রজ্ঞাপিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী), নদী ড্রেজিং- ৬.০০ কিঃমিঃ (প্রজ্ঞাপিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)। ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ নাই ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটির প্রজ্ঞাপিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন। গত ১১/০৬/২০২০ তারিখে পিইসি সজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ড্রেজিং কাজ সমাপ্ত হয়েছে। (প্রজ্ঞাপিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ৬.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।) নদী তীর সংরক্ষণ কাজের অগ্রগতি- ১০০% (প্রজ্ঞাপিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ২.৭০ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।) প্রকল্পটির Physical কাজ সমাপ্ত হয়েছে। শুধুমাত্র বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য রাজস্ব খাতে বরাদ্দ রয়েছে। চলতি অর্থবছরে প্রকল্পটি সমাপ্তির জন্য ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী আরও ৭৯৫.৩৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন।
২৮ একমুদ্র ০৯-০৮- ২০১৭	জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় অবস্থিত কুলকান্দি ও গুঠাইল হার্ডপয়েন্টের মধ্যবর্তী কেল্লাছা এলাকাটি যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল মতিন সরকার, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা মোবাইল:০১৭১০২৫১৮৬৯ email:ce.dhakabwdb@gmail.com অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	৩৮৪০৪.০৬ ৩৮৪০৪.০৬ ০.০০ ০.০০	২২৯৪২.৪৬ ২২৯৪২.৪৬ ০.০০ ০.০০	১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২২৯৪২.৪৬	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম	১০ ১০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৩৫ কিঃমিঃ (১০টি প্যাকেজ), কুলকান্দি হার্ডপয়েন্ট এর নদী ড্রেজিং- ৮.৬০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ প্রতিরক্ষা কাজ-২.৫০ কিঃমিঃ (প্রজ্ঞাপিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী), নদী ড্রেজিং-৯.৪০ কিঃমিঃ (প্রজ্ঞাপিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)। ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ নাই ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটির প্রজ্ঞাপিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন। গত ১১/০৬/২০২০ তারিখে পিইসি সজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পটির প্রজ্ঞাপিত ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে ২.৮৫ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাদ দেয়া হয়েছে। ড্রেজিং কাজের অগ্রগতি- ১০০% (প্রজ্ঞাপিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ৯.৪০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।) নদী তীর সংরক্ষণ কাজের অগ্রগতি- ১০০% (প্রজ্ঞাপিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ২.৫০ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।) প্রকল্পটির Physical কাজ সমাপ্ত হয়েছে। চলতি অর্থবছরে প্রকল্পটি সমাপ্তির জন্য ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী আরও ৭১০.৯৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ ও বাজব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণণ করতে মনোনায়ের শ্রেণণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪								৫	৬	৭	৮		৯
১৩	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাবীন পাকেরদহ ও বালিজুরি ইউনিয়ন এবং বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাবীন জামখল এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)	মোট	৫৮৪৭২.২৪	০.০০	১৫০০.০০				০.০০	০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	২৩	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.২৫ কিঃমিঃ, এড টারমিনেশন- ০২টি ,৩.৬৫১ কিঃমিঃ	
৮৬	একনেক	স্থানীয়	৫৮৪৭২.২৪	০.০০	১৫০০.০০	৩০০.০০			০.০০	০.০০	জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	০	বিভাজন শ্রেণণ	✓	জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই	
১০-০৩- ২০২০	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ শাহজাহান সিরাজ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ মোবাঃ০১৭১২৮০৭০২১ email:semym_bwdb@yahoo.com ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০				০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	১৩	বিভাজন জারী	✓	২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫০%)	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০				০.০০	০.০০	আহবানকৃত	১৩	অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	২য়	২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ	
		বাস্তব %		০.০০	২০.০০	জিওবি বরাদ্দের			০.০০	০.০০	গৃহীত	১৩			বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ	
		আর্থিক %		০.০০	২.৫৭	২০.০০%			০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০	অর্থ ছাড়	২য়		
১৪	নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলাবীন হাইজদা বাধের কুঁকিশূর্ণ	মোট	৪৬৯৯.৪১	২২৫৪.৫৬	৮.০০				০.০০	২২৫৪.৫৬	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	১২	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ হাইজদা বাধ সিসি ব্লক দ্বারা শক্তিশালীকরণ- ৫.৩০ কিঃমিঃ (১০টি প্যাকেজ), তীর সংরক্ষণ- ৩০০ মিটার (১টি প্যাকেজ), অফিস ভবন মেরামত-	
৩২	স্থানসমূহ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (মার্চ, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	স্থানীয়	৪৬৯৯.৪১	২২৫৪.৫৬	৮.০০	৮.০০			০.০০	২২৫৪.৫৬	জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১২	বিভাজন শ্রেণণ		১টি (১টি প্যাকেজ)	
২২-১০- ২০১৭	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ শাহজাহান সিরাজ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ মোবাঃ০১৭১২৮০৭০২১ email:semym_bwdb@yahoo.com জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০				০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	০	বিভাজন জারী		জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ হাইজদা বাধ সিসি ব্লক দ্বারা শক্তিশালীকরণ- ৫.৩০ কিঃমিঃ (আং-৮৫%); হাইজদা বাধের নদীকূলে এবং দেশকূলে প্রোপিংএ ব্লক প্রেসিং এর	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০				০.০০	০.০০	আহবানকৃত	০	অর্থ চাহিদা শ্রেণণ		কাজ ৬০% সমাপ্ত), তীর সংরক্ষণ- ৩০০ মিটার (আং-৮২%, বনু নদীর ডান তীরে তীর সংরক্ষণ কাজের প্রোপিংএ ৮ মিটার দৈর্ঘ্যের মধ্যে ৭ মিটারের প্রোপিং কাজ	
		বাস্তব %		৭২.০০	২৮.০০	জিওবি বরাদ্দের			০.০০	৭২.০০	গৃহীত	০			সম্পন্ন এবং ৯০% ডাম্পিং ব্লক ডাম্পিং করা হয়েছে), অফিস ভবন মেরামত-১টি (কাজটি সমাপ্ত)।	
		আর্থিক %		৪৭.৯৮	০.১৭	১০০.০০%			০.০০	৪৭.৯৮	কার্যাদেশ প্রদান	০	অর্থ ছাড়		২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ প্রকল্পটির অবশিষ্ট ১০টি প্যাকেজের কাজ যথাসময়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্লক নির্মাণ করে ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ব্লক প্রেসিং করে	
															যথাসময়ে বাকী কাজ সম্পন্ন করা হবে। ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্প স্থানটি হাওরে অবস্থিত। যা বর্তমানে নিমজ্জিত অবস্থায় আছে। পানি অপসারণ বা চলে যাওয়ার পর যথাসময়ে ঠিকাদার কর্তৃক অবশিষ্ট	
															ব্লক নির্মাণ সম্পন্ন করে প্রকল্পটি যথাসময়ে সম্পন্ন করা হবে। বর্তমানে ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্পটির বিভিন্ন প্যাকেজে মালামাল সরবরাহ এর কাজ চলমান আছে।	
উপ-মোট : কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা		মোট	৬৬৮৬৯৩.২৭	২২৩০৬২.৩১	৭৪৬২৭.০০				২৪৫৭৩.১৫	২১৫২৭.৬৫	১৭৬৫২.৬৭	২৪০৭১৪.৯৮	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	১৩৫	বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য ৩০.০০ কোটি টাকা।	
		স্থানীয়	৬৬৮৬৯৩.২৭	২২৩০৬২.৩১	৭৪৬২৭.০০	৫০৯২৭.০০			২৪৫৭৩.১৫	২১৫২৭.৬৫	১৭৬৫২.৬৭	২৪০৭১৪.৯৮	০.০০	জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ		১০৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০				০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র		১৭
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০				০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত		১৭
		আর্থিক %					জিওবি বরাদ্দের			৩২.৯৩	২৮.৮৫	২৩.৬৫	২৪০৭১৪.৯৮	২		গৃহীত
						৬৮.২৪%									কার্যাদেশ প্রদান	

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকার) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি খয়	জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ ও বাজেট লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাপিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বর্ণিত মতামতলাভ শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিষ্টি তম বুঝবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি		
											১৪	১৫			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬

পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা

১৫	কুমিল্লা জেলার পুরাতন ডাকাতিয়া-নতুন ডাকাতিয়া নদী সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের তৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ জহিরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবো: ০১৯৫৫৫২২১৭ email:se.comillawdb@gmail.com জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৯৮৯.৪৬ ৪৯৮৯.৪৬ ০.০০ ০.০০	২২৯৩.৫১ ২২৯৩.৫১ ০.০০ ০.০০	১৭০০.০০ ১৭০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৭০০.০০ ১৭০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪২৩.০০ ৪২৩.০০ ০.০০ ০.০০	৪২৩.০০ ৪২৩.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৯৩.৫১ ২২৯৩.৫১ ০.০০ ০.০০	৩২ ২৮ ৮ ৪	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী পুনঃখনন- ৩টি ,৩৩.৮৫ কিঃমিঃ, (৬টি প্যাকেজ); খাল পুনঃখনন ১৩টি- ৬৪.১৩৮ কিঃমিঃ (১৬টি প্যাকেজ), কাঁকড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধ- ৫.১০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), বাঁধ প্রতিরক্ষা কাজ- ৯৬৫ মিটার (৫টি প্যাকেজ), ড্রুস্ত বাঁধ নির্মাণ- ৪.৩০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), অফিস ভবন নির্মাণ (২টি প্যাকেজ) জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী/খাল পুনঃখনন - ৯১.২৮৮ কিঃমিঃ (পূর্ণ) এবং ৬.৭০ কিঃমিঃ(আংশিক), কাঁকড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধ- ৫.১ কিঃমিঃ, বাঁধ প্রতিরক্ষা কাজ- ১২০ মিটার (পূর্ণ) এবং ১০০ মিটার (আংশিক), ড্রুস্ত বাঁধ নির্মাণ- ৪.৩০ কিঃমিঃ ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী/খাল পুনঃখনন ৬.৭০ কিঃমিঃ(আংশিক), বাঁধ প্রতিরক্ষা কাজ-৭৪৫ মিটার (পূর্ণ) এবং ১০০ মিটার (আংশিক), অফিস ভবন নির্মাণ (২টি প্যাকেজ) ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ অফিস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) এর কাজ চলমান। ১ম পর্যায় এর সকল পাইল(৭৩টি) ঢালাই এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সাইট অফিস নির্মাণ কাজ চলমান। বাঁধ প্রতিরক্ষা কাজের ২টি প্যাকেজের ব্রক কাস্টিং এর কাজ শুরু হয়েছে। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ অফিস ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) এর দরপত্র ২৪/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে গৃহীত হয়। দরপত্র মূল্যায়ন চলমান। ৪.৫০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
১৬	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অঙ্গুত ভিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের তৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৭ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ জহিরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবো: ০১৯৫৫৫২২১৭ email: se.comillawdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১২-০৫-২০১০ ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৫৫৮৮.১৬ ১৫৫৮৮.১৬ ০.০০ ০.০০	৭২৬২.৪১ ৭২৬২.৪১ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৬২৫.০০ ৬২৫.০০ ০.০০ ০.০০	৬২৫.০০ ৬২৫.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫২.৩১ ৪৫২.৩১ ০.০০ ০.০০	৭৭৪৯.৭২ ৭৭৪৯.৭২ ০.০০ ০.০০	৩ ৩ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ভিতাস নদী পুনঃখনন=৮ কিঃমিঃ (ইকুইপমেন্ট), Dredger দ্বারা- ভিতাস ৯০.৫৭ কিঃমিঃ; এভারসন খাল ৩.৬ কিঃমিঃ, পাগলা নদী = ৯.১৫ কিঃমিঃ (সর্বমোট ৭৩.৮৬ লক্ষ ঘনমিটার মাটি); ডাইক নির্মাণ= ৮.০৭ লক্ষ ঘন মিটার মাটি দ্বারা। জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী পুনঃখনন- ১৮.০০ কিঃমিঃ, নদী ড্রেজিং- ৭০.২০ কিঃমিঃ (৪৮.৫২ লক্ষ ঘন মিটার) ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং- ৩০.২০ কিঃমিঃ (৩০.১৯ লক্ষ ঘন মিটার) ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ২.৮৬ কিঃমিঃ (২.১২ লক্ষ ঘন মিটার)। নদী ড্রেজিং চলমান। অগ্রগতি অত্যন্ত নগণ্য। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটির সাইটে ৪ টি ড্রেজার থাকলেও স্থানীয় সমস্যা, পাইপলাইন স্থাপন, ডাইক নির্মাণ, যান্ত্রিক ত্রুটি এবং নদীতে প্রচুর পানি থাকার কারণে কখনোই ৩টির বেশি ড্রেজার চালু থাকে না। সাইটে ভালোমানের আরো ৫টি ড্রেজার মোতায়েন ও সকল ড্রেজার চালু রাখা সহ সাল-কন্ট্রাকটরের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য লিখিত ও মৌখিকভাবে ডকইয়ার্ডকে জানানো হয়েছে। প্রকল্পের সর্বশেষ অনুষ্ঠিত স্টয়ারিং কমিটির সভায় বর্তমান ঠিকাদারের সক্ষমতা বিবেচনায় যে পরিমাণ কাজ তার দ্বারা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না মর্মে প্রতীয়মান হবে, তা গুটিএম দরপত্রের মাধ্যমে ঠিকাদার নিযুক্ত করে বাস্তবায়ন করতে হবে। সে মোতাবেক বিন্যাস ঠিকাদার কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদে কি পরিমাণ কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হবে, তা যাচাই করা হয়েছে। বাকি কাজ সম্পন্ন করার নিমিত্তে দুইটি প্যাকেজে ভাগ করে প্রাকল্পন এবং এপিপি প্রকল্পে পূর্বক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। তদমধ্যে ১টি প্যাকেজের দরপত্র ১৯/১১/২০২০ তারিখে গৃহীত হয়েছে, যাতে কেউ দরপত্র দাখিল করেনি। পুনঃ দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। অপার প্যাকেজের দরপত্র ২২/১১/২০২০খ্রিঃ তারিখে গৃহীত হবে। আইডব্লিউএম কর্তৃক প্রকল্পের গৃহিত খ্রি-ওয়ার্ক পরিমাপ ও এযাবত সম্পাদিত কাজের পোস্ট-ওয়ার্ক পরিমাপ বিশেষণ করে প্রকল্পে ডিপিপি সংস্থানের অতিরিক্ত প্রায় ১০.০০ লক্ষ ঘনমিটার মাটি ড্রেজিং করার প্রয়োজন হবে। ডিজাইন অনুযায়ী এভারসন খাল খনন করলে উভয় তীরের স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ ধসে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে খালের Bed Level অনুসারে এভারসন খাল খনন করার বিষয়ে একটি কারিগরী কমিটি কমিটির সভামতের আলোকে ডিপিপি সংশোধন প্রয়োজন। কারিগরী কমিটি সাইট পরিদর্শন করেছেন। কারিগরী কমিটি এখনো রিপোর্ট প্রদান করেনি নাই। রিপোর্ট প্রাপ্তির পর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।
১৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরহিল উপজেলায় রাজাপুর নামক স্থানে মেঘনা নদীর নামভীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের তৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: রঞ্জন কুমার দাশ, নির্বাহী প্রকৌশলী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মোবো:০১৯২০৬৩৩৯৬৩ email:xenbrahmanbaria_wd@yahoo.com জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪১২৫.৮৪ ৪১২৫.৮৪ ০.০০ ০.০০	৫২৭.২১ ৫২৭.২১ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৭৪.২৫ ৩৭৪.২৫ ০.০০ ০.০০	৩৭৪.২৫ ৩৭৪.২৫ ০.০০ ০.০০	১০৫.৬৩ ১০৫.৬৩ ০.০০ ০.০০	৬৩২.৮৪ ৬৩২.৮৪ ০.০০ ০.০০	৪ ৪ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ঘাটলা নির্মাণসহ প্রতিরক্ষামূলক কাজ- ১.২০০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), পরিদর্শন বাংলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (১টি প্যাকেজ) জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ঘাটলা নির্মাণসহ প্রতিরক্ষামূলক কাজ- ১.২০০ কিঃমিঃ (২০%), পরিদর্শন বাংলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ১০০% ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ ঘাটলা নির্মাণসহ প্রতিরক্ষামূলক কাজের- ১.২০০ কিঃমিঃ (৮০%) ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ সাইটে মালামাল আনা হয়েছে। সাইট হতে পানি অপসারিত হলে দ্রুত কাজ শুরু হবে। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ বন্যা পরবর্তী সময়ে মালামাল আনয়ন পূর্বক মাল্টিজেশ্বন কাজ শুরু হয়েছে। অল্প কিছু দিনের মধ্যে তৌত কাজ শুরু করা হবে। প্রতিরক্ষামূলক কাজটি ৩টি প্যাকেজে বিভক্ত এবং ৩টি প্যাকেজেরই ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ডলি কন্ট্রাকশন। উক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে অগ্রগতি বৃদ্ধির জন্য তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। অগ্রগতি সন্তোষজনক নহে।
১৮	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরহিল উপজেলার জয়ধরকান্দি ও তেলিকান্দি এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও স্লোপ সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের তৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ অক্টোবর, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: রঞ্জন কুমার দাশ, নির্বাহী প্রকৌশলী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মোবো:০১৯২০৬৩৩৯৬৩ email:xenbrahmanbaria_wd@yahoo.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১২-০৫-২০১০ জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	২৯৮৫.৭০ ২৯৮৫.৭০ ০.০০ ০.০০	৯১৮.১০ ৯১৮.১০ ০.০০ ০.০০	৬০০.০০ ৬০০.০০ ০.০০ ০.০০	৬০০.০০ ৬০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৯.৮৫ ১৪৯.৮৫ ০.০০ ০.০০	১৪৯.৮৫ ১৪৯.৮৫ ০.০০ ০.০০	৮০.৩১ ৮০.৩১ ০.০০ ০.০০	৯৯৮.৪১ ৯৯৮.৪১ ০.০০ ০.০০	৩ ২ ১ ১	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ নির্মাণ ও স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.৪৮৩ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), বাঁধ মেয়ামত ৬৩০মিটার জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ বাঁধ নির্মাণ ও স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ- ১.৪৮৩ কিঃমিঃ ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁধ নির্মাণ ও স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ- ২.০০ কিঃমিঃ, বাঁধ মেয়ামত ৬৩০মিটার ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ বন্যা ও কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে কাজ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর CW-01 এবং CW-03 প্যাকেজের কাজ কাজ শুরু হয়েছে। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটির তৌত কাজের মোট ৩টি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান করে ৩টি প্যাকেজের কার্যসম্পন্ন প্রদান হয়। CW-02 প্যাকেজের অগ্রগতি ৯০%।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ ও বাজেট লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বণ্ডে মন্ত্রণালয়ে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিছির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪								৫	৬	৭	৮	
১৯	গ্রামফনবিডিয়া জেলার নবীনগর উপজেলার বিড়িকান্দি হতে ধরাভাঙ্গা এমপি বাঁধ পর্যন্ত মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (অক্টোবর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০২০ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ জহিরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোব: ০১৯৫৫৫২২১৭১ email: se.comillawdb@gmail.com ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৭১০৯.০৫ ৭১০৯.০৫ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০০.০০	২৫০.০০ ২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৪ ৩	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ২.৭০০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ) জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ২.৭০০ কিঃমিঃ (আং-১%)
২০	লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলপুর উপজেলা ও ততসংখা এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৫ প্রকল্প পরিচালক: জহির উদ্দিন আহমেদ, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোব: ০১৭১৫০৩৫৬৯ email: ce.comilla@gmail.com ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমি জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	২৪৫১৮.৯০ ২৪৫১৮.৯০ ০.০০ ০.০০	১৯৪২৮.২০ ১৯৪২৮.২০ ০.০০ ০.০০	১০৯০.০০ ১০৯০.০০ ০.০০ ০.০০	১০৯০.০০	২৭২.৫০ ২৭২.৫০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৪২৮.২০ ১৯৪২৮.২০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৮ ৮	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বিভাগীয় অফিস ভবন কাম রেষ্ট হাউজ নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা কাজ- ৬.৪০ কিঃমিঃ ও প্রতিরক্ষা মেসারামত কাজ- ৪৭৫ মিটার (৬টি প্যাকেজ), গ্রিকগননারী ওয়ার্ক- ০.৪০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ০.২০০ কিঃমিঃ (৭৬%), ০.২০০ কিঃমিঃ (৮৮%), ০.৭০০ কিঃমিঃ (৭%), প্রতিরক্ষা মেসারামত কাজ- ৪৭৫ মিটার (৫৮%) বিভাগীয় অফিস ভবন কাম রেষ্ট হাউজ নির্মাণ-১টি (১০০%), গ্রিকগননারী ওয়ার্ক- ০.৪০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) মোট ৮টি প্যাকেজে মধ্যে ৪টি প্যাকেজের কাজ শেষ হয়েছে। ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ প্রতিরক্ষা কাজ -১.০০ কিঃমিঃ (৭৯%-১০০%), ০.২০০ কিঃমিঃ (৮৮%-১০০%), ০.৭০০ কিঃমিঃ (৭%-১০০%), প্রতিরক্ষা মেসারামত কাজ- ৪৭৫ মিটার (৫৮%-১০০%) ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ - বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ কাজ চলমান রয়েছে।
২১	লক্ষীপুর জেলার সদর উপজেলায় রহমতখালী খাল এবং রায়পুর উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর ভাঙ্গন রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নাসির উদ্দিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী মোব: ০১৭১৫০৩৫৬৯ email: sefenicircle@gmail.com জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩৮৩৬.৮১ ৩৮৩৬.৮১ ০.০০ ০.০০	৩৫৩.২৪ ৩৫৩.২৪ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫০.০০	৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৫৩.২৪ ৩৫৩.২৪ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৬ ৫	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ খালের তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ২.৫০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ); স্পার নির্মাণ ২৫টি; (১টি প্যাকেজ); খাল পুনঃখনন- ১.৫০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ); রেগুলেটরের সম্মুখে ড্রেজিং- ৭০০মিটার (১টি প্যাকেজ) জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ খালের তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ২.৫০ কিঃমিঃ (আং-৭%), স্পার নির্মাণ ২৫টি (পূর্ণ), খাল পুনঃখনন- ১.৫০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) মোট ৬টি প্যাকেজের মধ্যে ২টি প্যাকেজের কাজ শেষ হয়েছে। ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ খালের তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ২.৫০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ) (আং), রেগুলেটরের সম্মুখে ড্রেজিং- ৭০০মিটার (১টি প্যাকেজ) ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ডালি কন্সট্রাকশন এর দুটি প্যাকেজের কাজ স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ১৫/১১/২০২০ তারিখে চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। দরপত্র আহ্বানের জন্য সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। অন্য প্যাকেজের কাজ চলমান আছে। ৭০০ মিটার ড্রেজিং কাজের দরপত্র মূল্যায়ন করা হয়েছে কিন্তু হাইকোর্টে রিট-পিটিশন থাকার কারণে কার্যাদেশ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছেনা।
২২	নোয়াখালী এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: জহির উদ্দিন আহমেদ, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোব: ০১৭১৫০৩৫৬৯ email: ce.comilla@gmail.com অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩২৪৯৮.৮৫ ৩২৪৯৮.৮৫ ০.০০ ০.০০	২৪১৬৮.৯২ ২৪১৬৮.৯২ ০.০০ ০.০০	৮০০০.০০ ৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৬১৬৮.৯২ ২৬১৬৮.৯২ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৪ ৩	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৩৯.৪৬ হেক্টর, খাল খনন- ১৮২.১০ কিঃমিঃ (৩৭ টি প্যাকেজ), ড্রেজার দ্বারা বামনি নদী খনন- ৭.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ); পোস্তার ৫৯/৩সি তে চর স্লেটায় বামনি নদীতে ১৯ ভেট মুইচ নির্মাণ (১টি প্যাকেজ); মহিষমরা খালের উপর ২-ভেট ড্রেনেজ মুইচ নির্মাণ (১টি প্যাকেজ); বামনি ১৯-ভেট রেগুলেটরের ডাইভারশন চ্যানেল-১৭০০মিঃ (১টি প্যাকেজ); বামনি নদীর উপর স্লেটার নির্মাণ-৩০০মিঃ (১টি প্যাকেজ); তীর সংরক্ষণ কাজ ১০.০০ কিঃমিঃ (৮টি প্যাকেজ); পোস্তার ৫৯/৩সি তে বাঁধ নির্মাণ-১১.৫০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ); লুপকাট খনন- ১০৫২মিঃ (১টি প্যাকেজ); নির্মাণকালীন পরিচালন ও রক্ষাব্যবস্থা- ১দফা জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ চর স্লেটায় বামনি নদীতে ১৯ ভেট মুইচ নির্মাণ- ১টি (আং-৮৫.০০%), তীর সংরক্ষণ কাজ- ৪.৫০ কিঃমিঃ (৫০.০০%), প্রায় ৯.২৭ লক্ষ সিসি ব্রক তৈরী করা হয়েছে); পোস্তার ৫৯/৩সি তে বাঁধ নির্মাণ- ৮.২০ কিঃমিঃ; লুপকাট খনন- ১০৫২ মিঃ, খাল পুনঃখনন-১৫৭.৩৯০ কিঃমিঃ, ডাইভারশন চ্যানেল- ১.৪৫২ কিঃমিঃ, বামনি নদী ড্রেজিং- ০.১৯০ কিঃমিঃ ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ চর স্লেটায় বামনি নদীতে ১৯ ভেট রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (আং-১৫%), মহিষমরা খালের উপর ২-ভেট রেগুলেটর নির্মাণ-১টি (১০০%), তীর সংরক্ষণ কাজ- ৫.৫০ কিঃমিঃ (৫০%); পোস্তার ৫৯/৩সি তে বাঁধ নির্মাণ- ৩.৩০ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন-২৪.৭১ কিঃমিঃ, ডাইভারশন চ্যানেল খনন-০.২৪৮ কিঃমিঃ, বামনি নদী ড্রেজিং- ৬.৮১ কিঃমিঃ, বামনি নদীর উপর স্লেটার নির্মাণ- ১টি (১০০%), ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ ব্রক তৈরী, ব্রক ডাম্পিং ও প্রেসিং এর কাজ চলাছে। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
২৩	ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া ও ফেনী সদর উপজেলায় ফেনী নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে নাঙ্গল মোড়া ও জগৎ জীবনপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মে, ২০২০ প্রকল্প পরিচালক: মোহাম্মদ জহির উদ্দিন, নির্বাহী প্রকৌশলী, ফেনী মোব: ০১৮১৯১৭২৮৬৯ email: xen.feni@gmail.com ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৬৮১.৪০ ৪৬৮১.৪০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০	৬২৫.০০ ৬২৫.০০ ০.০০ ০.০০	৬২৫.০০ ৬২৫.০০ ০.০০ ০.০০	৪২৭.৯৭ ৪২৭.৯৭ ০.০০ ০.০০	৪২৭.৯৭ ৪২৭.৯৭ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৪ ৩	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ক) জগৎ জীবনপুর গ্রামের ফেনী নদী ডান তীরে = ১.০০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), খ) ফেনী নদীর ডান তীরে নাঙ্গলমোড়া গ্রামে = ১.৬৫০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), মোট নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ = ২.৬৫০ কিঃমিঃ, নদী ড্রেজিং- জগৎজীবনপুর গ্রামে প্রতিরক্ষা মূলক কাজের বিপরীতে ফেনী নদী ড্রেজিং কাজ = ১.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ)। জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৬৫০ কিঃমিঃ (আং- ৩.০০%) ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৬৫০ কিঃমিঃ (আং- ৯৭.০০%), নদী ড্রেজিং- ১.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৬৫০ কিঃমিঃ (আং- ৯৭.০০%), নদী ড্রেজিং- ১.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্যাকেজ (PW-04) এর প্রাক্কলিত মূল্য ডিপিপি মূল্যের থেকে বেশী হওয়ায় বোর্ডে আঙ্কাতে সমন্বয়ের প্রস্তাব ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ ও বাক্ত লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বন্ধে মন্ত্রণালয়ে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় বিস্তারিত তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪								৫	৬	৭	৮	
২৪	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরীঘাট এলাকা এবং	মোট	১৯০৭৭.০৬	৪৩২৯.০১	৫০০০.০০		১২৩৯.০৩	১২২৬.৮৮	০.০০	৪৩২৯.০১	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	৭	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রম নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৭৯০ কিগ্রমিঃ, End termination work- ১৩২.৫৮ মিটার (৬টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ৭.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ)
২৬	চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী	স্থানীয়	১৯০৭৭.০৬	৪৩২৯.০১	৫০০০.০০	২৫০০.০০	১২৩৯.০৩	১২২৬.৮৮	০.০০	৪৩২৯.০১	জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৬	বিভাজন শ্রেণি	✓	জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৭৯০ কিগ্রমিঃ (আং-৫৬%), End termination work- ১৩২.৫৮ মিটার (আং-৫৫%)
একদেক ০১-০৮- ২০১৭	প্রক্রিয়াবিন (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ শফিকুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চাঁদপুর মোব:০১৭১২৬১১৯৬১ email:chandpurcr1@gmail.com	প্রকল্প সাঃ আরপিএ	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	০ ০ ০	বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণি	✓ ২য়	২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ
		বাস্তবত্ব % আর্থিক %	২৭.২৫ ২২.৬৯	৩৫.০০ ২৬.২১	জিওবি বরাদ্দের ৫০.০০%				০.০০ ০.০০	২৭.২৫ ২২.৬৯			অর্থ ছাড়	২য়	বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ চরভৈরবী এলাকায় কার্যস্থলে River Morphological পরিবর্তনজনিত কারণে নকশা Review করার প্রয়োজন দেখা দিলে এ ব্যাপারে বোর্ড কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি ড্রেজিং কাজের প্রয়োজনীয়তা নাই মর্মে মতামত প্রদান করেন এবং পাশাপাশি ডিজাইন Review করার জন্য সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। তদানুযায়ী বাপাউনো এর সংশ্লিষ্ট ডিজাইন দপ্তর কর্তৃক রিভিউকৃত নকশা অনুসারে ১২০ মিটার এড টার্মিনেশন দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে। গত ২১/১১/২০১৯ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত স্ট্রিয়ারিং কমিটির ২য় সভায় বোর্ড কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটির সুপারিশের আলোকে ড্রেজিং কাজের সাশ্রয়কৃত অর্থ দ্বারা এড টার্মিনেশন দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি হরিণা ফেরীঘাট এলাকায় বাস্তবায়ন নদী তীর সংরক্ষণ কাজের ভাটিতে নদীতীর সংরক্ষণ কাজের বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রণীত সংশোধিত ডিপিপির উপর মন্ত্রণালয়ে ১০/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় নতুন প্রস্তাবিত ডিজাইন পুনর্নিরীক্ষণ ও মিটার প্রতি ব্যয় হ্রাসের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক হালনাগাদ নকশা উপাত্তের ভিত্তিতে নতুন প্রস্তাবিত কাজের নকশা সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত নকশা মোতাবেক মিটারপ্রতি ব্যয় প্রায় ৩৫% হ্রাস পেয়েছে। সংশোধিত নকশা মোতাবেক নদী ড্রেজিং কাজের সাশ্রয়কৃত অর্থ দ্বারা হরিণা ফেরীঘাট এলাকায় বাস্তবায়ন নদী তীর সংরক্ষণ কাজের ভাটিতে ১৬০০ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজ প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপিতে নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং প্রকল্প চলাকালীন বাস্তবায়ন নদী তীর সংরক্ষণ কাজের সন্নিহিত এলাকায় কোন ডুবোচর/চর সৃষ্টি হলে প্রকল্প কাজের স্থায়ীত্বের স্বার্থে তা অপসারণের জন্য ২০০.০০ লক্ষ টাকা র কোর্স ড্রেজিং কাজের সংস্থান রেখে ডিপিপিখানা সংশোধনপূর্বক পুনরায় দাখিল করা হয়েছে। প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের পর কার্যাদেশ দেয়ার শর্তে বর্ধিত ১৬০০ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজের দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন। কোভিড-১৯ করোনা পরিস্থিতি ও ঘূর্ণীঝড় আন্দোলনের কারণে গত অর্থ বছরে কাজের বাস্তব অগ্রগতি লক্ষ্য মাত্রা অনুযায়ী করা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে ব্যয়বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২১খ্রিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। সাইট মোবিলাইজেশন প্রক্রিয়াধীন, চলতি বর্ষ মৌসুম শেষে অবশিষ্ট কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।
২৫	চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের চর বাগাদী পাম্প হাউস ও হাজিমা রা রেগুলেটর	মোট	১১৭৪৬.০১	০.০০	৬৯০০.০০		৬৮.১০	০.০০	০.০০	০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	৯	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ পাম্প সরবরাহ, কন্ট্রোল প্যানেল, PLC-SCADA, বৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্র ও পাম্পের খুচরা যন্ত্রাংশ, বৈদ্যুতিক খুচরা যন্ত্রাংশ (১টি প্যাকেজ);
১৩১	পুনর্বাসন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	স্থানীয়	১১৭৪৬.০১	০.০০	৬৯০০.০০	১০৭০.০০	৬৮.১০	০.০০	০.০০	০.০০	জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	০	বিভাজন শ্রেণি	✓	বৈদ্যুতিক লাইন ও উপ-কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ (২টি প্যাকেজ); যান্ত্রিক সরঞ্জাম মোরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (১টি প্যাকেজ); পাম্প হাউজ পূর্তকাজ (১টি প্যাকেজ); পাম্প হাউজ গেইট ও হাজিমা রা রেগুলেটর (২টি প্যাকেজ); ; নদী ড্রেজিং (১টি প্যাকেজ); ম্যুজ এগ্রান মোরামত(১টি প্যাকেজ)= সর্বমোট ৯ (নয়) টি প্যাকেজ।
একদেক ২৩-১০- ২০১৮	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ আরম্ভ হয়নি। প্রকল্প পরিচালক: মোঃ শফিকুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চাঁদপুর মোব:০১৭১২৬১১৯৬১ email:chandpurcr1@gmail.com	প্রকল্প সাঃ আরপিএ	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৯ ০ ০	বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণি	✓ ১ম	২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ
		বাস্তবত্ব % আর্থিক %	০.০০ ০.০০	৬০.০০ ৫৮.৭৪	জিওবি বরাদ্দের ১৫.৫১%				০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০			অর্থ ছাড়	১ম	বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ উক্ত প্রকল্পের আওতাভ্যন্তরীণ বাগাদী পাম্প হাউজের ৬টি নতুন পাম্প সরবরাহ ও স্থাপন, পাম্প পরিচালনার জন্য নতুন MCC Panel বোর্ড সরবরাহ, পাম্প পরিচালনার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী Sub-Station স্থাপন, পাম্পের Brand অনুযায়ী প্রয়োজনীয় Mechanical Spare Parts সরবরাহ এবং পাম্প পরিচালনার ব্যবস্থা Monitoring এর জন্য Internet এর মাধ্যমে দূরবর্তী স্থান হতে পর্যবেক্ষণের জন্য PLC-SCADA সরবরাহ ও স্থাপন, এই ৫(পাঁচ)টি প্যাকেজ ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অন্যতম প্রধান ভৌত কাজ। Technical Specification & Tender Document প্রণয়নের লক্ষ্যে বোর্ড কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি পারাম্পরিক সম্পৃক্ত উল্লেখিত ৫টি কাজের প্যাকেজকে একত্রীভূত করে একটি প্যাকেজের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বানসহ Similar Nature এর পরিমাণ ৬৫০০.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ পূর্বক কাজ বাস্তবায়নের সুপারিশ করেন। কমিটির সুপারিশের আলোকে জুন/২০১৯খ্রিঃ মাসে দরপত্র প্রক্রিয়াকালীন সময়ে পাম্পের প্রাক্কলিত মূল্যের তিন গুণ বেশি দামে পাম্প সরবরাহ নেওয়া হয়েছে মর্মে দুদকে অভিযোগ করা হয়। বর্ধিত অভিযোগের আলোকে দুদকের চাহিদা মোতাবেক যাচিত তথ্যাদি বোর্ডের মাধ্যমে দুদক দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। দুদক হতে অধ্যাবিধি কোন মতামত পাওয়া যায়নি। পাম্প সরবরাহ, স্থাপন, পরিবীক্ষণ এবং চালুকরণ ও আনুসঙ্গিক কাজ Readily aviable পণ্য নহে এবং উন্নত গুণবৃত্তি ও বিদেশী Manufacturer হতে Specification অনুযায়ী চাহিদার ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয় বিধায় বিষয়টি আরো অধিকতর যাচাই-বাহাইয়ের লক্ষ্যে বোর্ড কর্তৃক বাপাউনোর একজন অভিজ্ঞ প্রকৌশলী (ড্রেজার পরিদপ্তর) এবং বুয়েটের যান্ত্রিক বিভাগের একজন অধ্যাপকসহ ৯(নয়) জনের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি গত ১৩-০২-২০২০খ্রিঃ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেন। দাখিলকৃত প্রতিবেদনে ২টি Option সুপারিশ করেন। একটি Option হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন পাম্প হাইজ তৈরী করা এবং অপর Option টি হচ্ছে ডিপিপি মূল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বর্তমান পাম্প গুণে Replace করা। কমিটির প্রতিবেদন বোর্ডের মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে গত ০৫-০৭-২০২০ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ে Review মিটিং এ ২য় Option টি অর্থাৎ বর্তমান System এ পাম্প Replace করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুপারিশ করা হয়। প্রস্তাবিত সুপারিশের আলোকে দরপত্র দাখিল প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য বোর্ডে প্রেরণ করা হলে বোর্ড কর্তৃক দরপত্র আহ্বানের অনুমতি পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, বিষয়টি গণমাধ্যমে প্রচারিত হওয়ায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আরক নং-৪২.০০.০০০০.০৩৪.০৯.০০১১.৩৯.৫ তারিখে ২২/১০/২০২০ খ্রিঃ মোতাবেক বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) এর নেতৃত্বে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন প্রবক কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে দরপত্র ক্যাড্রম পরিচালনার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তদানুযায়ী বোর্ড কর্তৃক অনুসন্ধান কমিটি গঠন প্রক্রিয়াধীন আছে। অনুসন্ধান কমিটি কর্তৃক অনুসন্ধান পূর্বক প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরবর্তী ক্যাড্রম গ্রহণ করা হবে।
	উপ-মোট : পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	মোট	১৩১১৫৭.২৪	৫৯২৮০.৬০	৩৩৭৯০.০০		৬৪০১.৭৩	৫৬৯৬.৪৮	৩০৬৬.২২	৬২৩৪৬.৮২	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	৮০			
		স্থানীয়	১৩১১৫৭.২৪	৫৯২৮০.৬০	৩৩৭৯০.০০	১৮২১০.০০	৬৪০১.৭৩	৫৬৯৬.৪৮	৩০৬৬.২২	৬২৩৪৬.৮২	জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৬২			বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য ৪.৫০ কোটি টাকা।
		প্রকল্প সাঃ আরপিএ	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১৭ ৮ ৭ ৫			
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের ৫৩.৮৯%	১৮.৯৫	১৬.৮৬	৯.০৭						

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি বায়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ ও বাজেট লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাপিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শেহরন করতে মন্ত্রণালয়ে শেহরন এবং অর্থ ছাড় কিষ্টির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪								৫	৬	৭	৮	
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট															
২৬ ৮৯ একনেক ০৫-১১- ২০১৯	সিলেট জেলায় সিলেট সদর ও বিশ্বনাথ উপজেলায় দশগ্রাম, মাহতাবপুর ও রাজাপুর পরগণা বাজার এলাকা সুরমা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০২০ প্রকল্প পরিচালক: খুশি মোহন সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট মোবা:০১৭১১২২৪৮২৯ email:se.bdwb.sylhet@gmail.com ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	১২০৮১.৬৫ ১২০৮১.৬৫ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০.০০	৫৯২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১০ ৪	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৬৫০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ) , নদী ড্রেজিং/চর অপসারণ- ১৮.৫০ কিঃমিঃ (৫টি প্যাকেজ) জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই।
		বাস্তব % আর্থিক %	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	১৯.৫০ ২০.৬৯	জিওবি বরাদ্দের ২০.০০%	৫.০০ ০.০০	৫.০০ ০.০০	২০২০-২১ অর্থ-বছরের জুলাই	প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৫ ০ ০ ০	বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	২য় ১ম	২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী শুধুমাত্র ০.৫০০কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন সম্ভব। তবে চলতি অর্থ বছরে কর্ম পরিকল্পনায় ১.০৯০ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ, ২.০০কিঃ মিঃ ড্রেজিং কাজ (যাহা এপিএ তে অন্তর্ভুক্ত) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত কাজের জন্য আরও অতিরিক্ত ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রয়োজন। ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ বাজেট স্লুজ তা এই প্রকল্পের প্রধান সমস্যা। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সমুদয় কাজ বাস্তবায়নের জন্য সংশোধিত বাজেটে ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রয়োজন।	
২৭ ৭৯ একনেক ২৮-০১- ২০২০	সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার ও ছাতক উপজেলার আওতাধীন সুরমা নদীর ডানতীরে অবস্থিত দোয়ারাবাজার উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স, লক্ষ্মীবাইট ও বেতুরা এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০২০ প্রকল্প পরিচালক: নির্বাহী প্রকৌশলী, সুনামগঞ্জ-২ মোবা: email:xen.bdwb.sunamganj2@gmail.com ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	১৯১৬৭.২৩ ১৯১৬৭.২৩ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০.০০	৬২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১৬ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.২৭০ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ) , নদী ড্রেজিং/চর অপসারণ- ১৮.০০ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ) জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই
		বাস্তব % আর্থিক %	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	১২.৯০ ১৩.০৪	জিওবি বরাদ্দের ২০.০০%	১.৫০ ০.০০	১.৫০ ০.০০	২০২০-২১ অর্থ-বছরের জুলাই	প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১৬ ১৫ ১৫ ১৫	বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	২য় ১ম	২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী শুধুমাত্র ০.৫০০কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন সম্ভব। তবে চলতি অর্থ বছরে কর্ম পরিকল্পনায় ১.৩০৮কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ, ১৮.০০কিঃ মিঃ ড্রেজিং কাজ (যাহা এপিএ তে অন্তর্ভুক্ত) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত কাজের জন্য আরও অতিরিক্ত ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রয়োজন। ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ বাজেট স্লুজ তা এই প্রকল্পের প্রধান সমস্যা। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সমুদয় কাজ বাস্তবায়নের জন্য সংশোধিত বাজেটে ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রয়োজন।	
২৮ ৮১ একনেক ১১-০২- ২০২০	হবিগঞ্জ জেলার বিবিয়ানা বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের সম্মুখে কুশিয়ারা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন রোধ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালক: এস এম শহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট মোবা:০১৭১৪০৪২২৮৯ email:ce.sylhet.bdwb@gmail.com ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	৫৭৩৪৭.৮০ ৫৭৩৪৭.৮০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০.০০	১২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২২ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৪০০ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ) , নদী ড্রেজিং- ৮.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), নদী পুনঃ খনন ১৬৮.০০ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ), ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট ১৯টি (১টি প্যাকেজ), ওয়াকওয়ে নির্মাণ ২.৬০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) এবং বনায়ন ৬.০০ কিঃমিঃ। জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই
		বাস্তব % আর্থিক %	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	৪.২০ ৪.৩৬	জিওবি বরাদ্দের ২০.০০%	০.৫০ ০.০০	০.৫০ ০.০০	২০২০-২১ অর্থ-বছরের জুলাই	প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১৯ ১০ ৭ ৭	বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	২য় ১ম	২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী শুধুমাত্র ০.৫০০কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন সম্ভব। তবে চলতি অর্থ বছরে কর্ম পরিকল্পনায় ২.৬০০ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ, ২.৩০০ কিঃ মিঃ ড্রেজিং কাজ (যাহা এপিএ তে অন্তর্ভুক্ত), নদী পুনঃ খনন ৩০.০০০ কিঃমিঃ, ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট ৩ টি, ওয়াকওয়ে নির্মাণ ১.১০০ কিঃমিঃ এবং বনায়ন ৩.০০ কিঃমিঃ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত কাজের জন্য আরও অতিরিক্ত ১১২৩০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রয়োজন। ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ বাজেট স্লুজ তা এই প্রকল্পের প্রধান সমস্যা। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সমুদয় কাজ বাস্তবায়নের জন্য সংশোধিত বাজেটে ১৩৭৩০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রয়োজন।	
উপ-মোট : উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	৮৮৫৯৬.৬৮ ৮৮৫৯৬.৬৮ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫০০.০০ ৭৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০	১৩৪২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৪৮ ৪			
		আর্থিক %	০.০০	০.০০	১৯.৮৯	জিওবি বরাদ্দের ২০.০০%	০.০০	০.০০	২০২০-২১ অর্থ-বছরের জুলাই	প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৪০ ২৫ ২২ ২২				

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাপিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বন্ডে মন্ত্রণালয়ে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিষ্টি তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪								৫	৬	৭	৮	
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম															
২৯	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোন্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৬ প্রকল্প পরিচালক: শিবেন্দু খান্জারী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবা:০১৭১৬৮৬৯৮৭ email:se.ctgcircle@gmail.com জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	২৯৩৬০.৬৯ ২৯৩৬০.৬৯ ০.০০ ০.০০	২৩০০৪.৪৩ ২৩০০৪.৪৩ ০.০০ ০.০০	৩৫৫.০০ ৩৫৫.০০ ০.০০ ০.০০	৩৫৫.০০	৮৬.৩২ ৮৬.৩২ ০.০০ ০.০০	৮৬.৩২ ৮৬.৩২ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৩০০৪.৪৩ ২৩০০৪.৪৩ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৩৬ ৩৬	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁশ পুনরাকৃতি করণ- ২.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), বাঁধের ব্রীচ ক্রোজিং ও পুনরাকৃতি করনসহ সী-সাইড শ্রেণি প্রতিরক্ষা কাজ-৯.৯০০ কিঃমিঃ (২৫টি প্যাকেজ), নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.৮৪৮ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ), সী-সাইড শ্রেণি প্রতিরক্ষা কাজের অতিরিক্ত কাজ-(৩.৯০০ কিঃমিঃ) - ১ টি প্যাকেজ। জুন-২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ বাঁশ পুনরাকৃতি করণ- ২.০০ কিঃমিঃ, সি-ডাইক নির্মাণ সহ প্রতিরক্ষা কাজ-৬.৯৫ কিঃমিঃ (সম্পূর্ণ), ২.৯৫ কিমি (আং), নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ-২.৮৯ কিঃমিঃ (সম্পূর্ণ), ০.৯৫৮ কিমি (আং), সী-সাইড শ্রেণি প্রতিরক্ষা কাজের অতিরিক্ত কাজ- ৩.৯০০ কিঃমিঃ (আং) ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁধের ব্রীচ ক্রোজিং ও পুনরাকৃতি করনসহ সী-সাইড শ্রেণি প্রতিরক্ষা কাজ-২.৯৫ কিমি (সম্পূর্ণ), নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ০.৯৫৮ কিমি (সম্পূর্ণ), সী-সাইড শ্রেণি প্রতিরক্ষা কাজের অতিরিক্ত কাজ- ৩.৯০০ কিঃমিঃ (সম্পূর্ণ) ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ বাঁধের ব্রীচ ক্রোজিং ও পুনরাকৃতি করনসহ সী-সাইড শ্রেণি প্রতিরক্ষা কাজ-২.৯৫ কিমি (আং), নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ০.৯৫৮ কিমি (আং), সী-সাইড শ্রেণি প্রতিরক্ষা কাজের অতিরিক্ত কাজ- ৩.৯০০ কিঃমিঃ (আং) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ইতোপূর্বের সমস্যাসমূহ অধিকাংশ সমাধান করে কাজ বাস্তবায়ন এগিয়ে নেয়া হয়েছে। জুন ২০২১ সালের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণপূর্বক কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি জুন, ২০২১ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য এডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত ৪০৪১.৩১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন।
৩০	চট্টগ্রাম জেলার মিরশুরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্য নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়া বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ প্রকল্প পরিচালক: , নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পত্তর বিভাগ-২ মোবা: email: xen.ctg2@gmail.com ডিপিএম- নৌ কল্যাণ ফাউন্ডেশন ট্রেডিং কোঃ লিঃ জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	১৬৫৭৪২.৫৩ ১৬৫৭৪২.৫৩ ০.০০ ০.০০	১০৭৪৩৩.৪১ ১০৭৪৩৩.৪১ ০.০০ ০.০০	১৬০০০.০০ ১৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১২০০০.০০	৩৯৯৯.৭৫ ৩৯৯৯.৭৫ ০.০০ ০.০০	৩৯৯৯.৭৫ ৩৯৯৯.৭৫ ০.০০ ০.০০	৩৮৫০.০০ ৩৮৫০.০০ ০.০০ ০.০০	১১১২৮৩.৪১ ১১১২৮৩.৪১ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১ ১	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ল্যাবরেটরি নির্মাণ-১টি, মোটরেল পেভমেন্ট-১৯.৪৮০ কিঃমিঃ, সুইস নির্মাণ- ৯টি, খাল পুনঃ খনন- ৩০.০০ কিঃমিঃ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ- ১৮.৮৬৪ কিঃমিঃ, বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ১৮.৮৬৪ কিঃমিঃ, ক্রোজার নির্মাণ- ০.৬১৬ কিঃমিঃ জুন-২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ- ১৮.৮৬৪ কিঃমিঃ (আং), বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ১৭.০০ কিঃমিঃ (আং), সুইস নির্মাণ- ২টি (পূর্ণ), ৪টি (আং), ক্রোজার নির্মাণ- ০.২৫৪ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ০.১৭০ কিঃমিঃ (আং) ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ ল্যাবরেটরি নির্মাণ-১টি, মোটরেল পেভমেন্ট-১৯.৪৮০ কিঃমিঃ (সম্পূর্ণ), সুইস নির্মাণ- ৪টি (সম্পূর্ণ), খাল পুনঃ খনন- ৩০.০০ কিঃমিঃ (সম্পূর্ণ), উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ- ১৮.৮৬৪ কিঃমিঃ (সম্পূর্ণ), বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ১৮.৮৬৪ কিঃমিঃ (সম্পূর্ণ), ক্রোজার নির্মাণ- ০.১৭০ কিঃমিঃ (সম্পূর্ণ) ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ- ১৮.৮৬৪ কিঃমিঃ (আং), বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ১৭.০০ কিঃমিঃ (আং), সুইস নির্মাণ ৪টি (আং), ক্রোজার নির্মাণ- ০.১৭০ কিঃমিঃ (আং) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ইতোপূর্বের সমস্যাসমূহ অধিকাংশ সমাধান করে কাজ বাস্তবায়ন এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণপূর্বক কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি জুন, ২০২১ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য এডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত ৪৩৪০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন।
৩১	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার পোন্ডার নং-৭২ এর ভাসনপ্রবণ এলাকায় শ্রেণি প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: শিবেন্দু খান্জারী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবা:০১৭১৬৮৬৯৮৭ email:se.ctgcircle@gmail.com জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	২১৯৩০.৮৩ ২১৯৩০.৮৩ ০.০০ ০.০০	৭৬২৬.৪০ ৭৬২৬.৪০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০	১২৫০.০০ ১২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৫০.০০ ১২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৬২৬.৪০ ৭৬২৬.৪০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৯ ৯	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁশ পুনরাকৃতি করণ- ১.২০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতি করণ সহ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ৯.৮০ কিঃমিঃ (৮টি প্যাকেজ) জুন-২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ বাঁশ পুনরাকৃতি করণ- ১.২০ কিঃমিঃ (আং), বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ৯.৮০ কিঃমিঃ (আং) ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁশ পুনরাকৃতি করণ- ১.২০ কিঃমিঃ (সম্পূর্ণ), বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ৯.৮০ কিঃমিঃ (সম্পূর্ণ) ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ বাঁশ পুনরাকৃতি করণ- ১.২০ কিঃমিঃ (আং), বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ৯.৮০ কিঃমিঃ (আং) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ সরাসরি কোন সড়ক যোগাযোগ না থাকা, মালামাল পরিবহনে কোন নদী/চ্যানেল না থাকা এবং দ্বীপাঞ্চল ভিত্তিক আলাদা দর তফসিল না থাকা এই প্রকল্পের মূল সমস্যা। জেজিএ এর মাধ্যমে নদী/চ্যানেল খনন করে মালামাল পরিবহনের ব্যবস্থা করাসহ দ্বীপাঞ্চলের জন্য আলাদা দর তফসিল অনুমোদন করা প্রয়োজন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণপূর্বক কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি জুন, ২০২১ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য এডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত ৯২৯২.৭৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন।
৩২	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলায় পুইছড়ি ইউনিয়নের পোন্ডার নং- ৬৪/২এ (পুইছড়ি পাট) এর পুনর্বাসন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: , নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পত্তর বিভাগ-২ মোবা: email: xen.ctg2@gmail.com জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	১১২৮.৯৬ ১১২৮.৯৬ ০.০০ ০.০০	৪৬০.১৪ ৪৬০.১৪ ০.০০ ০.০০	১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০	১.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৬০.১৪ ৪৬০.১৪ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৫ ৫	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ২-ভেন্ট সুইস নির্মাণ- ১টি, খাল পুনঃখনন- ১৪.৫০ কিঃমিঃ, বাঁশ পুনরাকৃতি করণ- ৯.০০ কিঃমিঃ জুন-২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ২-ভেন্ট সুইস নির্মাণ- ১টি (আং), খাল পুনঃখনন- ১৪.৫০ কিঃমিঃ (আং), বাঁশ পুনরাকৃতি করণ- ৯.০০ কিঃমিঃ (আং) ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২-ভেন্ট সুইস নির্মাণ- ১টি (সম্পূর্ণ), খাল পুনঃখনন- ১৪.৫০ কিঃমিঃ (সম্পূর্ণ), বাঁশ পুনরাকৃতি করণ- ৯.০০ কিঃমিঃ (সম্পূর্ণ) ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ ২-ভেন্ট সুইস নির্মাণ- ১টি (আং), খাল পুনঃখনন- ১৪.৫০ কিঃমিঃ (আং), বাঁশ পুনরাকৃতি করণ- ৯.০০ কিঃমিঃ (আং) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ বর্তমানে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে প্রকল্পের কাজ সীমিত পরিসরে চলমান রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণপূর্বক কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি জুন, ২০২১ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য এডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত ৫৫৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ ও বাজেট লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণীভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বকতে মন্ত্রণালয়ে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিঙ্কির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪								৫	৬	৭	৮	
৩৩ ১৫	চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডার নং- ৬২ (পতেঙ্গা), পোল্ডার নং- ৬৩/১এ (আনোয়ারা), পোল্ডার নং- ৬৩/১বি (আনোয়ারা ও পটিয়া) পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (মে, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৭ প্রকল্প পরিচালক: শিবেন্দু খান্টারী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোব:০১৭১৬৮৬৯৮৭১ email: se.ctgcircle@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫৭৭২৩.৯২ ৫৭৭২৩.৯২ ০.০০ ০.০০	২৪০১৭.৬৩ ২৪০১৭.৬৩ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৫০.০০ ১২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৪০১৭.৬৩ ২৪০১৭.৬৩ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যদেশ প্রদান	৫২ ৩৮ ১৩ ১০ ১০ ৮	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণি অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	আরডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৩.০২০ হেক্ট, সী-ডাইক/নদী তীর সংরক্ষন কাজ- ১৩.৮০২ কিঃমিঃ (২৩ টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন/নদী ড্রেজিং -১৭.০৯০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ/পুনরাকৃতিকরণ - ৬৪.৭৫৯ কিঃমিঃ (১০টি প্যাকেজ), পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত- ৪০ টি (১৫ টি প্যাকেজ), বনায়ন- ৬৭০০০টি (১টি প্যাকেজ) জুন-২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষন কাজ- ৯.৫৫৯ কিঃমিঃ (৭৮.০০%), রেগুলেটর নির্মাণ- ৪টি (পূর্ণ) ৫টি (আং), মুইস মেরামত- ২৩টি(পূর্ণ), ডাইক মেরামত/পুনরাকৃতিকরণ- ৫.৫৭৪২ কিঃমিঃ (আং-৮১%), মার্জিনাল ডাইক নির্মাণ- ৫.০৯৫ কিঃমিঃ (আং-৭৩%), সী ডাইকের উচ্চতা উন্নীতকরণ- ৩.৪৯২ কিঃমিঃ(আং-৮১%), ডাইকের ঢাল সংরক্ষণ- ০.৭০০ কিঃমিঃ (৮৫%), মার্জিনাল ডাইক নির্মাণ- ৫.০৯৫ কিঃমিঃ (আং-৬৫%)। ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ সী-ডাইক/ নদী তীর সংরক্ষন কাজ- ১১.৭০৯ কিঃমিঃ (আংশিক), খাল পুনঃখনন-১৪.৬৯ কিঃমিঃ(আংশিক), এ্যাস্পোচ বাঁধ -০.৩১০ কিঃমিঃ (আংশিক), ক্রোজার নির্মাণ- ০.০৬৫ কিঃমিঃ (পূর্ণ), রেগুলেটর নির্মাণ- ৭টি (পূর্ণ) ৬টি(আংশিক), ডাইক মেরামত/পুনরাকৃতিকরণ- ৫.৫৭৪২ কিঃমিঃ (আংশিক), মার্জিনাল ডাইক নির্মাণ- ৫.০৯৫ কিঃমিঃ (আংশিক), সী ডাইকের উচ্চতা উন্নীতকরণ- ৩.৪৯২ কিঃমিঃ (আংশিক)। ২০২০-২১ বাস্তবায়ন হ্র কাজ চলমান। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি গত ০৬-১০-২০২০ তারিখ একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটি উপকূলীয় এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় দ্রুত অর্থছাড়করণ প্রয়োজন এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার লক্ষ্যে আরও ৮০০০.০০ লক্ষ টাকা বাড়তি বরাদ্দ প্রয়োজন।
৩৪ ৩৮ একনেক ০৯-০১- ২০১৮	চট্টগ্রাম জেলার শোহাগড়া ও সাতকানিয়া উপজেলায় সাদু এবং ডলু নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালকঃ তয়ন কুমার ত্রিপুরা, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পত্তর বিভাগ-১ মোব:০১৯২০২১০৭৫৩ email:exen_chittdiv1.bdwb@yahoo.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩৫৪৮৬.৪৯ ৩৫৪৮৬.৪৯ ০.০০ ০.০০	৭১৮১.০৬ ৭১৮১.০৬ ০.০০ ০.০০	৯০০০.০০ ৯০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৭১.৬৩ ৮৭১.৬৩ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭১৮১.০৬ ৭১৮১.০৬ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যদেশ প্রদান	১৭ ১৬ ১ ১ ১ ১	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণি অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	আরডিপিপি কার্যক্রমঃ সাদু নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.০০ কিঃমিঃ (৭টি প্যাকেজ), ডলু নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৩০০ কিঃমিঃ (৭টি প্যাকেজ), সাদু নদী ড্রেজিং -২১.৮৩২ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ); ১১৮ লক্ষ ঘনমিটার। জুন-২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ সাদু নদী তীর সংরক্ষণ- ১.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) ও ৪.৬০০ কিঃমিঃ (আং-৪২.০০%), ডলু নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৪২০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) ও ১.৯৩০ কিঃমিঃ (আং-৪৬.০০%) ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ সাদু নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৩৫ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ডলু নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৯৩ কিঃমিঃ (পূর্ণ) ও সাদু নদী ড্রেজিং- ৪.৯০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) ২০২০-২১ বাস্তবায়ন হ্র প্রকল্পের তীর সংরক্ষণ কাজ চলমান আছে। বাপাউগো'র টার্কফোর্স কর্তৃক সাদু নদীর ড্রেজিং কাজের প্রি-ওয়ার্ড জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। কার্যসাইটে ড্রেজার আনা হয়েছে। সার্ভে রিপোর্ট পাবার সাথে সাথেই ড্রেজিং কাজ শুরু হবে। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্য হ্র প্রকল্পের অগ্রগতি ত্বরান্বিতকরণ ও নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার লক্ষ্যে দ্রুত অর্থছাড়করণ প্রয়োজন।
৩৫ ৫১ একনেক ০২-১০- ২০১৮	চট্টগ্রাম জেলার ফটিংছড়ি ও হাটবাজারী উপজেলায় হালদা নদী ও ধুরং খালের তীর সংরক্ষণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালকঃ তয়ন কুমার ত্রিপুরা, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পত্তর বিভাগ-১ মোব:০১৯২০২১০৭৫৩ email:exen_chittdiv1.bdwb@yahoo.com জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৫৬৭৬.৯০ ১৫৬৭৬.৯০ ০.০০ ০.০০	২৯৩৬.৯০ ২৯৩৬.৯০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৪৬৩.৫০ ২৪৬৩.৫০ ০.০০ ০.০০	৫৪০০.৪০ ৫৪০০.৪০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যদেশ প্রদান	৮ ৮ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণি অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ হালদা নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষা কাজ- ৭.০০ কিঃমিঃ, ধুরং খালের উভয় তীরে প্রতিরক্ষা কাজ- ২.১৫ কিঃমিঃ, হালদা নদীর উভয় তীরে বাঁধ নির্মাণ- ৭.৮৭ কিঃমিঃ, ধুরং খালের উভয় তীরে বাঁধ নির্মাণ- ৩.৭০ কিঃমিঃ, হালদা নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২২.৮১ কিঃমিঃ, ধুরং খালের উভয় তীরে বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১১.৮২ কিঃমিঃ জুন-২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ বাঁধ নির্মাণ- ৫.০০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (৪৩.২১%), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৫.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (১৪.৪৩%), প্রতিরক্ষা কাজ- ২.০০ কিঃমিঃ (২১.৮৬%) ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁধ নির্মাণ- ৫.০০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ-১২.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), প্রতিরক্ষা কাজ- ৫.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) ২০২০-২১ বাস্তবায়ন হ্র - বাঁধ নির্মাণ- ১.০০০ কিঃমিঃ (আং), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ-১.০০ কিঃমিঃ (আং), প্রতিরক্ষা কাজ- ০.৫৩০ কিঃমিঃ (আং) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত চলতি অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ৫০০০.০০ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ৭৭৪০.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ১২৭৪০.০০ লক্ষ টাকা অর্থ বরাদ্দ ও অবমুক্তি করা হলে প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করা সম্ভব হবে।
৩৬ ৭০ একনেক ২৭-০২- ২০১৯	চট্টগ্রাম মহানগরীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাময়তা/জলাবদ্ধতা নিরসন ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০২০ প্রকল্প পরিচালকঃ তয়ন কুমার ত্রিপুরা, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পত্তর বিভাগ-১ মোব:০১৯২০২১০৭৫৩ email:exen_chittdiv1.bdwb@yahoo.com ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৬২০৭৩.৫০ ১৬২০৭৩.৫০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০৬২.০০ ১০৬২.০০ ০.০০ ০.০০	১০৬২.০০ ১০৬২.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যদেশ প্রদান	৮ ৮ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণি অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ- ২.৭০০ কিঃমিঃ, ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ- ১৮.৯৬৫কিঃমিঃ, তীর রক্ষা কাজ- ১.০০০কিঃমিঃ, পানি নিয়ন্ত্রন কাঠামো নির্মাণ- ২৩টি (৬৯টি পাম্প স্থাপনসহ)। জুন-২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন হ্র - ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ- ২.৭০০ কিঃমিঃ, ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ- ১৮.৯৬৫কিঃমিঃ, তীর রক্ষা কাজ- ১.০০০কিঃমিঃ, পানি নিয়ন্ত্রন কাঠামো নির্মাণ- ২৩টি (৬৯টি পাম্প স্থাপনসহ)। ২০২০-২১ বাস্তবায়ন হ্র প্রকল্পের তীর সংরক্ষণ কাজ ও রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজে সিসি ব্রক তৈরীর কাজ চলমান আছে। রেগুলেটরের টেস্ট পাইল ড্রাইভিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষ হতে চলতি ২০২০-২১ সালের এডিপি বরাদ্দ ৫০০০.০০ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদানের অনুরোধ করেছেন।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি বয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ ও বাজেট লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বকতে মন্ত্রণালয়ে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিষ্টি তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪								৫	৬	৭	৮	
৩৭	চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলায় হালদা নদীর উভয়	মোট	২৪৩৭৭.৯৯	১৬৩৫৬.১৫	৪০০০.০০		১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	১৬৩৫৬.১৫	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ		মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ১.৪০ হে. নদী তীর সংরক্ষণ- ১২.১২০ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ - ৬.০০ কিঃমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৫.০০ কিঃমিঃ, ফ্লাড ওয়াল
২১	তীরের ডাম্পন হতে বিভিন্ন এলাকা রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (২য়	স্থানীয়	২৪৩৭৭.৯৯	১৬৩৫৬.১৫	৪০০০.০০	৪০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	১৬৩৫৬.১৫	জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১৩	বিভাজন প্রেরণ	✓	নির্মাণ- ৫৫০ মিঃ, বিনামান বাঁধ কাম রাস্তা উচ্চকরণ - ৪.০০৮ কিঃমিঃ
একদেক ০৫-০৪- ২০১৭	সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন (জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখ জানুয়ারি, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ নুরুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, রাস্তামাটি পণ্ডর বিভাগ মোবা: ০১৭১৭৪৫৯৭৮৭ email: xen.bwdb.rangamati@gmail.com অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	প্রকল্প সাঃ আরপিএ	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৬ ৩ ০	বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ৩য়	জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১১.৮২০ কিঃমিঃ, ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ- ৫৫০ মিঃ, বাঁধ নির্মাণ- ৪.৫৩ কিঃমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১২.৩৫০ কিঃমিঃ, বিনামান বাঁধ কাম রাস্তা উচ্চকরণ- ৪.০০৮ কিঃমিঃ ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁধ নির্মাণ- ১.৪৫ কিঃমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.০০ কিঃমিঃ, বিনামান বাঁধ কাম রাস্তা উচ্চকরণ- ৩.০০৮ কিঃমিঃ ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মহুভাঃ প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি প্রস্তাবনার উপর গত ০৭/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে নতুন সংযোজন করা হয়েছে : প্রতিরক্ষা কাজ - ১.২৭ কিঃমিঃ, সারফেস রেগুলেটর - ৭টি, বাঁধ নতুন- ৩.৩৬ কি.মি., জমি অধিগ্রহণ বৃদ্ধি- ১.৩৫ হেক্টর। বাদ দেওয়া হয়েছে : রাস্তা উচ্চকরণ কাজ ২.৭০ কি.মি.। ২য় সংশোধিত ডিপিপি'র প্রাক্কলিত মূল্য ৩৪৮.৩৮ কোটি টাকা। পিইসি সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তির পর সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পূর্ণগঠিত ডিপিপি দাখিল করা হবে। বিগত অর্থ বছরে সম্পাদিত ৬৫.০০ কোটি টাকার অর্থমূল্যের কাজের বিলের টাকা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়নি।
৩৮	চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গামাটি ও বোয়ালখালী উপজেলা এবং রাসামাটি পার্বত্য	মোট	৩৯৮৯০.৫৭	৫৬৩৩.৩৫	৮০০০.০০		২০০০.০০	২০০০.০০	০.০০	৫৬৩৩.৩৫	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	১৯	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ কর্ণফুলী নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষা- ৭.০০ কিঃমিঃ, ইছামতি নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষা- ৩.০০ কিঃমিঃ, শিলক খাল ও বিভিন্ন শাখা নদীর উভয়
৫২	জেলার কাগুই উপজেলায় কর্ণফুলী ও ইছামতি নদী এবং শিলক খালসহ	স্থানীয়	৩৯৮৯০.৫৭	৫৬৩৩.৩৫	৮০০০.০০	৮০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	০.০০	৫৬৩৩.৩৫	জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১৩	বিভাজন প্রেরণ	✓	তীরে নদী তীর প্রতিরক্ষা- ২.৫০ কিঃমিঃ, কর্ণফুলী নদী ড্রেজিং- ১০.০০ কিঃমিঃ, ইছামতি নদী ড্রেজিং- ৬.০০ কিঃমিঃ
একদেক ০৯-১০- ২০১৮	অন্যান্য খালের উভয় তীরের ডাম্পন হতে রক্ষা প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখ এপ্রিল, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ নুরুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, রাসামাটি পণ্ডর বিভাগ মোবা: ০১৭১৭৪৫৯৭৮৭ email:xen.bwdb.rangamati@gmail.com	প্রকল্প সাঃ আরপিএ	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৬ ৩ ০	বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ৩য়	জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদীর তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ৬.৫০ কিঃমিঃ (আং) ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদীর তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ৫.৭৯৫ কিঃমিঃ (আং) ও নদী ড্রেজিং- ১.০০ কিঃমিঃ। ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মহুভাঃ প্রতিরক্ষা কাজের ১৫ টি প্যাকেজের মধ্যে ০৬ টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ০৭ টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। যা প্রকল্পের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করা সম্ভব হবে। অবশিষ্ট ০২ টি প্যাকেজের (PR-10 & PR-14) দরপত্র তিনবার আহবান করেও উপযুক্ত টিকাদার পাওয়া যায়নি বিধায় ০২ টি প্যাকেজকে ০৫ টি লটে বিভক্ত করে দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্যাকেজ নং: PR-10 এর কাজের স্থান নদীর ডান পার্শ্বে উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে কাজের স্থান নদীর বাম পার্শ্বে অবস্থিত হওয়ায় দরপত্র আহবানে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি স্টিয়ারিং কমিটির সভায় আলোচনা করা হয়েছে। ড্রেজিং কাজের ০৪ টি প্যাকেজের ০৩ টি কে ০৬ লটে ভাগ করে দরপত্র আহবান করা হলেও উপযুক্ত টিকাদার পাওয়া যায়নি। উক্ত ড্রেজিং কাজের দরপত্র পুনরায় আহবান করা হয়েছে। আগামী ০৫/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ০৪ টি লটের ও ২৩/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ০২ টি লটের দরপত্র উন্মুক্ত করা হবে। ড্রেজিং কাজের অবশিষ্ট একটি প্যাকেজের বিষয়ে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত ড্রেজিং কাজের জন্য নদীর নির্ধারিত অংশে সমীক্ষা কাজ করা হবে। প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিগত অর্থ বছরে সম্পাদিত ৮৪.০০ কোটি টাকা অর্থমূল্যের কাজের বিল পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি।
৩৯	কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডারসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য়	মোট	৩৬৩১১.৮১	২২৮৭১.৫০	৩০০০.০০		১৫০০.০০	১৫০০.০০	৪৯৭.২০	২৩৩৬৮.৭০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	৩৪	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাপাউবোর অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন (অফিস বিল্ডিং, রেইট হাউজ, ব্যারাক, আবাসিক বাসা)- ২৯ টি (৪ টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনঃ
৯	সংশোধিত) জেলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখ জানুয়ারি, ২০১৬ প্রকল্প পরিচালকঃ প্রবীর কুমার গোস্বামী, নির্বাহী প্রকৌশলী, কক্সবাজার পণ্ডর বিভাগ মোবা: ০১৭১৬০৫৯৭৪ email:xencoxsbazarbwdb@gmail.com ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	স্থানীয়	৩৬৩১১.৮১	২২৮৭১.৫০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	৪৯৭.২০	২৩৩৬৮.৭০	জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৩৪	বিভাজন প্রেরণ	✓	নির্মাণ/পুনরাকৃতিকরণ কাজ - ৬৩.২৪৮ কিঃমিঃ (১৯ টি প্যাকেজ), ঢাল সংরক্ষণসহ বাঁধ নির্মাণ এবং বিদ্যমান বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ মেরামত- ১২.৬১৬ কিঃমিঃ (১৫ টি প্যাকেজ), পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো- ২টি (১ টি প্যাকেজ), মাতামুহুরী নদীর তীর সংরক্ষণ - ১.৪০০কিঃমিঃ (৩ টি প্যাকেজ), মাতামুহুরী নদীর পলি অপসারণ - ৩.০০০ কিঃমিঃ (১ টি প্যাকেজ) জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ বাপাউবোর অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন (অফিস বিল্ডিং, রেইট হাউজ, ব্যারাক, আবাসিক বাসা)- ২৯ টি (পূর্ণ), বাঁধ পুনঃ
		প্রকল্প সাঃ আরপিএ	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	০ ০ ০	বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ৩য়	নির্মাণ/পুনরাকৃতিকরণ কাজ - ৩৯.৩০৩ কিঃমিঃ (পূর্ণ) ২০.৩৫ কিঃমিঃ (আং), ঢাল সংরক্ষণসহ বাঁধ নির্মাণ এবং বিদ্যমান বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ মেরামত- ৬.৬২৬ কিঃমিঃ (পূর্ণ) ৭.৭৫০ কিঃমিঃ (আং); পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো- ২টি (পূর্ণ), মাতামুহুরী নদীর তীর সংরক্ষণ - ১.২০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), মাতামুহুরী নদীর পলি অপসারণ - ৩.০০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁধ পুনঃ নির্মাণ/পুনরাকৃতিকরণ কাজ - ২০.৩৫ কিঃমিঃ (আং), ঢাল সংরক্ষণসহ বাঁধ নির্মাণ এবং বিদ্যমান বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ মেরামত- ৭.৭৫০ কিঃমিঃ (আং); মাতামুহুরী নদীর তীর সংরক্ষণ - ০.২০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ বাঁধ পুনঃ নির্মাণ/পুনরাকৃতিকরণ কাজ - ১.০০ কিঃমিঃ (আং), ঢাল সংরক্ষণসহ বাঁধ নির্মাণ এবং বিদ্যমান বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ মেরামত- ০.২৫০ কিঃমিঃ (আং); বাস্তবায়ন সমস্যা/মহুভাঃ
৪০	কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলায় শাহপীরী ঘাঁড়ের পোল্ডার-৬৮ এর	মোট	১২১৮৪.০০	১০৮৭৭.২৬	২৭৭.০০		৬৯.২৫	৬৯.২৫	৬৫.০০	১০৯৪২.২৬	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	১	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ পুনঃনির্মাণ- ৩.০৩৫ কিঃমিঃ, বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ২.৮৮৫ কিঃমিঃ, বনায়ন ১ দফা (১টি প্যাকেজ)
১৬	বাঁধ পুনঃনির্মাণ ও প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখ অক্টোবর, ২০১৭ প্রকল্প পরিচালকঃ প্রবীর কুমার গোস্বামী, নির্বাহী প্রকৌশলী, কক্সবাজার পণ্ডর বিভাগ মোবা: ০১৭১৬০৫৯৭৪ email: xencoxsbazarbwdb@gmail.com ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	স্থানীয়	১২১৮৪.০০	১০৮৭৭.২৬	২৭৭.০০	২৭৭.০০	৬৯.২৫	৬৯.২৫	৬৫.০০	১০৯৪২.২৬	জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ বাঁধ পুনঃনির্মাণ- ২.০০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) এবং ১.০৩৫ কিঃমিঃ (আং), বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ১.০০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১.৮৮৫ (আং)
		প্রকল্প সাঃ আরপিএ	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	০ ০ ০	বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ৩য়	২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁধ পুনঃনির্মাণ- ১.০৩৫ কিঃমিঃ (আং), বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ১.৮৮৫ (আং) ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ০.০৮৫ কিঃমিঃ (আং)
		বাস্তবত্ব % আর্থিক %	৯১.০০ ৮৯.২৭	৯.০০ ২.২৭	জিওবি বরাদ্দের ১০০.০০%				১.০০ ০.৫৩	৯২.০০ ৮৯.৮১	অর্থ ছাড়		১ম		বাস্তবায়ন সমস্যা/মহুভাঃ

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি খয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বকতে মন্ত্রণালয়ে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিষ্টি তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪								৫	৬	৭	৮	
৪১	কক্সবাজার জেলার বাংলাদেশ-মায়ানমার এ সীমান্ত নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য উথিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় নাফ নদী বরাবর পোস্তারসমূহ (৬৭/এ, ৬৭/বি এবং ৬৮) পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ সেক্রেটারি, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ রুহুল আমিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কক্সবাজার মোবঃ০১৭১১৩০৮৭২০ email: secoxsbazarwdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	১৪১৬৫.০০ ১৪১৬৫.০০ ০.০০ ০.০০	২৪১৭.১৩ ২৪১৭.১৩ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০	১২৫০.০০ ১২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৫০.০০ ১২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৫২৫.০০ ৫২৫.০০ ০.০০ ০.০০	২৯৪২.১৩ ২৯৪২.১৩ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৮ ৫	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নাফ নদীর ডানতীর বরাবর বাপাউবোর পোস্তার নং-৬৭, ৬৭/এ, ৬৭/বি এবং ৬৮ এর আওতায় ৬০.৬০ কিঃমিঃ বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ পুনর্বাসন/ পুনঃনির্মাণ, ৮টি পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো নির্মাণ, ৪৬ টি পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো মেরামত। পুনঃনির্মাণ, ৮টি পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো নির্মাণ, ৪৬ টি পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো মেরামত। বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ পুনর্বাসন/ পুনঃনির্মাণ ৬১.৭৩ কিঃমিঃ (মূল অনুমোদিত ডিপিপি-র আওতায় বাস্তবায়নধীন ৫টি প্যাকেজের মাধ্যমে ৫১.৭৩ কিঃমিঃ; নতুন ১টি প্যাকেজের মাধ্যমে ১০.০০ কিঃমিঃ), পরিদর্শন রাস্তা- ৬১.৭৩ কিঃমিঃ (৩টি প্যাঃ), পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো (রেজুলেটর) নির্মাণ- ৩৩ টি (১০ টি প্যাঃ), পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো (আউটলেট) নির্মাণ- ৬ টি (১ টি প্যাঃ), ব্রীজ নির্মাণ- ২ টি ও বস্ত্র কালাভাট নির্মাণ- ১ টি (১ টি প্যাঃ), সোলার প্যানেলসহ লাইট পোস্ট নির্মাণ- ৫৫০ টি (১ টি প্যাঃ), আরবান বে নির্মাণ- ২০ টি (১ টি প্যাঃ), খাল পুষ্টিখনন- ২৫.০০ কিঃমিঃ (১ টি প্যাঃ), প্রতিরক্ষা কাজ- ২.১৪ কিঃমিঃ (৬ টি প্যাঃ)। জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ পুনর্বাসন/ পুনঃনির্মাণ- ৫.০০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) এবং ৩০.০০০ কিঃমিঃ (আং) ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ পুনর্বাসন/ পুনঃনির্মাণ- ৪৬.৭৩০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ পুনর্বাসন/ পুনঃনির্মাণ- ১.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ২.০০ কিঃমিঃ (আং) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ মূল ডিপিপিতে জমি অধিগ্রহণের সংস্থান না থাকায় বাঁধ নির্মাণে জায়গায় জায়গায় ব্যক্তি মালিকের জমিতে বাঁধ নির্মাণে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপিতে জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি'র উপর ২৬/১১/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে সিইস সভা অনুষ্ঠিত হবে।
৪২	কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৭ প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ রুহুল আমিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কক্সবাজার মোবঃ০১৭১১৩০৮৭২০ email: secoxsbazarwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৩-০৪-২০১১ ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	১৯৫৪৩.৯৫ ১৯৫৪৩.৯৫ ০.০০ ০.০০	৮০০০.৭৭ ৮০০০.৭৭ ০.০০ ০.০০	১০২০০.০০ ১০২০০.০০ ০.০০ ০.০০	৮২০০.০০	২৫১৬.২৫ ২৫১৬.২৫ ০.০০ ০.০০	২৫১৬.২৫ ২৫১৬.২৫ ০.০০ ০.০০	৫০৫.০০ ৫০৫.০০ ০.০০ ০.০০	৮৫০৫.৭৭ ৮৫০৫.৭৭ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৫ ৫	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁকখালী নদী ড্রেজিং- ২৮.৫০০ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ-৪.৬৫ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ- ৩.০০ কিঃমিঃ, ড্রেনেজ/পানি সংরক্ষণ খাল পুনঃখনন- ১২.০০ কিঃমিঃ, ১-ভেট পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ- ২টি জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ বাঁকখালী নদী ড্রেজিং- ২১.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) ৭.৫০ কিঃমিঃ (আং), বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ- ৩.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১-ভেট পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ- ২টি, নদী তীর সংরক্ষণ-১.৮০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ২.৮৫০ কিঃমিঃ (আং-২০%), খাল খনন -২.০০ কিঃমিঃ (আং-২০%) ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁকখালী নদী ড্রেজিং- ৭.৫০ কিঃমিঃ (আং), নদী তীর সংরক্ষণ-২.৮৫০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), খাল খনন -১২.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ বাঁকখালী নদী ড্রেজিং- ০.৫০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১.৫০ কিঃমিঃ (আং), নদী তীর সংরক্ষণ- ০.০৫০ কিঃমিঃ (আং), খাল খনন -১২.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
উপ-মোট ৪ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	৬৩৫৫৯৭.১৪ ৬৩৫৫৯৭.১৪ ০.০০ ০.০০	২৩৮৮১৬.১৩ ২৩৮৮১৬.১৩ ০.০০ ০.০০	৭৫৮৩৩.০০ ৭৫৮৩৩.০০ ০.০০ ০.০০	৬৪৩৩৩.০০	২০৭৯৩.২০ ২০৭৯৩.২০ ০.০০ ০.০০	১৮৬৭১.৫৭ ১৮৬৭১.৫৭ ০.০০ ০.০০	৮৯৬৭.৭০ ৮৯৬৭.৭০ ০.০০ ০.০০	২৪৭৭৩.৮৩ ২৪৭৭৩.৮৩ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১৯৫ ১৭১			বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য ১৪৯.০০ কোটি টাকা।
উপ-মোটঃ পূর্ব রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ (কেন্দ্রীয় অঞ্চল+পূর্বাঞ্চল+উত্তর-পূর্বাঞ্চল+দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল)		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	১৫২৪০৪৪.৩৩ ১৫২৪০৪৪.৩৩ ০.০০ ০.০০	৫২১১৫৯.০৪ ৫২১১৫৯.০৪ ০.০০ ০.০০	১৯১৭৫০.০০ ১৯১৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	১৩৪৯৭০.০০	৫৩১১০.০৮ ৫৩১১০.০৮ ০.০০ ০.০০	৪৫৮৯৫.৭০ ৪৫৮৯৫.৭০ ০.০০ ০.০০	২৯৬৮৬.৫৯ ২৯৬৮৬.৫৯ ০.০০ ০.০০	৫৫০৮৪৫.৩৩ ৫৫০৮৪৫.৩৩ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৪৫৮ ৩৪৩			বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য ১৮৩.৫০ কোটি টাকা।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ ও বাজব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাপিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঙ্খিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণণ বসতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪								৫	৬	৭	৮		৯
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
৪৮	নীলফামারী জেলার চাড়ালকাটা নদী সোজাকরণ এবং বুড়িত্তজা নদী তীর সংরক্ষণ (এপ্রিল, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২)	মোট	১৪৭৫৫.৯৯	২১০.৭৯	৫০০০.০০		২৫০.০০	০.০০	০.০০	২১০.৭৯	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	২৩	মেসাদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ কুমি অধিগ্রহণ-৫.২৬ হে, লুপকাট খনন ও নির্মাণ-০.৭৫০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), ব্রোজার নির্মাণ-০.০৮৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), লুপকাট স্থানে নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ-১.৫০০ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজে), নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৩.৩১০ কিগ্রমিঃ (১০টি প্যাকেজ), নদীতীর সংরক্ষণ মেসামত কাজ-১.১৮০ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), নদীপুনঃখনন-১.৩০০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), ৫৫ মিটার দীর্ঘ ব্রিজ নির্মাণ-১টি (১টি প্যাকেজ), ড্রোপ স্ট্রাকচার নির্মাণ-১টি (১টি	
৬৮ একমেক ৩০-০৪- ২০১৯	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০২০ প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মামুন, নির্বাহী প্রকৌশলী, নীলফামারী মোঃ:০১৭১৭৯১৯১৯১০৯ email: xenwdbnii@yahoo.com ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৪৭৫৫.৯৯ ০.০০ ০.০০	২১০.৭৯ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০০.০০	২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	২১০.৭৯	প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যদেপ প্রদান	১০ ১৩ ৪ ৪	বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ২য়	২য়	৩৩০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ-৫.২৪ হে, লুপকাট খনন ও নির্মাণ-০.৭৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৮.১%), ব্রোজার নির্মাণ-০.০৮৫ কিগ্রমিঃ (আং-৪৫.৬৯%) , লুপকাট স্থানে নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ-১.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭.০৩%), নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৩.৩১০ কিগ্রমিঃ (আং-৪৫.৩৪%), নদীতীর সংরক্ষণ মেসামত কাজ- ১.১৮০ কিগ্রমিঃ (আং-৪৮.৭৫%), নদীপুনঃখনন-১.৩০০ কিগ্রমিঃ (আং-১০.৩৩%), ৫৫ মিটার দীর্ঘ ব্রিজ নির্মাণ-১টি (আং-৪০.৪৭%), ড্রোপ স্ট্রাকচার নির্মাণ-১টি (আং-২১.৬১%), বাঁধ মেসামত-২৫.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৪৭.০৮%) এবং অনাবাসিক ভবন মেসামত-খোক (১০০%) সর্বমোট=২৩টি প্যাকেজ। ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৩.৩১০ কিগ্রমিঃ (আং- ১.৬৬%) ২০২০-২১ অর্থ বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-৫.২৪ হে, লুপকাট খনন ও নির্মাণ-০.৭৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৮.১%), ব্রোজার নির্মাণ-০.০৮৫ কিগ্রমিঃ (আং-৪৫.৬৯%) , লুপকাট স্থানে নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ-১.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭.০৩%), নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৩.৩১০ কিগ্রমিঃ (আং-৪৫.৩৪%), নদীতীর সংরক্ষণ মেসামত কাজ- ১.১৮০ কিগ্রমিঃ (আং-৪৮.৭৫%), নদীপুনঃখনন-১.৩০০ কিগ্রমিঃ (আং-১০.৩৩%), ৫৫ মিটার দীর্ঘ ব্রিজ নির্মাণ-১টি (আং-৪০.৪৭%), ড্রোপ স্ট্রাকচার নির্মাণ-১টি (আং-২১.৬১%), বাঁধ মেসামত-২৫.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৪৭.০৮%) এবং অনাবাসিক ভবন মেসামত-খোক (১০০%) সর্বমোট=২৩টি প্যাকেজ। ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ ২০১৯-২০ অর্থ বছর হতে চলমান কাজগুলোর মধ্যে ৮ টির প্যাকেজের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে আহবানকৃত ৪টি প্যাকেজের দরপত্রের কার্যদেপ (NOA) প্রদান করা হয়েছে এবং মোবিলাইজেশন চলমান। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ বিগত ও চলতি অর্থ বছরের সম্পাদিত ৩.৪৮ কোটি টাকা অর্থমূল্যের পরিশোধযোগ্য কাজের বিল রয়েছে। প্রকল্পের আওতাভূক্ত ১৩ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন না হওয়ায় মোট ৮টি প্যাকেজের মধ্যে ৬টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন। বাঁধ মেসামত কাজের ডিপিপিতে অনুমোদিত ব্যয় (৬৩৭.২০ লক্ষ টাকা) অপেক্ষা প্রাকল্পিত ব্যয় প্রায় দ্বিগুন হওয়ায় ১টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়নি। ওয়ার্কিং ডিজাইন মোতাবেক ব্রিজ এর দৈর্ঘ্য এবং ড্রাপ স্ট্রাকচারের দৈর্ঘ্য ও প্রশস্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিষয় সমূহের আলোকে ডিপিপি সংশোধন করার প্রয়োজন হবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ মেসামতের লক্ষে অধিগ্রহণ স্থাননা উচ্ছেদ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে অধিগ্রহণ স্থাননার তালিকা তৈরী করে নোটশ করা হয়েছে। প্রকল্পের আর্থিকায়ন পুনঃবিবেচনা পূর্বক অর্থ ছাড় হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাহ্যত হবে।
৪৯	দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন গৌরীপুর নামক স্থানে খরা মৌসুমে সম্পূর্ণক সোচ প্রদানের লক্ষ্যে পুনর্ভবা নদীর উপর সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	মোট	৫১১১.২৮	৩৫৬৪.৯৯	১০০০.০০		২৪৭.৬৯	২৪৭.৬৯	৮০.০০	৩৬৪৪.৯৯	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	৩	মেসাদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ গাড়া ক্রয় ১টি, কুমি অধিগ্রহণ- ৪.৬৮ একর, মোটর সাইকেল ক্রয়-১টি, সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো-১টি (১টি প্যাকেজ), নদী তীর সংরক্ষণ- ৩০০ মিঃ (১টি প্যাকেজ), এপ্রোচ রোড নির্মাণ- ৫০০মিঃ (১টি প্যাকেজ)। মোট ৩টি প্যাকেজ। জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যদেপ	
১২৮ পরিঃ মন্ত্রী ০৯-০১- ২০১৭	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালকঃ , তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঠাকুরগাঁও মোঃ: email:se.tkg.bwdb@gmail.com ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫১১১.২৮ ০.০০ ০.০০	৩৫৬৪.৯৯ ০.০০ ০.০০	১০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০০.০০	২৪৭.৬৯ ০.০০ ০.০০	২৪৭.৬৯ ০.০০ ০.০০	৮০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৬৪৪.৯৯	প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যদেপ প্রদান	৩ ০ ০ ০	বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ২য়	২য়	২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো-১টি, (৯২ মিটার উইয়ার ও ১টি রোড ব্রিজ এর কাজ) ডিপিএম (১টি প্যাকেজে-৭৪%) : ৫০০ মিটার এপ্রোচ রোড নির্মাণ ওটিএম (১টি প্যাকেজে-৪২.০০%) ও ৩০০ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজ ১টি প্যাকেজ-৯২%)। ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো-১টি, (৯২ মিটার উইয়ার ও ১টি রোড ব্রিজ এর কাজ) ডিপিএম (১টি প্যাকেজে-২৬%) : ৫০০ মিটার এপ্রোচ রোড নির্মাণ ওটিএম (১টি প্যাকেজে-৬০.০০%) ও ৩০০ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজ ওটিএম (১টি প্যাকেজে-৮%)। ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো-১টি, (৯২ মিটার উইয়ার ও ১টি রোড ব্রিজ এর কাজ) ডিপিএম (১টি প্যাকেজে-১.০০%)। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ চলতি বন্যায় অবকাঠামোর পশ্চিম পাশের উজান ও ভাটির স্থায়ী নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ এবং ডিভাইড ওয়ালের Expansion Joint হতে উজানের ৮ মিটার Divide Wall ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মন্ত্রণালয় ও ডিজাইন টিম ইতোমধ্যে সাইট পরিদর্শন করে Geo-bag Dumping এর পরামর্শ প্রদান করেছেন। সে মোতাবেক কাজ করা হয়েছে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২৬/০৯/২০২০ খ্রি: তারিখে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন এবং বাপাটবো মহাপরিচালক মহোদয়ের বর্ষা পানি নেমে গেলে অভিরিক্ত মহাপরিচালক (পারকল্পনা) ও ডিজাইনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সহ সাইট পরিদর্শন করে প্রয়োজন ডিজাইন সংশোধন ও বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করতঃ কাজটি দ্রুত সময়ে শেষ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেন। সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। বন্যার পরে ক্ষতিগ্রস্ত কাজ অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি অনুমোদন করা সমীচীন হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত অংশের মেসামতের লক্ষে অবকাঠামোর উজান ও ভাটিতে রিং বাঁধ নির্মাণ কাজ চলমান আছে।
৫০	দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলার বিডিলাইন স্থানে আত্রাই নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন প্রতিরোধ ও নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	মোট	৫৫৬৮.৮৪	২৬৭২.৯৭	১৩০০.০০		৬৫০.০০	৬৫০.০০	৬২৩.৮০	৩২৯৬.৭৭	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	৯	মেসাদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.১০০ কিগ্রমিঃ (৮টি প্যাকেজ), ৮র অপসারণ (ড্রোজিং)-০.১০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) মোট = ৯টি প্যাকেজ। জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যদেপ	
৫৪ পরিঃ মন্ত্রী ০৮-১০- ২০১৮	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালকঃ রাকিবুল হাসান, নির্বাহী প্রকৌশলী, দিনাজপুর মোঃ:০১৭৫৪৪৯৫৭১১ mail:xen.dinajpurbwdb@yahoo.com জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫৫৬৮.৮৪ ০.০০ ০.০০	২৬৭২.৯৭ ০.০০ ০.০০	১৩০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৩০০.০০	৬৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৬২৩.৮০ ০.০০ ০.০০	৩২৯৬.৭৭	প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যদেপ প্রদান	৮ ১ ০ ০	বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ২য়	২য়	২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ-১.৮০০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ, পূর্ণ), ৮র অপসারণ (ড্রোজিং)-০.১০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ, পূর্ণ)। ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ৩০ জুন, ২০২১ তারিখের মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। চলতি অর্থ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে ২৬.৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন।
উপ-মোট : উত্তরাঞ্চল, রংপুর		মোট	২০৮০৬৪.০৮	২২০০১.২০	৩০০০০.০০		১২১১৩.১৫	১১৬৩৩.১৫	১০৭০১.৪১	৩২৭০২.৬১	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	১৬৭				বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য ৬৭.৪৮ কোটি টাকা।
		স্থানীয়	২০৮০৬৪.০৮	২২০০১.২০	৩০০০০.০০		১২১১৩.১৫	১১৬৩৩.১৫	১০৭০১.৪১	৩২৭০২.৬১	প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যদেপ প্রদান	৮৯ ৭৮ ৩২ ১৩				
		প্রকল্প সাঃ আরপিএ	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০		০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০						
		আর্থিক %					জিওবি বরাদ্দের ৪০.৩৮	৩৬.৮৮	৩৫.৬৭							

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রদত্ত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ করতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিঙ্কির তম বুঝাবো)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪								৫	৬	৭	৮	
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী															
৫১ ৪০ একদেক ১৬-০১- ২০১৮	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মহানন্দা নদী ড্রেজিং ও রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখ জানুয়ারি, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: মুহাম্মদ আমিনুল হক জুগো, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবা:০১৭১১৯৪১০৮৯ email: se.rajshahi.bwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৩/০৪/২০১১ ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৮২৫৮.২৭ ১২৭০.৪৯ ০.০০ ০.০০	১২৭০.৪৯ ১২৭০.৪৯ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১২৭০.৪৯ ০.০০ ০.০০	১২৭০.৪৯ ১২৭০.৪৯ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মেটি প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যদেশ	২ ১ ১ ১	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রম জমি অধিগ্রহণ ১.০০ হেক্টর, রাবার ড্যাম নির্মাণ-১টি (১টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং-৩৬.০৫ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ)। জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং-১৬.৫০ কিঃমিঃ ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ রাবার ড্যাম নির্মাণ-১টি (আং-২০%), নদী ড্রেজিং-১৯.৫৫ কিঃমিঃ ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং-১৯.৫৫ কিঃমিঃ (আং-১০%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ রাবার ড্যাম এর পুনঃদরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন CCGP তে অনুমোদনের জন্য দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক গত ২৮/০৭/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে প্রেরিত হলে পুনঃদরপত্র আহ্বানের সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। গত ০৯/০২/২০২০ তারিখে ৩য় দফায় পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হয়, কোন টিকাদার দরপত্রে অংশ না নেয়ায় বাতিল হয়। স্টিয়ারিং কমিটির সভার আলোচনা মোতাবেক পুনঃদরপত্র আহ্বান (ICT) করা হয়েছে। ৩০/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখে উন্মুক্ত হবে।
৫২ ৮৫ একদেক ০৩-০৩- ২০২০	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় চরবগডাঙ্গা ও শাজাহানপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালক: এ. কে. এম সফিকুল হক, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবা:০১৭৩২৫৬৬৯৯০ email:ce.rajshahi@gmail.com ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫৬৬১২.২১ ৫৬৬১২.২১ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫০.০০ ১৫০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মেটি প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যদেশ	৩৪ ০ ৩৪ ২৯	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৬.১০ কিঃমিঃ (২৯টি প্যাকেজ), নদীতীর সংরক্ষণ কাজের পুনর্বাসন কাজ- ৪.০০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতির কাজ- ৪.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৬.১০ কিঃমিঃ (২৯টি প্যাকেজ) (আং-২.৬৮%), ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজের ১৭টি প্যাকেজের দরপত্র ৫-১০-২০২০ তারিখে গৃহীত হয়েছে, মূল্যায়ন চলছে। ১২টি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে (আহ্বান ১২-১১-২০২০)।
৫৩ ৮২ একদেক ১৮-০২- ২০২০	রাজশাহী জেলার চারঘাট ও বাঘা উপজেলায় পদ্মা নদীর বাম তীরে ছানপনা সমূহ নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ শফিকুল ইসলাম শেখ, নির্বাহী প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবা:০১৭৩৪৬০১৮৩৬ email:xen.rajshahi@gmail.com ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৭২২০০.০০ ৭২২০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মেটি প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যদেশ	১৫ ০ ১০ ১০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৪.৫৬ হেক্টর, তীর প্রতিরক্ষা(এন্ড টার্মিনেশন-৪টি)- ৪.৩০০ কিঃমিঃ(১০টি প্যাকেজ), নদীতীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন- ৮০০মিঃ (১টি প্যাকেজ), কলোনী মেরামত (১টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং-১২.১০০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), বিকল্প বাঁধ নির্মাণ-১.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ তীর প্রতিরক্ষা(এন্ড টার্মিনেশন-৪টি)- ৪.৩০০ কিঃমিঃ(১০টি প্যাকেজ)(আং-৬%), ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ তীর প্রতিরক্ষা(এন্ড টার্মিনেশন-৪টিসহ) কাজের (১৭ টি প্যাকেজ) দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে (৩টি প্যাকেজ ০৮-১১-২০২০, ৭টি প্যাকেজ ১৬-১১-২০২০)।
৫৪ ৩৫ পরিঃ মন্ত্রী ২৭-১২- ২০১৭	নাটোর জেলার সিংড়া পৌরসভা এলাকা আত্রাই ও নাগর নদীর ভাঙন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ আগষ্ট, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আবু রায়হান, নির্বাহী প্রকৌশলী, নাটোর মোবা:০১৭১২৬৩১৯৯২ email:xen.natore@yahoo.com জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৮০৬.৫১ ৪৮০৬.৫১ ০.০০ ০.০০	২২৫২.৩৬ ২২৫২.৩৬ ০.০০ ০.০০	১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০.০০ ২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০.০০ ২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মেটি প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যদেশ	৬ ৪ ২ ২	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ তীর প্রতিরক্ষা- ১.৭০৮ কিঃমিঃ(২টি প্যাকেজ), নদী পুনঃখনন- ১৬.০০ কিঃমিঃ(২টি প্যাকেজ), রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ-১ কিঃমিঃ(২টি প্যাকেজ), জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ তীর প্রতিরক্ষা- ১.৭০৮ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ)(আং-৭০%), নদী পুনঃখনন -১৬.০০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ)(আং-৭৫%) ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ তীর প্রতিরক্ষা- ১.৭০৮ কিঃমিঃ(২টি প্যাকেজ)(আং-৩০%), নদী পুনঃখনন -১৬.০০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ)(আং-২৫%), রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ-১ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ প্রকল্প এলাকার স্থানীয় জনসাধারণ এবং স্থানীয় এমপি মহোদয়ের সুপারিশের এর প্রেক্ষিতে প্রকল্প এলাকায় ফ্লাড ওয়াল /রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণের সংস্থান রেখে প্রণীত সংশোধিত ডিপিপি ২৮-০৭-২০২০ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। ফ্লাড ওয়াল /রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে, ২৪-১১-২০২০ তারিখে গৃহীত হবে। প্রকল্প এলাকায় বন্যার পানি থাকায় কাজ বাস্তবায়ন আরম্ভ করা যাবনি।
৫৫ ৮৪ একদেক ০৩-০৩- ২০২০	পাবনা জেলার বেড়া উপজেলায় মুন্সিগঞ্জ হতে খানপুরা এবং কাজিরহাট হতে রাজধরদিয়া পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল হামিদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, বেড়া, পাবনা মোবা:০১৭১৩৮০৮৮ email:ee.berabwdb@gmail.com ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৩৩১০.৩৫ ৪৩৩১০.৩৫ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫.০০ ৭৫.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মেটি প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যদেশ	১৬ ০ ১৬ ১৬	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৪.৮১২ কিঃমিঃ(১৪টি প্যাকেজ), নদীতীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন- ০.৩৩০ কিঃমিঃ(১টি প্যাকেজ), বাঁধ মেরামত-৪.৭০ কিঃমিঃ, বাঁধ কাম পরিদর্শন রাস্তা সংস্কার-৪.৭০ কিঃমিঃ, বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ০.৩৫ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৪.৮১২ কিঃমিঃ(১৪টি প্যাকেজ)(আং-৪%) ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজের ৬টি প্যাকেজের দরপত্র গৃহীত হয়েছে (গৃহীত ১৫-১০-২০২০), মূল্যায়ন চলছে। অবশিষ্ট ১০টি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান (২২-১০-২০২০)করা হয়েছে।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ ও বাজেট লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাপিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বন্ডে মন্ত্রণালয়ে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪								৫	৬	৭	৮		৯
৫৬	সিরাজগঞ্জ জেলায় মনুনা নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	মোট	৫০৯৯৪.০০	২০৯৬৪.৬৮	১৮০০০.০০											ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.২০ কিঃমিঃ, নদী ড্রেজিং দ্বারা পুনরুদ্ধারকৃত জমি ভরাট- ৪.৬৮ বর্গ কিঃমিঃ, মাটির বাধ নির্মাণ- ৩.২০ কিঃমিঃ, ড্রেনেজ আউটলেট কাম ব্রীজ (৫০ মিঃ) নির্মাণ- ১টি
৩৭	একদেক ০৯-০১- ২০১৮	স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	৫০৯৯৪.০০ ০.০০ ০.০০	২০৯৬৪.৬৮ ০.০০ ০.০০	১৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬৬৮৭.০০	৮৩২২.৪২	৪৪৮৯.৪৬	৪৪৮১.৫০	২৫৪৪৬.১৮	২৫৪৪৬.১৮	১৮	১৩	১৪	১৫	
	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ শফিকুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, সিরাজগঞ্জ পড়র বিভাগ মোবঃ ০১৭১১০৩৯১০৫ email:xensirajbwd@gmail.com অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	বাস্তব % আর্থিক %	৬২.১৯ ৪১.১১	৩৭.৮১ ৩৫.৩০	জিওবি বরাদ্দের ৯২.৭১%	৩.৮৯ ৪৯.৯০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	
৫৭	রাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-হুরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (নভেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	মোট	২৩৩৫৬০.০০	২২৮৬.৮৪	৮০০০.০০											ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩৫.১৭ কিঃমিঃ(বগুড়া-১১, সিরাজগঞ্জ-১২ =২৩টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ২১৭.০০ কিঃমিঃ(৮টি প্যাকেজ) জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১৫.৬০ কিঃমিঃ(আং-৭.৫%) ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩৫.১৭ কিঃমিঃ(আং-১১.৫৬%), নদী ড্রেজিং- ২১৭.০০ কিঃমিঃ(আং-৬%) ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১৫.৬০ কিঃমিঃ(আং-৮.৯০%), ১.৫০ কিঃমিঃ(আং-১৪%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পে নদী ড্রেজিং কাজের ৮টি প্যাকেজকে ৪টি প্যাকেজ করে আঞ্চলিক দরপত্র আহ্বান করা হয়। তন্মধ্যে, বগুড়া-১টি প্যাকেজ (ICT), সিরাজগঞ্জ-২টি প্যাকেজ (ICT), গাইবান্ধা-১টি প্যাকেজ/৩টি লট (NCT)। দরপত্র সমূহ বাতিল করা হয়েছে। বর্তমানে নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন কাজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে অর্পিত ক্রয়কাজ হিসেবে বাস্তবায়নের জন্য MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। ৩৪.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
৫৯	একদেক ০৭-১১- ২০১৮	স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	২৩৩৫৬০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৮৬.৮৪ ০.০০ ০.০০	৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	২২৮৬.৮৪	২২৮৬.৮৪	১৪	৯	১৪	১৫	
	প্রকল্প পরিচালকঃ এ. কে. এম. সফিকুল হক, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবঃ ০১৭৩২৫৬৬৯৯০ email:ce.rajshahi@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৬/০৮/২০১৭ অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	বাস্তব % আর্থিক %	০.৯৮ ০.৯৮	২০.০০ ৩.৪৩	জিওবি বরাদ্দের ৫০.০০%	১.৪৪ ০.৯৮	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	
৫৮	জয়পুরহাট জেলার ভুলশীগঙ্গা, ছোট মনুনা, চিড়ি ও হারাবতি নদী পুনঃখনন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১)	মোট	১২৩৪৭.৪১	২৩৩.৫৭	২০০০.০০											ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী পুনঃখনন ১০২.৩৫কিমি.(৮টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতি ৩০.৬৭ কিমি(২টি প্যাকেজ) জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী পুনঃখনন ৩১.৫০ কিমি.(৩টি প্যাকেজ)(আং ১০%), বাঁধ পুনরাকৃতি ৩০.৬৭ কিমি(২টি প্যাকেজ)(আং ১%) ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী পুনঃখনন ১০২.৩৫ কিমি.(৮টি প্যাকেজ)(আং ২৫%), বাঁধ পুনরাকৃতি ৩০.৬৭ কিমি(২টি প্যাকেজ) ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ নদী পুনঃখনন ৩১.৫০ কিমি.(৩টি প্যাকেজ)(আং ৯%), বাঁধ পুনরাকৃতি ৩০.৬৭ কিমি(২টি প্যাকেজ)(আং ৮%) (ব্যয় নিয়ন্ত্রণ বাঁধে বন বিভাগের ও বাপাউবোর রোগিত বৃক্ষ অপসারণে বিলম্বের কারণে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ৪টি দরপত্র আহ্বান হয়েছে, উন্মুক্ত তারিখ (২টি -২০-৯-২০২০, ২টি -১৮-১০-২০২০), দরপত্র মূল্যায়ন চলছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপিভুক্ত প্রকল্প সমূহের মধ্যে বর্নিত প্রকল্পের অবস্থান অগ্রাধিকার বিবেচনায় নিম্ন ক্যাটাগরিভুক্ত করা হয়েছে। এ কারণে বাস্তবায়নধীন বিভিন্ন প্যাকেজের ঠিকাদারগণের মধ্যে বিস্মৃতির সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা নব উদ্যোগে কাজ বাস্তবায়নে অনগ্রহ দেখাচ্ছেন। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পটির গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্পটির কাজ চলমান রেখে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির লক্ষ্যে এর অনুকূলে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থের দ্রুত অবমুক্তকরণ প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে প্রকল্পটিকে নিম্ন ক্যাটাগরি হতে উচ্চ ক্যাটাগরিতে উন্নীতকরণের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ৮.৮০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
৬৬	একদেক ০৪-০৩- ২০১৯	স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	১২৩৪৭.৪১ ০.০০ ০.০০	২৩৩.৫৭ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	২৩৩.৫৭	২৩৩.৫৭	৮	৪	৮	৯	
	প্রকল্প পরিচালকঃ , নির্বাহী প্রকৌশলী, জয়পুরহাট মোবঃ email:ee.joypurhat@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২২/১১/২০১২ ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	বাস্তব % আর্থিক %	১.৯০ ১.৮৯	৯৮.১০ ১৬.২০	জিওবি বরাদ্দের ৫০.০০%	৪.৯০ ১.৮৯	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	
উপ-মোট : উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী		মোট	৪৯২০৮৮.৭৫	২৭০০৭.৯৪	৩৯০০০.০০											বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য ১৫১.৬১ কোটি টাকা।
		স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	৪৯২০৮৮.৭৫ ০.০০ ০.০০	২৭০০৭.৯৪ ০.০০ ০.০০	৩৯০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৪৬৮৭.০০	১০৬৪৭.৪২	৪৯৮৯.৪৬	৪৪৮১.৫০	৩১৪৮৯.৪৪	৩১৪৮৯.৪৪	২০	৮	১৩	১৩	
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ-১ (উত্তরাঞ্চল+উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল)		মোট	৭০০১৫২.৮৩	৪৯০০৯.১৪	৬৯০০০.০০											বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য ২১৯.০৯ কোটি টাকা।
		স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	৭০০১৫২.৮৩ ০.০০ ০.০০	৪৯০০৯.১৪ ০.০০ ০.০০	৬৯০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০১৮৭.০০	২২৭৬০.৫৭	১৬০৫২.৬১	১৫১৮২.৯১	৬৪১৯২.০৫	৬৪১৯২.০৫	১০৯	১৫	১০	১৩	
		আর্থিক %														

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি খয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বন্ডে মনোনয়নে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪								৫	৬	৭	৮	
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর															
৫৯ ১২৪	সুরেশ্বর খাল খনন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৭ প্রকল্প পরিচালক: এস এম আহসান হাবীব, নির্বাহী প্রকৌশলী, শরীয়তপুর মোবা:০১৭৩১০৪৭৭০৬ email:xen.shariatpurbdw@gmail.com জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থায়ী প্রকল্প সাহা আরপিএ	৫১৯৪.৪৩ ৫১৯৪.৪৩ ০.০০ ০.০০	৩৫৮৮.২৪ ৩৫৮৮.২৪ ০.০০ ০.০০	৬০৬.০০ ৬০৬.০০ ০.০০ ০.০০	৩০৩.০০ ৩০৩.০০ ০.০০ ০.০০	১৫১.৫০ ১৫১.৫০ ০.০০ ০.০০	১২২.৪৮ ১২২.৪৮ ০.০০ ০.০০	৩৭১০.৭২ ৩৭১০.৭২ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৪০ ৪০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ খাল পুনঃখনন = ২৬৪.২৮ কিঃমিঃ (৩৭টি প্যাকেজ), BWDB অফিসার ও স্টাফদের কোয়ার্টার ও WMA অফিস নির্মান (৩টি প্যাকেজ) জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ খাল পুনঃখনন- ২১৩.৭২ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ২৪.৮০ কিঃমিঃ (আং- ৭০%), BWDB অফিসার ও স্টাফদের কোয়ার্টার ও WMA অফিস নির্মান (আং- ৯০%) ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ খাল পুনঃখনন- ২৫.৭৬ কিঃমিঃ (পূর্ণ), খাল পুনঃখনন- ২৪.৮০ কিঃমিঃ (৩০%) ; BWDB অফিসার ও স্টাফদের কোয়ার্টার ও WMA অফিস নির্মান (১০%) ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ BWDB অফিসার ও স্টাফদের কোয়ার্টার ও WMA অফিস নির্মান (৫%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত ৩৯৪.০০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবে।	
৬০ ৩৬ একনেক ০২-০১- ২০১৮	শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: , অতিথ প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা: email:ce.faridpur@gmail.com ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ	মোট স্থায়ী প্রকল্প সাহা আরপিএ	১০৯৭২০.৯০ ১০৯৭২০.৯০ ০.০০ ০.০০	৪০৪৭০.১৬ ৪০৪৭০.১৬ ০.০০ ০.০০	২৮০০০.০০ ২৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৩৯৯৮.৩২ ১৩৯৯৮.৩২ ০.০০ ০.০০	৬৯৯৯.১৬ ৬৯৯৯.১৬ ০.০০ ০.০০	৩৯১৭.৫৫ ৩৯১৭.৫৫ ০.০০ ০.০০	৪৪৩৮৭.৭১ ৪৪৩৮৭.৭১ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১ ১	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৯০ কিঃমিঃ, End termination work- ৮৯.০০ মিটার, নদী ড্রেজিং- ৯.৭৫ কিঃমিঃ (১৪৬.৬৫ লক্ষ ঘনমিটার), খোয়াঘাট নির্মান- ৮টি (১টি প্যাকেজ) জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭ কিঃমিঃ (পূর্ণ) ও ৮.২০ কিঃমিঃ (আংশিক- ৫০.০০%), নদী ড্রেজিং-৯.৭৫ কিঃমিঃ (৩৯.৪৩%-৫৪.৬৩ লক্ষ ঘনমিটার) ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ ৪.৮০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) ; নদী ড্রেজিং ৯.৭৫ কিঃমিঃ (৬০.৫৭%; ৯২.০২ লক্ষ ঘন মি) ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ জিও ব্যাগ ডাম্পিং এবং সিসি ব্লক তৈরী ও ব্রক ডাম্পিং এর কাজ চলমান। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ জিও টিউব ডাম্পিং, চুক্তির অতিরিক্ত জিও ব্যাগ ডাম্পিং এবং বার্জের মাধ্যমে ব্রক ডাম্পিং ইত্যাদি আইটেমসমূহ মূল চুক্তিতে না থাকায় বিল পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	
৬১ ৭৭ একনেক ০৯-১০- ২০১৯	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা শাখা নদীর ডান তীরের ডান হতে নওয়াপাড়া এলাকা এবং পদ্মা নদীর বাম তীরের ডান হতে চরআত্রা এলাকা রক্ষা প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০২০ প্রকল্প পরিচালক: , অতিথ প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা: email:ce.faridpur@gmail.com ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট স্থায়ী প্রকল্প সাহা আরপিএ	৫৫৭২৩.৯৯ ৫৫৭২৩.৯৯ ০.০০ ০.০০	১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৯৮৯.৬৫ ৪৯৮৯.৬৫ ০.০০ ০.০০	৪৯৮৯.৬৫ ৪৯৮৯.৬৫ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৩১ ১৬	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৭০ কিঃমিঃ (২৯টি প্যাকেজ), End termination work- ২৫০.০০ মিটার, নদী ড্রেজিং- ৩.৯০ কিঃমিঃ (৩৯.০০ লক্ষ ঘনমিটার) (২টি প্যাকেজ), খোয়াঘাট নির্মান- ১০টি জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৭০ কিঃমিঃ (আং-৩.৫০%) ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৭০ কিঃমিঃ (আং ৪৮.২৫%) ; নদী ড্রেজিং- ৩.৯০ কিঃমিঃ (আং ৫০%) (১৯.৫০ লক্ষ ঘনমিটার)। ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ জিও ব্যাগ ডাম্পিং ও সিসি ব্লক প্রস্তুতের কাজ চলমান। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ (১) কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত ২০০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবে। (২) প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	
৬২ ১২৫	রাজের কোটালীপাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (আগষ্ট, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: , তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা: email:se.faridpur@gmail.com জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থায়ী প্রকল্প সাহা আরপিএ	৯৯২৭.৪৬ ৯৯২৭.৪৬ ০.০০ ০.০০	৮২১৬.১৬ ৮২১৬.১৬ ০.০০ ০.০০	১০২২.০০ ১০২২.০০ ০.০০ ০.০০	২৫৪.৯১ ২৫৪.৯১ ০.০০ ০.০০	২৫৪.৯১ ২৫৪.৯১ ০.০০ ০.০০	১.১২ ১.১২ ০.০০ ০.০০	৮২১৭.২৮ ৮২১৭.২৮ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২৭ ২৭	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ২৮.২৫২ হেঃ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মান-১৪.৭১৫ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৪২.৫৩০ কিঃমিঃ (১০টি প্যাকেজ), ২-ভেট বোটপাস রেগুলেটর নির্মান- ১টি (১টি প্যাকেজ), ১-ভেট বোটপাস রেগুলেটর নির্মান- ৪টি (২টি প্যাকেজ), পাইপ ইনলেট-৩২টি (৪টি প্যাকেজ), পাইপ আউটলেট-৪টি (১টি প্যাকেজ), চেক স্ট্রাকচার- ১টি (১টি প্যাকেজ), ঘাঘড় নদী/বড় খাল ড্রেজিং ২.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ২৮.২৫২ হেঃ (আং- ৮৮.৩২%), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মান-১৪.৭১৫ কিঃমিঃ (আংশিক-৪৬%), খাল পুনঃখনন- ৪২.৫৩ কিঃমিঃ, বোটপাস রেগুলেটর নির্মান- ৫টি, পাইপ ইনলেট-১৭টি (পূর্ণ), ১৫টি (আং-১০%), পাইপ আউটলেট-৪টি, চেক স্ট্রাকচার- ১টি (আং-৮০%), ঘাঘড় নদী/বড় খাল ড্রেজিং ২.০০ কিঃমিঃ ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ২৮.২৫২ হেঃ (আং- ১১.৬৮%), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মান-১৪.৭১৫ কিঃমিঃ (আংশিক-৫৪%), পাইপ ইনলেট-১৫টি (আং- ৯০%), চেক স্ট্রাকচার- ১টি (আং-২০%) ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ চেক স্ট্রাকচার- ১টি (আং-১%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ মাদারীপুর জেলায় এলাএ কেস সংখ্যা ৩টি (জমির পরিমাণ ১২.০৩ হেক্টর) এবং গোপালগঞ্জ জেলায় এলাএ কেস সংখ্যা ৩টি (জমির পরিমাণ ১৬.২২ হেক্টর)। জমি অধিগ্রহণের ৭ ধারা নোটিশ জারী হয়েছে। মাদারীপুর জেলায় জমির প্রাক্কলন পাওয়া গিয়েছে এবং গোপালগঞ্জ জেলায় জমির প্রাক্কলন প্রণয়নাধীন আছে। মাঠে পানি থাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের কাজ আগামী ১৫/১২/২০২০ তারিখ হতে শুরু করা যাবে।	
৬৩ ৮০ একনেক ২৮-০১- ২০২০	মাদারীপুর জেলার শিবস উপজেলায় আড়িয়ালা খাঁ নদী তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালক: পার্থ প্রতীম সাহা, নির্বাহী প্রকৌশলী, মাদারীপুর মোবা:০১৭১৮৭৩৩৫১১ email:xenbwdmradaripur@gmail.com ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট স্থায়ী প্রকল্প সাহা আরপিএ	৩৯৪৭.৭৫ ৩৯৪৭.৭৫ ০.০০ ০.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২৯ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ - ৬.৩০ কিঃ মিঃ (১৮টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং - ১৫.৫০ কিঃ মিঃ (১১টি প্যাকেজ) (১১১.০০ লক্ষ ঘনমিটার) জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ - ০.৮০ কিঃ মিঃ, নদী ড্রেজিং - ০.৫০ কিঃ মিঃ ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ডিপিপি পদ্ধতিতে প্রকল্পটিতে ঠিকাদার নিযুক্ত করে কাজ বাস্তবায়নের প্রস্তাব CCEA সভায় অনুমোদনের জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছে। সমস্ত বাহিনীর মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্যবধি মতামত পাওয়া যায়নি। ঠিকাদার নিয়োগ আরো বিলম্বিত হলে আগামী বন্যায় প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ব্যাপক ভাঙ্গন সৃষ্টি হলে বাপাউবোর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে।	

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ধর		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ ও বাজেট লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাপিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বকেতে মন্ত্রণালয়ে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪								৫	৬	৭	৮		৯
৬৪	কুমার নদ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	মোট	২৫০৮১.৬৭	৬৮৪৪.৭৩	৮০০০.০০		২০০০.০০	২০০০.০০	১১৬৩.৮০	৮০০৮.৫৩	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	৪	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ এককোটের দ্বারা নদ পুনঃখনন- ৮৭.২১ কিঃমিঃ, নদী ড্রেজিং - ৩৪.৪৭৭ কিঃমিঃ (২৮.৩৯ লক্ষ ঘনমিঃ), খাল পুনঃখনন (মাদারতলা খাল)- ৭.০০ কিঃমিঃ, রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি, আরসিসি পাকা ঘাট ও মেয়েদের পোশাক পরিবর্তনের ঘর নির্মাণ-৬১ টি (১টি প্যাকেজ), অফিস ভবন মেয়ামত ও রক্ষণাবেক্ষণ-থোক (১টি প্যাকেজ), আবাসিক ভবন ও বাংলো মেয়ামত ও রক্ষণাবেক্ষণ-থোক (২টি প্যাকেজ), বনায়ন-থোক (১টি প্যাকেজ)।	
১৭	(জুলাই, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: , অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা: email:ce.faridpur@gmail.com প্রকল্প এলাকাঃ ফরিদপুর ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিম্	স্থানীয়	২৫০৮১.৬৭	৬৮৪৪.৭৩	৮০০০.০০	৪০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	১১৬৩.৮০	৮০০৮.৫৩	জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৪	বিভাজন শ্রেণণ	✓	জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ অফিস ভবন মেয়ামত ও রক্ষণাবেক্ষণ-থোক (১টি প্যাকেজ), আবাসিক ভবন ও বাংলো মেয়ামত ও রক্ষণাবেক্ষণ(১টি প্যাকেজ), রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি, কুমার নদের উৎসস্থ পুনঃখনন- ১.৪২কিঃমিঃ (০%), কুমার নদ পুনঃখনন-৮.৫০কিঃমিঃ এর মধ্যে ৪.২০ কিঃমিঃ (১০০%), ড্রেজার দ্বারা কুমার নদ পুনঃখনন- ১১.৫০ কিঃমিঃ (১০০%), মরা কুমার নদ পুনঃখনন- ৪১.৪৩৮ কিঃমিঃ (১০০%), আরসিসি পাকা ঘাট ও মেয়েদের পোশাক পরিবর্তনের ঘর- ১টি (বিসর্জন ঘাটলা) (১০০%)	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	০	বিভাজন জারী	✓	২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ কুমার নদের উৎসস্থ পুনঃখনন- ১.৪২কিঃমিঃ (১.৩১ লক্ষ ঘন মিঃ) (পূর্ণ); কুমার নদ পুনঃখনন ৪.৩০ কিঃমিঃ (৩.৯১লক্ষ ঘন মিঃ) (পূর্ণ); ড্রেজার দ্বারা কুমার পুনঃখনন ২২.৯৭৭ কিঃমিঃ (১৯.৩৩লক্ষ ঘন মিঃ) (পূর্ণ); মরা কুমার নদ পুনঃখনন ৩৫.৮৫২ কিঃমিঃ (৩২.৬২ লক্ষ ঘন মিঃ) (পূর্ণ); আরসিসি পাকা ঘাটলা ৬০টি (পূর্ণ)।	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	০	অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	২য়	২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ চলতি বছরের কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ৯টি ১৬" কাটার সাবসন ড্রেজার প্রয়োজন হলেও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২/০৯/২০২০ তারিখে ২টি ১৪" ও ১টি ১৬" ড্রেজার সাইটে মোবিলাইজ করা হয়েছে। বর্তমানে ২টি ১৪" ও ১টি ১৬" ড্রেজার দ্বারা কার্যসিটে ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে। ঘাটলার প্রিকাট পাইলের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।	
		বাস্তব %	৪৪.৫০	৩০.০০	জিওবি বরাদ্দের		১.৫০	৪৬.০০	৩১.৯৩	৩১.৯৩	গৃহীত	০			২য়	২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ চলতি বছরের কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ৯টি ১৬" কাটার সাবসন ড্রেজার প্রয়োজন হলেও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২/০৯/২০২০ তারিখে ২টি ১৪" ও ১টি ১৬" ড্রেজার সাইটে মোবিলাইজ করা হয়েছে। বর্তমানে ২টি ১৪" ও ১টি ১৬" ড্রেজার দ্বারা কার্যসিটে ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে। ঘাটলার প্রিকাট পাইলের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
		আর্থিক %	২৭.২৯	৩১.৯৩	৫০.০০%		৪.৬৪	৩১.৯৩	৩১.৯৩	৩১.৯৩	কার্যাদেশ প্রদান	০			২য়	২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ চলতি বছরের কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ৯টি ১৬" কাটার সাবসন ড্রেজার প্রয়োজন হলেও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২/০৯/২০২০ তারিখে ২টি ১৪" ও ১টি ১৬" ড্রেজার সাইটে মোবিলাইজ করা হয়েছে। বর্তমানে ২টি ১৪" ও ১টি ১৬" ড্রেজার দ্বারা কার্যসিটে ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে। ঘাটলার প্রিকাট পাইলের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
৬৫	ফরিদপুর জেলায় চর অঙ্গন উপজেলাধীন পদ্মা নদীর তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	মোট	২৯২২২.৭৭	৬২৮৮.০২	৮৫০০.০০		৪২৫০.০০	৪২৫০.০০	৩৫৩৪.২৮	৯৮২২.৩০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	১১	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ - ৩.৪০ কিঃ মিঃ (৮টি প্যাকেজ), চর অপসারণের জন্য ড্রেজিং - ১০ কিঃ মিঃ (৪টি প্যাকেজ) (৭৫.৪৫ লক্ষ ঘনমিটার)	
একনেক	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	স্থানীয়	২৯২২২.৭৭	৬২৮৮.০২	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০	৪২৫০.০০	৪২৫০.০০	৩৫৩৪.২৮	৯৮২২.৩০	জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১১	বিভাজন শ্রেণণ	✓	জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ -১.৯০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১.৫০ কিঃমিঃ (আংশিক -৩০%), চর অপসারণের জন্য ড্রেজিং - ১০.০০ কিঃমিঃ (আংশিক-১.৫	
০৭-০৮-২০১৮	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ সুলতান মাহমুদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা:০১৭২৬৮৮০০৪৪ mail:xen.faridpur@gmail.com জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	০	বিভাজন জারী	✓	কিঃমিঃ (৩০%)।	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	০	অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	২য়	২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ ১.৫কিঃমিঃ (৭০%) ; চর অপসারণের জন্য ড্রেজিং ১.৫০ কিঃমিঃ (৭০%) এবং ৮.৫০ কিঃমিঃ (পূর্ণ)।	
		বাস্তব %	৪২.০০	৬৮.০০	জিওবি বরাদ্দের		৮.০০	৫০.০০	৩২.০৯	৩৩.৬১	গৃহীত	০			২য়	২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ ৩টি প্যাকেজে ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে (৩ কিঃমিঃ-৮০%)।
		আর্থিক %	২১.৫২	২৯.০৯	১০০.০০%		১২.০৯	৩৩.৬১	৩৩.৬১	৩৩.৬১	কার্যাদেশ প্রদান	০			২য়	২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ ৩টি প্যাকেজে ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে (৩ কিঃমিঃ-৮০%)।
৬৬	ফরিদপুর জেলায় আড়িয়াল খা নদীর তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	মোট	২৯১৪৯.৪৬	৪৯৬৭.৪৪	৭০০০.০০		২৬২৫.০০	০.০০	০.০০	৪৯৬৭.৪৪	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	২২	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ - ৫.৩৮ কিঃ মিঃ, এন্ড টার্মিনেশনসহ-০.২৮৩ কিঃ মিঃ (প্যাকেজ-১৭টি), চর অপসারণের জন্য ড্রেজিং- ৬.৩ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), ঘাটলা- ৫টি (১টি প্যাকেজ)।	
একনেক	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০১৯	স্থানীয়	২৯১৪৯.৪৬	৪৯৬৭.৪৪	৭০০০.০০	৫২৫০.০০	২৬২৫.০০	০.০০	০.০০	৪৯৬৭.৪৪	জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১৮	বিভাজন শ্রেণণ	✓	জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫০ কিঃ মিঃ (আং- ৯৫%), চর অপসারণের জন্য ড্রেজিং- ৪.৩০ কিঃমিঃ (আং-৪৫%)	
১১-০৯-২০১৮	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ সুলতান মাহমুদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা:০১৭২৬৮৮০০৪৪ mail:xen.faridpur@gmail.com	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	৩	বিভাজন জারী	✓	২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ ১.৫০ কিঃমিঃ (৫%) ও ৩.৮৮ কিঃমিঃ (পূর্ণ); চর অপসারণের জন্য ড্রেজিং ৪.৩০ কিঃমিঃ (৫৫%) ও ২.০০ কিঃমিঃ (১০০%)।	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	০	অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	২য়	২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ ১.৫০ কিঃমিঃ (৫%) ও ৩.৮৮ কিঃমিঃ (পূর্ণ); চর অপসারণের জন্য ড্রেজিং ৪.৩০ কিঃমিঃ (৫৫%) ও ২.০০ কিঃমিঃ (১০০%)।	
		বাস্তব %	২৮.৫০	২৫.০০	জিওবি বরাদ্দের		৮.০০	৩৬.৫০	৩৬.৫০	৩৬.৫০	গৃহীত	০			২য়	২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ ৪টি প্যাকেজে ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে। নদী তীর সংরক্ষণ কাজের ৪টি প্যাকেজের সিসি ব্লক নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
		আর্থিক %	১৭.০৪	২৪.০১	৭৫.০০%		০.০০	১৭.০৪	১৭.০৪	১৭.০৪	কার্যাদেশ প্রদান	০			২য়	২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ প্রকল্পের আওতায় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ডলি কন্সট্রাকশন লিম্ কর্তৃক বাস্তবায়নধীন ৬টি প্যাকেজের অগ্রগতি অত্যন্ত কম। কাজ ত্বরান্বিতকরণে দফায় দফায় পত্র দ্বারা তাগিদ প্রদান করা হলেও কাজ বাস্তবায়নে অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। বৈশ্বিক মহামারী করোনভাইরাসের প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন এলাকায় চলাচলের উপর আরোপিত বিধিনিষেধের কারণে গত অর্থবছরে প্রকল্পের অগ্রগতি কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। ডলি কন্সট্রাকশন কর্তৃক বাস্তবায়নধীন নদী তীর সংরক্ষণ কাজের ৬টি প্যাকেজের মধ্যে ১টি প্যাকেজের Performance Security নগদায়নের জন্য চূড়ান্ত পত্র প্রদান করা হয়েছে। চলতি অর্থ-বছরে ৪০.৪৬ লক্ষ ঘনমিটার নদী ড্রেজিং করার কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। সাইটে বর্তমানে ১০টি ১৮" ড্রেজার মোবিলাইজকৃত কাজ চলমান রয়েছে। গত ১৮.১১.২০২০খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ধর		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ ও বাজ্ব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণণ করতে মন্ত্রণালয়ে শ্রেণণ এবং অর্থ ছাড় কিঙ্কির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪								৫	৬	৭	৮		৯
৬৭	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	মোট	৩৭৬২৮.১২	১৫১২৫.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	১৭৬২৫.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	৬	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৫০ কিঃমিঃ, পদ্মা নদী ড্রেজিং- ৮.৩০ কিঃমিঃ (৬২.২৪ লক্ষ ঘঃ মিঃ), পুরাতন নদী তীর সংরক্ষণ কাজ মেয়াদত- ২.৫০ কিঃমিঃ
২৪	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুলাই, ২০১৮	স্থানীয়	৩৭৬২৮.১২	১৫১২৫.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	১৭৬২৫.০০	জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৬	বিভাজন শ্রেণণ	✓	২য়	জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৫০ কিঃমিঃ (আংশিক-৮০%), পুরাতন নদী তীর সংরক্ষণ কাজ মেয়াদত- ২.৫০ কিঃমিঃ (আংশিক ৪০%), পদ্মা নদী ড্রেজিং- ৮.৩০ কিঃমিঃ (আংশিক ৭২%-৪৬.০০ লক্ষ ঘনমিটার)
০১-০৮-২০১৭	প্রকল্প পরিচালক: , অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা: email:ce.faridpur@gmail.com ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	০	বিভাজন জারী	✓	২য়	জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৫০ কিঃমিঃ (আংশিক-২০%), পুরাতন নদী তীর সংরক্ষণ কাজ মেয়াদত- ২.৫০ কিঃমিঃ (আংশিক ৬০%) পদ্মা নদী ড্রেজিং- ৮.৩০ কিঃমিঃ (১৮.৫০ লক্ষ ঘনমিঃ) (আংশিক ৩০%)
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	০	অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	২য়	২য়	২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৫০ কিঃমিঃ (আংশিক-২০%), পুরাতন নদী তীর সংরক্ষণ কাজ মেয়াদত- ২.৫০ কিঃমিঃ (আংশিক ৬০%) পদ্মা নদী ড্রেজিং- ৮.৩০ কিঃমিঃ (১৮.৫০ লক্ষ ঘনমিঃ) (আংশিক ৩০%)
		বাস্তব %		৬৬.০০	৩৪.০০	জিওবি বরাদ্দের		৩.৫০		৬৯.৫০	২০২০-২১ অর্থ-বছরের জন্য	০	অর্থ ছাড়		২য়	২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ ডিপিএম (১টি প্যাকেজ)- নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৫০ কিঃমিঃ (আংশিক ৩.০০%), ওটিএম (৫টি প্যাকেজ)-পুরাতন নদী তীর সংরক্ষণ কাজ মেয়াদত-২.৫০ কিঃমিঃ (আংশিক ৫%), ড্রেজিং ৮.৩০ কিঃমিঃ (০%)।
		আর্থিক %		৪০.২০	১৩.২৯	১০০.০০%		৬.৬৪		৪৬.৮৪		০			২য়	ডিপিএম প্যাকেজের আওতায় গত ১৯/১১/২০২০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ডাম্পিংকৃত জিও ব্যাগের সংখ্যা ৯২১৩৮১টি, প্রস্তুতকৃত সিসি ব্লকের সংখ্যা ১০৬৮১২৪টি, ডাম্পিংকৃত সিসি ব্লকের সংখ্যা ৭২০৩৯১টি, ব্রক প্রেসিং এর দৈর্ঘ্য ৩.২৫০ কিঃমিঃ (৭২.২২%), ড্রেজিং এর পরিমাণ ৪৬.০০ লক্ষ ঘনমিটার (৭২%)। ওটিএম প্যাকেজগুলোর (৫টি) আওতায় গত ১৯/১১/২০২০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ডাম্পিংকৃত জিও ব্যাগের সংখ্যা ৩৯২৯১৮টি, প্রস্তুতকৃত সিসি ব্লকের সংখ্যা ১৮৪০৮৬টি, ডাম্পিংকৃত সিসি ব্লকের সংখ্যা ৬৮৬৯৭টি, ব্রক প্রেসিং এর দৈর্ঘ্য ৬০ মিটার।
৬৮	গড়াই নদী ড্রেজিং ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৬২৯৪৩.৩১	৪৫৯৫.৫০	৭৫০০.০০			১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০	১০৫৪.০৫	৫৬৪৯.৫৫	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	২২	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী ড্রেজিং - ৪৪.৫০ কিঃমিঃ (নিজঃ ড্রেজার- ৪২৩.৯৮ লক্ষ ঘনমি. মাটি, আউটসোর্সিং ড্রেজার- ২৪.৬০ লক্ষ ঘনমি. মাটি), ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল এর প্রতিরক্ষা কাজ ও আউটলেট নির্মাণ- ২০ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ - ৭.৩৩ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন - ১.১৪ কিঃমিঃ, প্রায়ের মেয়াদত - ১টি, অনাবাসিক ভবন নির্মাণ- ১টি, সন্মীক্ষা = ৩টি (ম্যাকমেটিক্যাল মডেলিং = ১টি, ফিজিক্যাল মডেলিং = ১টি, বৈশিষ্টিক জরিপ = ১টি)।
৫৭	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮	স্থানীয়	৬২৯৪৩.৩১	৪৫৯৫.৫০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০	১০৫৪.০৫	৫৬৪৯.৫৫	জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১০	বিভাজন শ্রেণণ	✓	২য়	জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং - ১৩.৩৩ কিঃমিঃ (৯২.৭৯ লক্ষ ঘন.মি.), নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ৩.০০ কিঃমিঃ (আং-৮.৭৯%)
২৩-১০-২০১৮	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মনিরুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবা:০১৭২০২২৮৩৬০ email:se.kushtia@gmail.com	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	১২	বিভাজন জারী	✓	২য়	২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং (১) মোট ৯৮.০০ লক্ষ ঘনমিটার, (দৈর্ঘ্যে মূল = ৭.১৭ কি.মি., রক্ষণাবেক্ষন = ১৩.৩৩ কি.মি.)
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	২	অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	২য়	২য়	(২) নদী তীর সংরক্ষণ কাজ = ৭.০০ কি.মি. (আংশিক, ৬০%)।
		বাস্তব %		৮.৯৫	১১.০০	জিওবি বরাদ্দের		০.০০		৮.৯৫	২০২০-২১ অর্থ-বছরের জন্য	০	অর্থ ছাড়		১ম	২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ * গত ২৩/১০/২০২০ খ্রি. তারিখে ড্রেজিং কাজ শুরু হয়েছে, বর্তমানে ৫টি ২৬' সিএসডি ড্রেজার নিয়োজিত রয়েছে। অগ্রগতি প্রায় ৩.০০ লক্ষ ঘনমিটার, দৈর্ঘ্যে = ১.২০ কি.মি. (আংশিক)।
		আর্থিক %		৭.৩০	১১.৯২	১০০.০০%		১.৬৭		৮.৯৮		০			১ম	* নদী তীর সংরক্ষণ কাজ সহ অন্যান্য ভৌত কাজ চলমান রয়েছে।
		বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ														বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
																* প্রায় ২৫০.০০ কোটি টাকার ভৌত কাজ চলমান রয়েছে, কিন্তু এডিপি বরাদ্দ ৭৫.০০ কোটি টাকা, বিধায় প্রকল্পের সৃষ্ট বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত ৯১০৫.০০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবে।
	উপ-মোট : পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	মোট	৪০৪০৩৯.৮৬	৯০০৯৫.২৫	৭৯৬২৮.০০			৩৩০০৬.২৩	২৩০৩০.৫৭	১৭২৮২.৯৩	১০৭৩৭৮.১৮	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	১৯৩			
		স্থানীয়	৪০৪০৩৯.৮৬	৯০০৯৫.২৫	৭৯৬২৮.০০	৭০৬৭৮.০০	৩৩০০৬.২৩	২৩০৩০.৫৭	১৭২৮২.৯৩	১০৭৩৭৮.১৮	১০৭৩৭৮.১৮	জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১৩৩			
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০২০-২১ অর্থ-বছরের জন্য	৫৯			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	১৭			
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের		৪১.৪৫		২৮.৯২	২১.৭০	আহবানকৃত	১৫			
						৮৮.৭৬%						গৃহীত	১৫			
												কার্যাদেশ প্রদান	১৩			বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য ৩৭.৫০ কোটি টাকা।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারক) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি বায়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ ও বাজেট লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাপিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বর্ণনা মতনভাবে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিস্তি তম বুঝাবে)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি		
		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল															
৬৯ ১৩০ পরিঃ মন্ত্রী ১৮-১২- ২০১৭	বরিশাল জেলার সাতলা-বাগদা প্রকল্পের পোন্ডার পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখ ডিসেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: দীপক রঞ্জন দাশ, নির্বাহী প্রকৌশলী, বরিশাল পত্তর বিভাগ মোবা:০১৭১৭৬৯৬৬১৬ email:xen.barisal@gmail.com জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৫৪৪.৩৪ ৪৫৪৪.৩৪ ০.০০ ০.০০	১২৫৪.৬২ ১২৫৪.৬২ ০.০০ ০.০০	১২০০.০০ ১২০০.০০ ০.০০ ০.০০	১২০০.০০ ১২০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০.০০ ৩০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০.০০ ৩০০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৯.০৪ ৮৯.০৪ ০.০০ ০.০০	১৩৪৩.৩৬ ১৩৪৩.৩৬ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১২ ১২ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ইনস্টেট পুনর্নির্মাণ- ২৪টি (৩টি প্যাকেজ), ক্ষতিগ্রস্ত সুইস ও রেগুলেটর মোরামত- ১৩টি (৩টি প্যাকেজ), বেড়িবাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২০.০০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৪৬.৪২ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ) জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ খাল পুনঃখনন- ২৫.০০ কিঃমিঃ, বেড়িবাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১০.০০ কিঃমিঃ, ইনস্টেট পুনর্নির্মাণ- ১২টি (আং) ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ ইনস্টেট পুনর্নির্মাণ- ৮টি, ক্ষতিগ্রস্ত সুইস ও রেগুলেটর মোরামত- ৬টি, বেড়িবাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৬.০০ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন- ১৫ কিঃমিঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
৭০ ৩০ একনেক ১৭-১০- ২০১৭	কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হইতে বরিশাল জেলার সদর উপজেলায়ীন-চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ সফি উদ্দিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল মোবা:০১৭১৯০৪৭০০ email:se.barisal.bwdb@gmail.com ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩৭০৯৮.৬২ ৩৭০৯৮.৬২ ০.০০ ০.০০	৪৯৩৮.৩৬ ৪৯৩৮.৩৬ ০.০০ ০.০০	৯০০০.০০ ৯০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৯০০০.০০ ৯০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৪৩৮.৩৬ ৯৪৩৮.৩৬ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৮ ৮ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৬৮৭ কিঃমিঃ, End termination work- ২১৯.৩০ মিটার, নদী ড্রেজিং- ৫.৬০ কিঃমিঃ জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৬৮৭ কিঃমিঃ (আং-৩১.৭১%), নদী ড্রেজিং- ৪.৫৫০ কিঃমিঃ ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৩ কিঃমিঃ ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৩ কিঃমিঃ (আংশিক) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ৬৭.৭৫ কোটি টাকা অর্থমূল্যের কাজের বিল পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি।
৭১ ৪৪ একনেক ১০-০৪- ২০১৮	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া-পোবিন্দপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ সফি উদ্দিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল মোবা:০১৭১৯০৪৭০০ email:se.barisal.bwdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩৮৪১৯.২৭ ৩৮৪১৯.২৭ ০.০০ ০.০০	৯১৭৪.৭৫ ৯১৭৪.৭৫ ০.০০ ০.০০	১১০০০.০০ ১১০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৭০০.০০ ৭৭০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৭৫০.০০ ২৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	২৭৫০.০০ ২৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	২৭৩৬.০০ ২৭৩৬.০০ ০.০০ ০.০০	১১৯১০.৭৫ ১১৯১০.৭৫ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১৮ ১৭ ১ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৫২৫ কিঃমিঃ, এড টার্মিনেশন- ২৯৯ মিঃ, পূর্বের সম্পাদিত নদী তীর সংরক্ষণ কাজের শক্তিশালীকরণ- ০.৮৭৫ কিঃমিঃ, চর অপসারণের জন্য ড্রেজিং কাজ- ৪.৫০ কিঃমিঃ জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৫২৫ কিঃমিঃ (আং-৩০.৩২%), পূর্বের সম্পাদিত নদী তীর সংরক্ষণ কাজের শক্তিশালীকরণ- ০.৮৭৫ কিঃমিঃ (আং-৩৬.৫৯%) ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.২ কিঃমিঃ ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.২ কিঃমিঃ (আংশিক) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
৭২ ৪৫ পরিঃ মন্ত্রী ০৬-০৮- ২০১৮	পিরোজপুর জেলার ভারিয়ার উপজেলায় ভুবনেশ্বর নদী পুনঃখনন এবং পোনা নদী ও ভুবনেশ্বর নদীর ভাঙ্গন হতে বিভিন্ন স্থান/সম্পদ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখ মার্চ, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: মাহবুবুল মোল্লা মেহেন্দী হাসান, নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরোজপুর মোবা:০১৭১৭৬৯৬৬১৬ email:xen.perojpur@gmail.com জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩৩৫৮.৮০ ৩৩৫৮.৮০ ০.০০ ০.০০	১১১৯.০৫ ১১১৯.০৫ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ ০.০০ ০.০০	৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১১১৯.০৫ ১১১৯.০৫ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৭ ৭ ১ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.০০ কিঃমিঃ, নদী পুনঃখনন- ১৩.৩০০ কিঃমিঃ জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.০০ কিঃমিঃ (আং-৩২%), নদী পুনঃখনন- ১৩.৩০০ কিঃমিঃ (আং-৫০%) ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.০০ কিঃমিঃ (আং-৩২-১০০%), নদী পুনঃখনন- ১৩.৩০০ কিঃমিঃ (আং-৫০-১০০%) ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রজ্ঞাপিত আরডিপিপি উপর ০৪/০৩/২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পুনর্গঠিত আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে।
৭৩ ১৩৩ একনেক ০৩-০৪- ২০১৮	বরিশাল জেলার উপকূলীয় পোন্ডারসমূহে সেচ কাজের জন্য খাল পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: মজিবুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পটুয়াখালী মোবা:০১৭১৭৪১৬১৭২ email:se.patua.bwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৬/০৫/২০১০ জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৬১১৭.৯২ ৬১১৭.৯২ ০.০০ ০.০০	৩৬৯৩.৯৭ ৩৬৯৩.৯৭ ০.০০ ০.০০	২৪০০.০০ ২৪০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৪০০.০০ ২৪০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৯৯.৭৫ ৫৯৯.৭৫ ০.০০ ০.০০	৫৯৯.৭৫ ৫৯৯.৭৫ ০.০০ ০.০০	৫৫৫.৪৯ ৫৫৫.৪৯ ০.০০ ০.০০	৪২৪৯.৪৬ ৪২৪৯.৪৬ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১১ ১১ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ খাল পুনঃখনন ১৫৮ টি আংশিক (এক্সভেটর দ্বারা)- ২৭৯.৬৮ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন ১৫৮ টি আংশিক (শ্রমিকের দ্বারা) - ১১৯.৮৬ কিঃমিঃ, সুইস মোরামত ও রক্ষনাবেক্ষন (পূর্বে মোরামত)- ২৬ টি, সুইস মোরামত ও রক্ষনাবেক্ষন (যান্ত্রিক মোরামত) - ১৬টি জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ খাল পুনঃখনন- ২৫৯ কিঃ মিঃ, সুইস মোরামত ও রক্ষনাবেক্ষন ১৫ টি (আং) ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ খাল পুনঃখনন ১৪০.৫৪ কিঃমিঃ, সুইস মোরামত ২৬ টি (আং), যান্ত্রিক ১৬ টি ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
৭৪ ১২	ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোন্ডার নং-৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখ নভেম্বর, ২০১৬ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ বাবুল আখতার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবা:০১৭১৪৫২৯১৬ email:se.bhola@gmail.com জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫৫০৬৩.৯০ ৫৫০৬৩.৯০ ০.০০ ০.০০	৫২৩৪০.৫৬ ৫২৩৪০.৫৬ ০.০০ ০.০০	১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫২৩৪০.৫৬ ৫২৩৪০.৫৬ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	২৩ ২২ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ-৮.৯০৪ কিঃমিঃ ও বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ৯.৩৪৫ কিঃমিঃ (২২টি প্যাকেজ), চর ড্রেজিং- ০.৭৮১ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৯০৪ কিঃমিঃ (৯৯.৯২%), বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ৮.৮৯৫ কিঃমিঃ (৯৩.৬৯%) ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৯০৪ কিঃমিঃ (০.০৮%), বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ০.৪৫০ কিঃমিঃ (৬.৩১%) ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৯০৪ কিঃমিঃ (০.০৮%), বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ০.০১০ কিঃমিঃ (০.১০%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ড্রেজিং সংক্রান্ত ১টি প্যাকেজ বাপাউবো কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটির সুপারিশ মোতাবেক বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ৪.০০ কোটি টাকা অর্থমূল্যের কাজের বিল পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি বয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ ও বাজেট লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বন্ডে মন্ত্রণালয়ে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিষ্টি তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪								৫	৬	৭	৮	
৭৫ ১৩	মেঘনা নদীর ভাংগন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ বাবুল আখতার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবাইল:০১৭১১৪৫২৯১৬ email:se.bhola@gmail.com জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	৩৪৩৯০.৬২ ৩৪৩৯০.৬২ ০.০০ ০.০০	৩০৪৩৮.৪৭ ৩০৪৩৮.৪৭ ০.০০ ০.০০	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০৪৩৮.৪৭ ৩০৪৩৮.৪৭ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১৭ ১৭ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ৩.৯৫০ কিঃমিঃ (১৪টি প্যাকেজ), ঢাল সংরক্ষণসহ বাঁধ নির্মাণ কাজ- ২.০০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), ঢাল সংরক্ষণসহ বাঁধ মেরামত কাজ- ১.৫০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), অস্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ- ১.০০০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) ও চর ড্রেজিং- ৭.৪৬ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৯৫০ কিঃমিঃ (১০০%), অস্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ- ১.০০০ কিঃমিঃ (১০০%), ঢাল সংরক্ষণসহ বাঁধ নির্মাণ কাজ- ১.৭৬০ কিঃমিঃ (৮৮.০০%), ঢাল সংরক্ষণসহ বাঁধ মেরামত কাজ- ১.৪৪০ কিঃমিঃ (৯৬.০০%) ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ ঢাল সংরক্ষণসহ বাঁধ নির্মাণ কাজ- ০.২৪০ কিঃমিঃ (১২.০০%), ঢাল সংরক্ষণসহ বাঁধ মেরামত কাজ- ০.০৬০ কিঃমিঃ (৪.০৫%) ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ ঢাল সংরক্ষণসহ বাঁধ নির্মাণ কাজ- ০.০৬০ কিঃমিঃ (৪.৭২%), ঢাল সংরক্ষণসহ বাঁধ মেরামত কাজ- ০.০৬০ কিঃমিঃ (৩.৯৫%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ড্রেজিং সংক্রান্ত ১টি প্যাকেজ বাপাউবো কর্তৃক গঠিত কারিগরী কমিটির সুপারিশ মোতাবেক বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। কিছত অর্থ-বহুর সম্পাদিত ২.০০ কোটি টাকা অর্থমন্ত্রণালয়ের কাজের বিল পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি।
৭৬ ১৪	নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাংগন হতে ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলা সদর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ নুরুল ইসলাম সরকার, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল মোবাইল:০১৯১১১৩৬৩৫৭ email:ce.barisal@gmail.com জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	৬০৯৩৮.০৯ ৬০৯৩৮.০৯ ০.০০ ০.০০	৫১০০০.০০ ৫১০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৯০০.০০ ৯৯০০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৯০০.০০ ৯৯০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৪৭৫.০০ ২৪৭৫.০০ ০.০০ ০.০০	২৪৭৫.০০ ২৪৭৫.০০ ০.০০ ০.০০	২৪৭৫.০০ ২৪৭৫.০০ ০.০০ ০.০০	৫০৪৭৩.২৫ ৫০৪৭৩.২৫ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১৬ ১৫ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ৬.৫০ কিঃমিঃ (১৫টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ১.৫০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ৪.১৫০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ০.৬০০ (আং-৯২%), ১.৭৫০ কিঃমিঃ (আং-৫০%) ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ০.৬০০ কিঃমিঃ (আং-৯২-১০০%), ১.৭৫০ কিঃমিঃ (আং-৫০-১০০%) ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ০.৬০০ কিঃমিঃ (আং-৯২-৯৭%), ১.৭৫০ কিঃমিঃ (আং-৫০-৬৫%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ড্রেজিং সংক্রান্ত ১টি প্যাকেজ বাপাউবো কর্তৃক গঠিত কারিগরী কমিটির সুপারিশ মোতাবেক বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে।
৭৭ একনেক ১৭-১০- ২০১৭	মেঘনা নদীর ভাংগন হতে ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলাধীন লর্ড হার্ডিঞ্জ ও ধলিঘৌরনগর বাজার রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ বাবুল আখতার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবাইল:০১৭১১৪৫২৯১৬ email:se.bhola@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	৪৩২৫৫.৪২ ৪৩২৫৫.৪২ ০.০০ ০.০০	১২০০০.০০ ১২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫০০০.০০ ১৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫০০.০০ ৭৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫০০.০০ ৭৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫০০.০০ ৭৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৫০০.০০ ১৯৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১২ ১০ ১ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ-২.৭০০ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ-২.৮০০ কিঃমিঃ (১০টি প্যাকেজ), নদী খনন কাজ- ৭.০০০ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ- আইডব্লিউএম কর্তৃক ম্যাথমেটিকাল মডেল স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে।) জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ-২.৮০০ কিঃমিঃ (আংশিক - ৮১%), বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ-২.৭০০ কিঃমিঃ (আংশিক - ৭৬%) ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ-২.৮০০ কিঃমিঃ (আংশিকঃ ৮১-১০০%), বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ-২.৭০০ কিঃমিঃ (আংশিকঃ ৭৬-১০০%) এবং মেঘনা নদী ড্রেজিং কাজ- ৭.০০০ কিঃমিঃ (আংশিকঃ ৩০%) ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ-২.৮০০ কিঃমিঃ (আংশিকঃ ৮১-৮৫%), বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ-২.৭০০ কিঃমিঃ (আংশিকঃ ৭৬-৮৫%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ নদী ড্রেজিং কাজের ম্যাথমেটিকাল মডেল স্টাডির সুপারিশের আলোকে এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত এর প্রেক্ষিতে ৬টি প্যাকেজকে একীভূত করে বড় ২টি প্যাকেজের আওতায় দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
৭৮ একনেক ১৭-১০- ২০১৭	ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন তেতুলিয়া নদীর ভাংগন হতে বকসী লক্ষণাট হতে বাবুরহাট লক্ষণাট পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ও ড্রেজিং এবং কুকরী-মুকরী ধীপ বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালকঃ হাসান মাহমুদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, ভোলা পণ্ডে বিভাগ-২ মোবাইল:০১৭৪১২৭৩৭৯৫ email:xen.bhola2@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	৫২৩৩৬.১৫ ৫২৩৩৬.১৫ ০.০০ ০.০০	১৪৩৯২.০০ ১৪৩৯২.০০ ০.০০ ০.০০	১৫০০০.০০ ১৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫০০.০০ ৭৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫০০.০০ ৭৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫০০.০০ ৭৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	২১৮৯২.০০ ২১৮৯২.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১৪ ১১ ৩ ৩ ১	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ-৩.০০০ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ-৩.২০০ কিঃমিঃ (১১টি প্যাকেজ), নদী খনন কাজ-১০.৪০০ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ- আইডব্লিউএম কর্তৃক ম্যাথমেটিকাল মডেল স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে), পানি কাঠামো নির্মাণ- ৭টি এবং সেচ অবকাঠামো নির্মাণ- ৬টি (১টি প্যাকেজ যা গ্রাঙ্কলন অনুমোদন হয়েছে এবং শীঘ্রই দরপত্র আহবান করা হবে)। জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ-৩.০০০ কিঃমিঃ (আংশিকঃ ৮০%), নদী তীর সংরক্ষণ ৩.২০০ কিঃমিঃ (আংশিকঃ ৮৮%)। ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ-৩.০০০ কিঃমিঃ (আংশিকঃ ৮০-১০০%), নদী তীর সংরক্ষণ ৩.২০০ কিঃমিঃ (আংশিকঃ ৮৮-১০০%) এবং মেঘনা নদী ড্রেজিং কাজ- ১০.৪০০ কিঃমিঃ (আংশিকঃ ২০%), পানি কাঠামো নির্মাণ- ৭টি (আংশিকঃ ৪২%) এবং সেচ অবকাঠামো নির্মাণ- ৬টি (আংশিকঃ ৪৫%) ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ-৩.০০০ কিঃমিঃ (আংশিকঃ ৮০-৮৭%), নদী তীর সংরক্ষণ ৩.২০০ কিঃমিঃ (আংশিকঃ ৮৮-৯৪%)। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ নদী ড্রেজিং কাজের ম্যাথমেটিকাল মডেল স্টাডির সুপারিশের আলোকে এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত এর প্রেক্ষিতে ৬টি প্যাকেজকে একীভূত করে বড় ২টি প্যাকেজের আওতায় দরপত্র আহবান করা হয়েছে। কুকরী-মুকরী ধীপের বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ১টি প্যাকেজে মোট ৭টি মুইস এবং ৬টি ইনলেট/আউটলেট নির্মাণ কাজ কে ৪টি লটে বিভক্ত করে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন বোর্ডে শ্রেণণ করা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে।
উপ-মোট : দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	৩৩৫৫২৩.১৩ ৩৩৫৫২৩.১৩ ০.০০ ০.০০	১৮০৩৫১.৭৮ ১৮০৩৫১.৭৮ ০.০০ ০.০০	৬৬৫০০.০০ ৬৬৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৩২০০.০০ ৫৩২০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫৯৯৯.৭৫ ২৫৯৯৯.৭৫ ০.০০ ০.০০	২৫৬২৪.৭৫ ২৫৬২৪.৭৫ ০.০০ ০.০০	২৫৩৫৩.৭৮ ২৫৩৫৩.৭৮ ০.০০ ০.০০	২০৫৭০৫.৫৬ ২০৫৭০৫.৫৬ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১৩৮ ১৩০ ৬ ৫ ১			বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য ৭৩.৭৫ কোটি টাকা।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি সময়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ ও বাজেট লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বকতে মন্ত্রণালয়ে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিঙ্কির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪								১৩	১৪	১৫		
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা															
৭৯ ১১	বাগেরহাট জেলার পোন্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখ: জুন, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আবুল হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা মোব: ০১৭১১২৬১১১৪ email:se.khulna.circle@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২০০৮ জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	২৫৬৯৭.৭৩ ২৫৬৯৭.৭৩ ০.০০ ০.০০	৪৮৩৪.৮৫ ৪৮৩৪.৮৫ ০.০০ ০.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৬০.০৬ ১৯৬০.০৬ ০.০০ ০.০০	১৯৬০.০৬ ১৯৬০.০৬ ০.০০ ০.০০	১৯৩৮.৫৩ ১৯৩৮.৫৩ ০.০০ ০.০০	৬৭৭৩.৩৫ ৬৭৭৩.৩৫ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম	২১ ২০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৪.০০ হে, চিত্রা নদী খনন- ৭.০০ কিঃমিঃ, মরা চিত্রা নদী খনন-১১.৯০ কিঃমিঃ, পুরাতন মধুমতি নদী খনন- ৯.৭০ কিঃমিঃ, হক চ্যানেল খনন- ১২.৫০ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন খাল(৫৫টি) পুনঃখনন- ১৭২.৭৯ কিঃমিঃ, ভৈরব নদী ড্রেজিং (যাত্রাপুর) ১.০০ কিঃমিঃ (৬৩০৮৫ঘনমিঃ), ভৈরব নদী মেকানিক্যাল পুনঃখনন ১৭.৫০ কিঃমিঃ, প্রতিরক্ষা কাজ- ১.৯০ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন খুইস নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ- ৫টি, খুইস/রেগুলেটর মেরামত- ২২টি। জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ চিত্রা নদী খনন- ৭.০০ কিঃমিঃ (৮০%), মরা চিত্রা নদী খনন-১১.৯০ কিঃমিঃ (৫৭%), পুরাতন মধুমতি নদী খনন- ৯.৭০ কিঃমিঃ (৪০%), হক চ্যানেল খনন- ১২.৫০ কিঃমিঃ (৫০%), নিষ্কাশন খাল(৫৫টি) পুনঃখনন- ১৭২.৭৯ কিঃমিঃ (৬০%), ভৈরব নদী ড্রেজিং (যাত্রাপুর) ১.০০ কিঃমিঃ (২০%), ভৈরব নদী মেকানিক্যাল পুনঃখনন ১৭.৫০ কিঃমিঃ (৮৬%), প্রতিরক্ষা কাজ- ১.৯০ কিঃমিঃ (৪৫%), নিষ্কাশন খুইস নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ- ৫টি (৩৫%), খুইস/রেগুলেটর মেরামত- ২২টি (৪০%)। ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ চিত্রা নদী খনন- ৭.০০ কিঃমিঃ (২০%), মরা চিত্রা নদী খনন-১১.৯০ কিঃমিঃ (৪০%), পুরাতন মধুমতি নদী খনন- ৯.৭০ কিঃমিঃ (৬০%), হক চ্যানেল খনন- ১২.৫০ কিঃমিঃ (৫০%), নিষ্কাশন খাল(৫৫টি) পুনঃখনন- ১৭২.৭৯ কিঃমিঃ (৪০%), ভৈরব নদী ড্রেজিং (যাত্রাপুর) ১.০০ কিঃমিঃ (৮০%), ভৈরব নদী মেকানিক্যাল পুনঃখনন ১৭.৫০ কিঃমিঃ (১৪%), প্রতিরক্ষা কাজ- ১.৯০ কিঃমিঃ (৫৫%), নিষ্কাশন খুইস নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ- ৫টি (৬৫%), খুইস/রেগুলেটর মেরামত- ২২টি (৬০%)। ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ চিত্রা নদী খনন- ৭.০০ কিঃমিঃ (২০%), মরা চিত্রা নদী খনন-১১.৯০ কিঃমিঃ (১৩%), পুরাতন মধুমতি নদী খনন- ৯.৭০ কিঃমিঃ (২৩%), হক চ্যানেল খনন- ১২.৫০ কিঃমিঃ (১৩%), নিষ্কাশন খাল(৫৫টি) পুনঃখনন- ১৭২.৭৯ কিঃমিঃ (১৫%), ভৈরব নদী ড্রেজিং (যাত্রাপুর) ১.০০ কিঃমিঃ (৮০%), ভৈরব নদী মেকানিক্যাল পুনঃখনন ১৭.৫০ কিঃমিঃ (১৪%), প্রতিরক্ষা কাজ- ১.৯০ কিঃমিঃ (৩০%), নিষ্কাশন খুইস নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ- ৫টি (২৮%), খুইস/রেগুলেটর মেরামত- ২২টি (৬০%)। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ২০.০০ কোটি টাকা অর্থমূল্যের কাজের বিল পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি।
৮০ ২০ একনেক ১০-০১- ২০১৭	বাগেরহাট জেলায় ৮৩টি নদী/খাল পুনঃখনন এবং মংলা-ঘণিয়াখালী চ্যানেলের ন্যাবতা বৃদ্ধি প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (ডিসেম্বর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখ: মার্চ, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আবুল হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা মোব: ০১৭১১২৬১১১৪ email:se.khulna.circle@gmail.com ডিপিএম- নৌ কল্যাণ ফাউন্ডেশন ট্রেডিং কোঃ লিঃ জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	৭০৬৪০.৪২ ৭০৬৪০.৪২ ০.০০ ০.০০	৫৬৮৩.১২ ৫৬৮৩.১২ ০.০০ ০.০০	৮০০০.০০ ৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৬৮৩.১২ ৭৬৮৩.১২ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম	৩৭ ৩৪	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৬৫৪.৭৯ হে, ৮৩ টি নদী/খাল ড্রেজিং/পুনঃখনন-৩০৯.৬৮ কিঃমিঃ,মাইনট্যাসে ড্রেজিং/পুনঃখনন-৩০৯.৬৮ কিঃমিঃ, টিআরএম এর জন্য পেরিফেরিয়াল বাধ -১৬.৫০০ কিঃমিঃ, বৈদ্যুতিক ব্রীজ নির্মাণ-২টি, আউটলেট নির্মাণ-৪ টি ও বনায়ন-১৬.০০ কিঃমিঃ। জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ডিপিএমঃ ৩৩টি খাল- ৮৬.৮৭৫ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১৩টি খাল- ৭১.৫৯৮ কিঃমিঃ (আং), গুটিএমঃ ২৬টি প্যাকেজ - ৫৮.২৯৫ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১০টি প্যাকেজ- ২১.৪৮০ কিঃমিঃ (আং) ও বনায়ন-৪.০০ কিঃমিঃ। ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ ডিপিএমঃ ১৩টি খাল- ৭১.৫৯৮ কিঃমিঃ (আং), গুটিএমঃ ১০টি প্যাকেজ- ৪৭.৭৯০ কিঃমিঃ (আং) ও বনায়ন-১২.০০ কিঃমিঃ। ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ ডিপিএমঃ ০৩টি খাল- ৭১.৬৮০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) ১০ টি খাল- ৬৪.৪৩৮ কিঃমিঃ (আং), গুটিএমঃ ৩টি প্যাকেজ - ৯.০১০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১০টি প্যাকেজ- ৩৮.৭৮০ কিঃমিঃ (আং)। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ৪৬টি নদী/খাল পুনঃখনন কাজ নৌ কল্যাণ ফাউন্ডেশন ট্রেডিং কোঃ লিঃ এর মাধ্যমে বাস্তবায়নধীন এবং অবশিষ্ট খালসমূহ OTM পদ্ধতিতে ঠিকাদার নিয়োগ করে খনন কাজ বাস্তবায়নধীন রয়েছে। BIWTA কর্তৃক প্রণীত নকসার আলোকে ডিপিপিটি প্রণয়ন করা হয়। সেই আলোকে ডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্য ৭০৬৪০.৪২ লক্ষ টাকা। কিন্তু মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়নকালে বাপাউনো প্রণীত নকশা ও জরিপের আলোকে কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এতে প্রস্তাবিত আরডিপিপি মূল্য অনেক হ্রাস পেয়ে দাড়ায় মাত্র ২২৯০২.৫৯ লক্ষ টাকা। গোলা নদী-২ (ডিপিপি নং-৬৩) জয়বাংলা খাল-২ (ডিপিপি নং-৬৪) ও বিষ্ণু নদী (ডিপিপি নং-৪৮) ডিপিপিতে দুইবার উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া মাইঘরা নদী(ডিপিপি নং-৬৮) রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিকটবর্তী এবং নদীর প্রবাহ স্বাভাবিক থাকায় নদী খননের প্রয়োজন সেই মর্মে কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। পরিবর্তিত নদী/খালের সংখ্যা ৭৯টি এবং প্যাকেজ সংখ্যা ৮২ টি।	
৮১ ৬৯ পরিঃ মন্ত্রী ০১-০৫- ২০১৯	বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলায় বাংলাদেশ সেনা কল্যাণ সংস্থার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান এলিফ্যান্ট ব্রাড সিমেন্ট ফ্যাক্টরী ও তৎসংশ্লিষ্ট এলাকা পত্তন নদীর নাম তীরের ভাঙ্গন থেকে রক্ষা প্রকল্প (মার্চ, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখ: জানুয়ারি, ২০২০ প্রকল্প পরিচালক: নাহিদ-উজ-জামান খান, নির্বাহী প্রকৌশলী, বাগেরহাট পত্তন বিভাগ মোব:০১৭১১২৬১১১৪ email:xen.bwdb.bagerhat@gmail.com ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	৯০৭.১৮ ৯০৭.১৮ ০.০০ ০.০০	৩০১.৭৫ ৩০১.৭৫ ০.০০ ০.০০	৮.৭০ ৮.৭০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০১.৭৫ ৩০১.৭৫ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম	১ ১	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ প্রতিরক্ষা কাজ- ০.২৫০ কিঃমিঃ। জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ প্রতিরক্ষা কাজ- ০.১৯৫ কিঃমিঃ (৫৫%)। ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ প্রতিরক্ষা কাজ- ০.১৯০ কিঃমিঃ (৪৫%)। ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ প্রতিরক্ষা কাজ- ১.৯০ কিঃমিঃ (২০%)। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলায় বাংলাদেশ সেনা কল্যাণ সংস্থার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান এলিফ্যান্ট ব্রাড সিমেন্ট ফ্যাক্টরী ও তৎসংশ্লিষ্ট এলাকা পত্তন নদীর বাম তীরে জেট ও এংকরিং এর কারণে ডাম্পিং ও প্রেসিং এ সমস্যা হচ্ছে। কারিগরি কমিটি কর্তৃক উক্ত সাইট পরিদর্শনের প্রেক্ষিতে নকশা সংশোধন করা হচ্ছে।	
৮২ ৫৮ পরিঃ মন্ত্রী ১৪-১০- ২০১৮	ভৈরব ও রূপসা নদীর ভাঙ্গন হতে খুলনা শহরের গুরুত্বপূর্ণ সরকারী স্থাপনাসমূহ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখ: এপ্রিল, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: পলাশ কুমার ব্যানার্জী, নির্বাহী প্রকৌশলী, খুলনা পত্তন বিভাগ-২ মোব:০১৬৭১৩৬৪৯৭৪ email:xenbwdbkhulna2@gmail.com জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	২৯৯৫.৫১ ২৯৯৫.৫১ ০.০০ ০.০০	২৫৮৬.৪৬ ২৫৮৬.৪৬ ০.০০ ০.০০	৫.৭০ ৫.৭০ ০.০০ ০.০০	৫.৭০ ৫.৭০ ০.০০ ০.০০	২৫.৯৩ ২৫.৯৩ ০.০০ ০.০০	২৫.৯৩ ২৫.৯৩ ০.০০ ০.০০	২৫.১২ ২৬১১.৫৮ ২৬১১.৫৮ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম	৫ ৫	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর প্রতিরক্ষা-১.০৭৮ কিঃমিঃ, নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ মেরামত-০.২১২ কিঃমিঃ জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ ১.০৭৮ কিঃমিঃ (৯০.২২%), নদী তীর সংরক্ষণ কাজ মেরামত ০.২১২ কিঃমিঃ (১০০%)। ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ ১.০৭৮ কিঃমিঃ (৯.৭৮%)। ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ ১.০৭৮ কিঃমিঃ (১%)। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটির অনুকূলে চার্জি অর্থবছরে ৫৭.০০ লক্ষ টাকা এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ৪০৮.০০ লক্ষ টাকা সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে প্রস্তাবনা শ্রেণি করা হয়েছে। মূলচুক্তি বহির্ভূত কাজসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রস্তাবিত ভেরিয়েশন প্রস্তাবসমূহ দ্রুত অনুমোদন হওয়া প্রয়োজন।	

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (বকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ ও বাজেট লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি			অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ করতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিংরি তম বুঝাবে)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪								৫	৬	৭		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৮৩	সাতক্ষীরা জেলার পোন্ডার নং-৩ এর নাংলা নামক স্থানে ইছামতি নদীর নামতীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	১৭০০.৭৯ ১৭০০.৭৯ ০.০০ ০.০০	১০৪৪.৫৪ ১০৪৪.৫৪ ০.০০ ০.০০	৫০.০০ ৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০.০০	২৪.৬০	০.০০	০.০০	১০৪৪.৫৪	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যদেশ	৩	মোয়াদ	✓	ত্রিপিপি কার্যক্রম নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ-০.৬৬০ কিঃমিঃ (ইছামতি নদীর বাম তীর) (৩টি প্যাকেজ)। জুন-২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ-০.৬৬০ কিঃমিঃ (ইছামতি নদীর বাম তীর) (৬৫.০০%)। ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রা নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ-০.৬৬০ কিঃমিঃ (ইছামতি নদীর বাম তীর) (৫৫.০০%)। ২০২০-২১ বাস্তবায়ন নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ-০.৬৬০ কিঃমিঃ (ইছামতি নদীর বাম তীর) (১০.০০%)।
৬২	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল খায়ের, নির্বাহী প্রকৌশলী, সাতক্ষীরা পত্তর বিভাগ-১ মোবাইল:০১৭১৩৪২৫৪৭৬ email:eesat1@yahoo.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	১৭০০.৭৯ ১৭০০.৭৯ ০.০০ ০.০০	১০৪৪.৫৪ ১০৪৪.৫৪ ০.০০ ০.০০	৫০.০০ ৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০.০০	২৪.৬০	০.০০	০.০০	১০৪৪.৫৪	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যদেশ	৩	মোয়াদ	✓	ত্রিপিপি কার্যক্রম নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ-০.৬৬০ কিঃমিঃ (ইছামতি নদীর বাম তীর) (৩টি প্যাকেজ)। জুন-২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ-০.৬৬০ কিঃমিঃ (ইছামতি নদীর বাম তীর) (৬৫.০০%)। ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রা নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ-০.৬৬০ কিঃমিঃ (ইছামতি নদীর বাম তীর) (৫৫.০০%)। ২০২০-২১ বাস্তবায়ন নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ-০.৬৬০ কিঃমিঃ (ইছামতি নদীর বাম তীর) (১০.০০%)।
২৯-০১-২০১৯	জন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	বাস্তবত % আর্থিক %	৬৫.০০ ৬১.৪১	৩৫.০০ ২.৯৪	জিওবি বরাদ্দের ১০০.০০%				১০.০০ ০.০০	৭৫.০০ ৬১.৪১			অর্থ ছাড় ২য়		২য়
৮৪	খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সুলিমপুর কোলাবাসস্থালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (০১-১০-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	৩০০১৩.২৯ ৩০০১৩.২৯ ০.০০ ০.০০	২৬৯১৩.৪৫ ২৬৯১৩.৪৫ ০.০০ ০.০০	৩১৪.০০ ৩১৪.০০ ০.০০ ০.০০	৩১৪.০০	১৪৮.২৫	০.০০	০.০০	২৬৯১৩.৪৫	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যদেশ	৪৫	মোয়াদ	✓	ত্রিপিপি কার্যক্রম জমি অধিগ্রহণ- ৪.১৮ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.০২৫ কিঃমিঃ (১৪টি প্যাকেজ), আঠোরোবাঁকী নদী খনন- ৪৯.২৫ কিঃমিঃ ও চিত্রা নদী খনন- ২৯.১৫ কিঃমিঃ (১৫টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল খনন- ১১৭.২৫ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ), পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ- ১৩.৩৬৫ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), পাইপ লুইস- ২টি (২টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৫টি (৪টি প্যাকেজ), বেইলি ব্রিজ- ২টি (২টি প্যাকেজ)।
১২০	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৪ প্রকল্প পরিচালক: সৈয়দ হাসান ইমাম পিইঞ্জ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোবাইল:০১৭২০০১৫০৬৪ email:se.jessore@gmail.com প্রকল্প এলাকাঃ খুলনা, নড়াইল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৫-০৩-২০১১ ডিপিএম- বাংলাদেশ ডিজেল প্রায়ট (বিডিপি) লিড জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	৩০০১৩.২৯ ৩০০১৩.২৯ ০.০০ ০.০০	২৬৯১৩.৪৫ ২৬৯১৩.৪৫ ০.০০ ০.০০	৩১৪.০০ ৩১৪.০০ ০.০০ ০.০০	৩১৪.০০	১৪৮.২৫	০.০০	০.০০	২৬৯১৩.৪৫	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যদেশ	৪৫	মোয়াদ	✓	২য়
		বাস্তবত % আর্থিক %	৯৫.৫০ ৮৯.৬৭	৪.৫০ ১.০৫	জিওবি বরাদ্দের ১০০.০০%				২.০০ ০.০০	৯৭.৫০ ৮৯.৬৭			অর্থ ছাড় ২য়		২য়
৮৫	মধুমতি-নবগঙ্গা উপ-প্রকল্প পুনর্বাসন ও নবগঙ্গা নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং এর মাধ্যমে পুনরুজ্জীবন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	৩০৩৬০.৯৪ ৩০৩৬০.৯৪ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭০০০.০০ ৭০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪০০.০০	৩৫০.০০	৩৫০.০০	৩৪০.০০	৩৪০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যদেশ	৪২	মোয়াদ	✓	ত্রিপিপি কার্যক্রম জমি অধিগ্রহণ- ১৪.১১ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫৯০ কিঃমিঃ (৮টি প্যাকেজ), নবগঙ্গা নদী পুনঃ খনন(এসক্যাডেটর দ্বারা) - ১৭.৫০০ কিঃমিঃ (৮টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং-২৩.০০০ কিঃমিঃ (নবগঙ্গা নদী- ২২.০০০ কিঃমিঃ, মধুমতি নদী (শিয়ারবর)- ১.০০০ কিঃমিঃ) (১টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ৪.৫০০ কিঃমিঃ (মধুমতি নদী (মল্লিকপুর)- ২.৫০০ কিঃমিঃ, মধুমতি নদী (ঘাষা)- ২.০০০ কিঃমিঃ) (১টি প্যাকেজ), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো (বিদ্যমান শুইস/রেগুলেটর মোরামত)-১১ টি, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো (শুইস নির্মাণ)-৩ টি, খাল পুনঃ খনন এসক্যাডেটর দ্বারা- ১৭টি (৭০.৩৯৫ কিঃমিঃ), খাল পুনঃ খনন ম্যানুয়ালি- ৫টি (৮.৯৯ কিঃমিঃ), পুনঃ খননকৃত খালের মাটি স্থর ড্রেজিং ও রাফ কম্পেকশন- ১১০৫৪৭০৯ বর্গমিঃ, খালের খননকৃত মাটিতে টার্মিং- ৪৪৭৯২৯ বর্গমিঃ, নবগঙ্গা নদীর খননকৃত মাটিতে স্থর ড্রেজিং ও রাফ কম্পেকশন- ৬২৬২৯০০ বর্গমিঃ, নবগঙ্গা নদীর খননকৃত মাটিতে টার্মিং- ১৭৩৯৫০ বর্গমিঃ, বিকল্প বাঁধ নির্মাণ (১৪৫০৬২.৫০ বর্গমিঃ)- ৫.৫০০ কিঃমিঃ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনরাকৃতিরকরণ (১৫৮২৫০ বর্গমিঃ)- ২০.০০০ কিঃমিঃ, কালাভট (৬টি)/ফুট ব্রিজ(২টি)-মোট ৮টি, নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবন কাম রেস্ট হাউজ (তিন তলা) নির্মাণ-১টি।
একদশ ২০-০৮-২০১৯	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মে, ২০২০ প্রকল্প পরিচালক: উজ্জ্বল কুমার সেন, নির্বাহী প্রকৌশলী, নড়াইল, মোবাইল: ০১৯১১৪৫৯৪৩২ email: xen_narail_wdb@yahoo.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	৩০৩৬০.৯৪ ৩০৩৬০.৯৪ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭০০০.০০ ৭০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪০০.০০	৩৫০.০০	৩৫০.০০	৩৪০.০০	৩৪০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যদেশ	৪২	মোয়াদ	✓	১ম
	২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	বাস্তবত % আর্থিক %	০.৮০ ০.০০	২৩.০৬ ২৩.০৬	জিওবি বরাদ্দের ২০.০০%				২.২০ ১.১২	৩.০০ ১.১২			অর্থ ছাড় ১ম		১ম
৮৬	ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	২৭২৮২.০০ ২৭২৮২.০০ ০.০০ ০.০০	১০১৩০.১২ ১০১৩০.১২ ০.০০ ০.০০	১৫০০০.০০ ১৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০১৩০.১২	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যদেশ	৪০	মোয়াদ	✓	ত্রিপিপি কার্যক্রম ভৈরব নদী খনন (কিঃমিঃ ০.০০ হতে কিঃমিঃ ৯২.০০ পর্যন্ত)- ৯২.০০ কিঃমিঃ (৩০টি প্যাকেজে), ভৈরব নদী ড্রেজিং (কিঃমিঃ ৯২.০০ হতে কিঃমিঃ ৯৬.০০ পর্যন্ত)- ৪.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজে), আদার ভৈরব নদী পুনঃখনন- ৩.৩০০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজে), দাইতলা খাল খনন- ২০.০০ কিঃমিঃ (৫টি প্যাকেজে), সংযোগ খাল খনন- ৪.৪৭৫ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজে), গ্যাকওয়ে নির্মাণ (১০.০০ কিঃমিঃ) (১টি প্যাকেজে)
১২৩	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৭ প্রকল্প পরিচালক: সৈয়দ হাসান ইমাম পিইঞ্জ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোবাইল:০১৭২০০১৫০৬৪ email:se.jessore@gmail.com প্রকল্প এলাকাঃ যশোর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৭-১২-২০১০	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	২৭২৮২.০০ ২৭২৮২.০০ ০.০০ ০.০০	১০১৩০.১২ ১০১৩০.১২ ০.০০ ০.০০	১৫০০০.০০ ১৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০১৩০.১২	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যদেশ	৪০	মোয়াদ	✓	২য়
		বাস্তবত % আর্থিক %	৬৮.০০ ৩৭.১৩	৩২.০০ ৫৪.৯৮	জিওবি বরাদ্দের ৪৩.৩৩%				২.০০ ০.০০	৭০.০০ ৩৭.১৩			অর্থ ছাড় ২য়		২য়
		বাস্তবত % আর্থিক %	৬৮.০০ ৩৭.১৩	৩২.০০ ৫৪.৯৮	৪৩.৩৩%				২.০০ ০.০০	৭০.০০ ৩৭.১৩			অর্থ ছাড় ২য়		২য়
		বাস্তবত % আর্থিক %	৬৮.০০ ৩৭.১৩	৩২.০০ ৫৪.৯৮	৪৩.৩৩%				২.০০ ০.০০	৭০.০০ ৩৭.১৩			অর্থ ছাড় ২য়		২য়

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ ও বাজব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাপিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেষণ বলতে মনোনায়ের শ্রেষণ এবং অর্থ ছাড় কিঙ্কির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪								৫	৬	৭	৮		৯
৮৭	যশোর জেলার মনিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলায়ীন আপার ভদ্রা নদী, হরির নদী, বুড়িভদ্রা নদী ও পার্শ্ববর্তী খালগুলির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (মার্চ, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ তাওহীদুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, যশোর মোব:০১৯১২৮২১২৮৪ email:xenjessorebwd@gmail.com জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৯৭৭.০০ ৪৯৭৭.০০ ০.০০ ০.০০	৩৩৭২.৬২ ৩৩৭২.৬২ ০.০০ ০.০০	১০৬৩.০০ ১০৬৩.০০ ০.০০ ০.০০	১০৬৩.০০	২৬৫.৭৫ ২৬৫.৭৫ ০.০০ ০.০০	২৬৫.৭৫ ২৬৫.৭৫ ০.০০ ০.০০	১৫৬.৬৫ ১৫৬.৬৫ ০.০০ ০.০০	৩৫২৯.২৭ ৩৫২৯.২৭ ০.০০ ০.০০	২০২০-২১ জুন্-স্বল্পের জন্ম	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যদেশ প্রদান	২৪ ২৩ ১ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেষণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেষণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী খনন ৪ আপারভদ্রা নদী পুনঃখনন-১৯.৪২৫ কিঃমিঃ, বুড়িভদ্রা নদী পুনঃখনন-১০.০০ কিঃমিঃ, হরির নদী পুনঃখনন-১৫.০০ কিঃমিঃ, খাল খনন- ৮টি(২০.০০ কিঃমিঃ), হুইস মেসামত-৯টি, ক্রোজার নির্মান-৩টি, ঘাট নির্মান-২টি, কালর্জাট নির্মান-২টি ও পাইপ আউটলেট নির্মান-৫টি। জুন-২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ হরির নদী পুনঃখনন-১৫.০০ কিঃমিঃ (১০০%), বুড়িভদ্রা নদী পুনঃখনন-১০.০০ কিঃমিঃ (৯৫%), আপার ভদ্রা নদী পুনঃখনন-১৯.৪২৫ কিঃ মিঃ (৭৩%), ক্রোজার নির্মান- ২টি, খাল পুনঃখনন- ২০.০০ কিঃমিঃ (৪৬%), হুইস মেসামত ৯টি(১০০%) ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ আপার ভদ্রা নদী পুনঃখনন-১৯.৪২৫ কিঃ মিঃ (২৭%), ক্রোজার নির্মান- ১টি, খাল পুনঃখনন- ২০.০০ কিঃমিঃ (৫৪%),পাইপ আউটলেট নির্মান(৫টি) ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ১ম সংশোধিত ডিপিপির ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সংশোধিত ডিপিপি দাখিল করা হবে।
উপ-মোট ৪ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৯৪৫৭৪.৮৬ ১৯৪৫৭৪.৮৬ ০.০০ ০.০০	৫৪৮৬৬.৯১ ৫৪৮৬৬.৯১ ০.০০ ০.০০	৩৫৫৭১.০০ ৩৫৫৭১.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৪৭১.০০	৫৭৭৪.৫৯ ৫৭৭৪.৫৯ ০.০০ ০.০০	৪৬০১.৭৪ ৪৬০১.৭৪ ০.০০ ০.০০	৪৪৬০.২৭ ৪৪৬০.২৭ ০.০০ ০.০০	৫৯৩২৭.১৮ ৫৯৩২৭.১৮ ০.০০ ০.০০	২০২০-২১ জুন্- বছরের জন্ম	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যদেশ প্রদান	২১৮ ১৭৮ ২৭ ১২ ১১ ১১		বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য ৩২.০০ কোটি টাকা।	
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ-২ (পশ্চিমাঞ্চল+দক্ষিণাঞ্চল+দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৯৩৪১৩৭.৮৫ ৯৩৪১৩৭.৮৫ ০.০০ ০.০০	৩২৫৩১৩.৯৪ ৩২৫৩১৩.৯৪ ০.০০ ০.০০	১৮১৬৯৯.০০ ১৮১৬৯৯.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৩৩৪৯.০০	৬৪৭৮০.৫৭ ৬৪৭৮০.৫৭ ০.০০ ০.০০	৫৩২৫৭.০৬ ৫৩২৫৭.০৬ ০.০০ ০.০০	৪৭০৯৬.৯৮ ৪৭০৯৬.৯৮ ০.০০ ০.০০	৩৭২৪১০.৯২ ৩৭২৪১০.৯২ ০.০০ ০.০০	২০২০-২১ জুন্- বছরের জন্ম	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যদেশ প্রদান	৫৪৯ ৪৪১ ৯২ ৩৪ ২৭ ২৪		বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য ১৪৩.২৫ কোটি টাকা।	

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ধর	জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ ও বাজেট লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (শেফালি বকতে মন্ত্রণালয়ে শেফালি এবং অর্থ ছাড় কিঙ্কির তম বুঝাবে)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্টি প্রকল্পসমূহ															
৮৮ ৪	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২১) প্রস্তাবিত সমাপ্তিকালঃ জুন, ২০২২ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৬ প্রকল্প পরিচালক: ড. মোঃ মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোবঃ:০১৭১১৫৬৬০৬০ email:pdpmuceip@gmail.com প্রকল্প এলাকাঃ বরগুনা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ	৩২৮০০০.০০ ০.০০ ৩২৮০০০.০০ ৩২৮০০০.০০	১৭৫১০৯.৮৩ ০.০০ ১৭৫১০৯.৮৩ ১৭৫১০৯.৮৩	২৫০০০.০০ ০.০০ ২৫০০০.০০ ২৫০০০.০০	০.০০	২৪৬০০.০০ ০.০০ ২৪৬০০.০০ ২৪৬০০.০০	২৪৬০০.০০ ০.০০ ২৪৬০০.০০ ২৪৬০০.০০	৮৬৫.২৭ ০.০০ ৮৬৫.২৭ ৮৬৫.২৭	১৭৫৯৭৫.১০ ০.০০ ১৭৫৯৭৫.১০ ১৭৫৯৭৫.১০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যবিশেষ	৩ ২	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৫৪৪.১৬ হেক্টর, বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ- ৬২৪.৮০ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন- ৪৮৫.২৯ কিঃমিঃ, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ- ১২৪টি, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো মেরামত- ১৪ টি, ফ্লাশিং ইনলেট নির্মাণ- ১৫৮টি, ফ্লাশিং ইনলেট মেরামত- ৫২ টি, বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা কাজ- ৫২.৯০ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ২২.০৫ কিঃমিঃ, ক্লোজার নির্মাণ- ৯ টি জুন, ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ- ২২৫.৫২৯ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৩৯.৭৮৭ কিঃমিঃ (আং), নদী তীর সংরক্ষণ ৮.১৭ কিঃমিঃ, বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা কাজ- ৯.৯৮৭ কিঃমিঃ, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ- ৪৮ টি (পূর্ণ), ১৭টি (আং), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো মেরামত- ৬ টি, ফ্লাশিং ইনলেট নির্মাণ- ৩৬ টি, , ফ্লাশিং ইনলেট মেরামত- ১৬টি (পূর্ণ), ১৯টি (আং), নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন ১১২.০ কিঃমিঃ, ক্লোজার নির্মাণ- ৬ টি ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ- ২৪.০০ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ ০.৬৫১ কিঃমিঃ, বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা কাজ- ৯.২১ কিঃমিঃ, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ- ১১ টি , পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো মেরামত- ২ টি, ফ্লাশিং ইনলেট নির্মাণ- ১৩ টি , ফ্লাশিং ইনলেট মেরামত: ২টি , নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন - ১০.৫ কিঃমিঃ । ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ- ১৪.০০ কিঃমিঃ (আংশিক) । বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্যাকেজ-২ এর ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব হওয়ায় কাজ বাস্তবায়নে বিঘ্ন ঘটছে। জুন, ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি সহ প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপির উপর পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পুনর্গঠিত আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন ।
৮৯ ১৮ যোগাযোগ সেক্টর একনেক ১৪-০২- ২০১৭	Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSR) Component-B : Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHISEWS) (১ম সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ মশিউর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মোবঃ:০১৭১১০৭৬০৫ email:pd.bwcrsp.shews@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ	৩৪০৬৫.০০ ২২০৪.০০ ৩১৮৬১.০০ ৩১৮৬১.০০	৫৬৫৩.৩২ ২৩৮.২৯ ৫৪১৫.০৩ ৫৪১৫.০৩	৬৬৫৮.০০ ১৬৫৮.০০ ৫০০০.০০ ৫০০০.০০	১৬৫৮.০০	৫১৩২.৫০ ১৩২.৫০ ৫০০০.০০ ৫০০০.০০	৬৫১.১১ ১৩২.৫০ ৫১৮.৬১ ৫১৮.৬১	৬০০.৮৯ ৮২.২৮ ৫১৮.৬১ ৫১৮.৬১	৬২৫৪.২১ ৩২০.৫৭ ৫৯৩৩.৬৪ ৫৯৩৩.৬৪	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যবিশেষ	৬৩ ৪৪	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ (ক) দেশব্যাপী ৩০৮ টি ম্যানুয়াল পানি সমতল পরিমাপক স্টেশনে টেলিমেট্রিং যন্ত্রপাতি স্থাপন (খ) ২৫৭ টি বৃষ্টিপাত পরিমাপক যন্ত্রের অটোমেশন (গ) পাউবো কর্তৃক পরিচালিত ০৩ টি আবহাওয়া স্টেশন আধুনিকায়ন (ঘ) ৯০৫ টি ভূগর্ভস্থ পানি সমতল স্টেশন অটোমেশন (ঙ) বিভিন্ন প্রকার হাইড্রোলজিক্যাল যন্ত্রপাতি ক্রয় (চ) ৪০ টি উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস স্টেশন স্থাপন (ছ) হাইড্রোলজিক্যাল যন্ত্রপাতিসমূহের পরিচালনা, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ আধুনিকায়ন (জ) বাপাউবোর আইসিটি সিস্টেম আপগ্রেডেশন (ঝ) পরামর্শক নিয়োগ (ঞ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ (ট) অফিস ফার্নিচার, অফিস সরঞ্জাম ও ভাড়া ০৮ টি গাড়ী সংগ্রহ । জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ১) হাইড্রোলজিক্যাল, মরফোলজিক্যাল যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয় সমাপ্ত । (২) পরামর্শক নিয়োগ সমাপ্ত । (৩) ভিসি সিস্টেম স্থাপন সম্পন্ন (৪) ১টি সার্ভে বোট সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে । (৫) ৬৯টি অবস্থানে গ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেলিং ওয়েল স্থাপন সমাপ্ত । (৬) জিআইএস এড ইমেজ প্রসেসিং সফটওয়্যার ক্রয় সমাপ্ত । (৭) ৪০টি মোটরসাইকেল ক্রয় এবং ভাড়া ০৬ টি গাড়ী সংগ্রহ সম্পন্ন । (৮) ৩০৮টি স্থানে বিএম পিলার স্থাপন সমাপ্ত । (৯) ৯০৫টি ভূগর্ভস্থ পানি স্টেশনে সার্ভে অব বাংলাদেশের বিএম পিলার হতে লেভেল স্থাপন সমাপ্ত । (১০) ডিভিশন লেভেল অফিস রিফারবিশমেন্ট এর কাজে ২০% অগ্রগতি । (১১) মনিটরিং ও মূল্যায়ন কনসালটেন্সি কাজ চলমান । (১২) হাইড্রোলজি ল্যাব নির্মাণের কাজে ৩৫% অগ্রগতি । (১৩) পারফরমেন্স অডিটিং ফর্ম নিয়োগ সম্পন্ন । (১৪) স্যাটেলাইট ইমেজ ক্রয় সমাপ্ত । ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ (১) ৯০৫টি ভূগর্ভস্থ পানি পরিমাপক স্টেশনের পরিমাপ ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়করণ (জি) প্যাকেজ) সম্পন্নকরণ । (২) জি ২ প্যাকেজের আওতায় ৩১৫টি পানি সমতল স্টেশন, ২৭২টি বারিপাত স্টেশন ও ৩টি আবহাওয়া স্টেশন অটোমেশন সম্পন্নকরণ । (৩) জি ৬ প্যাকেজের আওতায় ৪০টি উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস পরিমাপক স্টেশন স্থাপন । (৪) অফিস রিফারবিশমেন্ট (সদরদপ্তর ও ডিভিশন লেভেল) কাজ সম্পন্নকরণ । (৫) হাইড্রোলজি ল্যাব নির্মাণ সম্পন্নকরণ (৬) ৩০৮টি বিএম পিলারের সার্ভে অব বাংলাদেশ হতে লেভেল স্থাপন । (১০) EWS, Technical studies on mitigating trans-boundary disaster risks, Data Sharing Policy, CAP, Mobile Apps Services - Upgrading Web portal- develop supply & installation of Data sharing software কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য পরামর্শক নিয়োগিত করা । ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ (১) ৯০৫ টি ভূগর্ভস্থ পানি স্টেশন স্বয়ংক্রিয়করণ এর জন্য জি ১ প্যাকেজের যন্ত্রপাতি সরবরাহ চলমান । (২) জি ২ প্যাকেজের আওতায় ৩১৫টি পানি সমতল স্টেশন, ২৭২টি বারিপাত স্টেশন ও ৩টি আবহাওয়া স্টেশন অটোমেশন-এর দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে (৩) জি ৬ প্যাকেজের আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলে ৪০টি উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস পরিমাপক স্টেশন স্থাপন এর দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। (৪) ডিভিশন লেভেল অফিস রিফারবিশমেন্ট এর কাজে ৫২% অগ্রগতি হয়েছে, কাজ চলমান রয়েছে। (৫) সদরদপ্তর অফিস রিফারবিশমেন্ট এর কাজে ১৫% অগ্রগতি হয়েছে, কাজ চলমান রয়েছে। (৬) মনিটরিং ও মূল্যায়ন কনসালটেন্সি ফর্ম-এর মাধ্যমে Baseline User Satisfaction Survey কাজ চলমান রয়েছে। (৭) হাইড্রোলজি ল্যাব নির্মাণের কাজে ৬২% অগ্রগতি হয়েছে, কাজ চলমান । (৮) পারফরমেন্স অডিটিং-এর প্রথম ধাপের অডিট কার্যক্রম চলমান । (৯) ৩০৮টি বিএম পিলারের সার্ভে অব বাংলাদেশ হতে লেভেল স্থাপনের কাজে ৫০% অগ্রগতি হয়েছে। (১০) EWS, Technical studies on mitigating trans-boundary disaster risks, Data Sharing Policy, CAP, Mobile Apps Services - Upgrading Web portal, develop supply & installation of Data sharing software কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য পরামর্শক নিয়োগিত করার লক্ষ্যে ToR/Bidding Documents প্রণয়ন শেষ পর্যায় এবং অনাপত্তির লক্ষ্যে ToR বিস্তারিতক্রে প্রেরণ করা হয়েছে, বিস্তারিতক্রে অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে দরপত্র আহ্বান করা হবে । বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি সহ ডিপিপির ২য় সংশোধন প্রয়োজন ।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি খয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ ও বাজেট লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাপিত ছাড়যোগ্য জিওবি বরাদ্দের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বকতে মনোনয়নে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিষ্টি তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪								৫	৬	৭	৮	
৯০ ৬	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program দাতা সংস্থা: ADB (এপ্রিল, ২০১৪ হতে জুন, ২০২১) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প পরিচালক: রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোব:০১৭১১১১৫৯৯১৯ email:pdjmrmp@gmail.com প্রকল্প এলাকা: টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	৮৬৭৪৪.৪৪ ২৭৬৬৯.৫৯ ৫৯০৭৪.৮৫ ৫৭০৮২.৮৫	৭৯৬৪৭.৭৯ ২২৬৭৯.৫২ ৫৬৯৬৮.২৬ ৫৫২৬৮.২৬	৪৪০৬.০০ ৯১৩.০০ ৩৪৯৬.০০ ৩১৬৩.০০		৮৪০.৬৩ ৭৪.০০ ৭৬৬.৬৩ ৭৬৬.৬৩	৮৪০.৬৩ ৭৪.০০ ৭৬৬.৬৩ ৭৬৬.৬৩	১২.৮১ ২.৫৫ ১০.২৬ ১০.২৬	৭৯৬৬০.৫৯ ২২৬৮২.০৭ ৫৬৯৭৮.৫২ ৫৫২৭৮.৫২	২১	২৭	২৭	১৫	১৬ ডিসিপি কার্যক্রম: জমি অধিগ্রহণ-১৩৫.৯৭ হে., নদী তীর সংরক্ষণ-১৭.৮০ কি.মি. (কাজের ৫টি প্যাকেজ ও সরবরাহের ৩টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ২১.৩০ কি.মি. ও রেগুলেটর নির্মাণ- ৪টি (৫টি প্যাকেজ), এডাফ্টিং ওয়ার্ল্ড- (কাজের ১টি প্যাকেজ ও সরবরাহের ১টি প্যাকেজ), রিভার ট্রেনিং/ল্যান্ড রিকভারি পাইলটিং ওয়ার্ল্ড (২টি প্যাকেজ) ও মানিকগঞ্জে পরিদর্শন বাংলা নির্মাণ (১টি প্যাকেজ), সরবরাহ প্যাকেজ- ৫টি, সেবা প্যাকেজ- ৪টি। জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন: জমি অধিগ্রহণ- ১২২.২১ হে. দখলপ্রাপ্ত, ১৩.৭৬ হে. (আং-৯৮%) , নদী তীর সংরক্ষণ- ১৭.৮০ কি.মি. (১০০%-সম্পূর্ণ), বাঁধ নির্মাণ- ২১.৩০ কি.মি. (১০০%-সম্পূর্ণ), রেগুলেটর নির্মাণ-৪টি (১০০%-সম্পূর্ণ), মানিকগঞ্জে পরিদর্শন বাংলা নির্মাণ-১টি (১০০%-সম্পূর্ণ), এডাফ্টিং ওয়ার্ল্ড- (১০০.০০%-সম্পূর্ণ), রিভার ট্রেনিং/ ল্যান্ড রিকভারি পাইলটিং ওয়ার্ল্ড- ৪.৪. কি.মি.(পূর্ণ-১০০.০০%), সরবরাহ প্যাকেজ ৯টি (১০০% সম্পূর্ণ), সেবা প্যাকেজ ৩টি (১০০%-সম্পূর্ণ) এবং সেবা প্যাকেজ ১টি (আং-৯৮%)। ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রা: ১৩.৭৬ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ (আংশিক- ২%) সম্পন্নকরণ, BWDB ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (আংশিক-১৬.৫৬%), পি এম ও-পরিচালনা (আংশিক-১১.৬৯%), পি এম ইউ-পরিচালনা (আংশিক-২৩.১০%) এবং FRERMP-Project-২ প্রসেসিং ও প্রকল্প অনুমোদন (আংশিক-২%)। ২০২০-২১ বাস্তবায়ন: পি এম ও-পরিচালনা (আংশিক-৪.০০%), FRERMP-Project-২ প্রসেসিং ও প্রকল্প অনুমোদন (আংশিক-০.৮৫%) বাস্তবায়ন সমস্যা: প্রকল্পাধীন মোট প্রজ্ঞাপিত জমির পরিমাণ ১৩৫.৯৭ হে.; তন্মধ্যে ১২২.২১ হে: জমির জমির দখল পাওয়া গিয়েছে। অবশিষ্ট ১৩.৭৬ হে: জমির অনুকূলে চূড়ান্ত প্রাকল্পন পাওয়া গিয়েছে ও তহবিল স্থানান্তর করা হয়েছে। জমির দখল হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন।
৯১ ১১১	Irrigation Management Improvement Project (IMIP)- for Muhuri Irrigation Project (MIP) (২য় সংশোধিত) দাতা সংস্থা: ADB (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ রফিকুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোব:০১৭১১৮০১৪১৭ email:pd.imip.bwdb@gmail.com প্রকল্প এলাকা: ফেনী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	৫৮০১৪.০১ ১০৪৪.০০ ৪৭৬০০.০১ ৪১২৫৬.৮০	১৮৭৯১.৪০ ৩১২৫.৩৯ ১৫৬৬৬.০১ ১৩৪৩৬.৩২	১৩৮৯৭.০০ ২২৭১.০০ ১১৬৬৬.০০ ১১২১৩.০০		৯৯৭.১১ ৫৬৭.৭৫ ৪২৯.৩৬ ৩৫৭.৮৭	৯৯৭.১১ ৫৬৭.৭৫ ৪২৯.৩৬ ৩৫৭.৮৭	৫৬৫.৯১ ১৩৬.৫৫ ১৬০৯৫.৩৭ ১৩৭৯৪.১৯	১৯৩৫৭.৩১ ৩২৬১.৯৪	২১	৯	৯	১৫	১৬ ডিসিপি কার্যক্রম: বাঁধ পুনর্বাসন-১৭.৭৫ কিঃমিঃ, সেচ খাল পুনঃখনন ৪০৫কিঃমিঃ (২ টি প্যাকেজ), সেচের পানি সরবরাহের জন্য ডু-গর্ভস্থ পাইপ লাইন স্থাপন- ৮৫০ কিঃমিঃ (৪ টি প্যাকেজ), পাম্প সমূহের বিদ্যুতায়নকরণ ও স্মার্ট কার্ড এর মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান- ৮৯০টি পাম্প (১ টি প্যাকেজ), টুইস নির্মাণ ও খাল রেফারেন্স সেকশন(৯৪টি) - ২টি, টুইস মেরামত ও খাল রেফারেন্স সেকশন(৮০টি)- ৪ টি ও পানিধারণক/সেচ কাঠামো নির্মাণ ও খাল রেফারেন্স সেকশন(১৬৮টি)- ৪টি, পানিধারণক/সেচ কাঠামো মেরামত ও খাল রেফারেন্স সেকশন(৫৮টি)- ৩টি ও বাপাউবো ভবন মেরামত- ১ টি (১ টি প্যাকেজ)। জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন: বাঁধ পুনর্বাসন-১৭.৭৫ কিঃমিঃ, সেচ খাল পুনঃখনন- ৩৭৩ কিঃমিঃ, টুইস নির্মাণ/ মেরামত ও পানিধারণক/সেচ কাঠামো নির্মাণ- ১৩ টি (১০০%), বাপাউবো ভবন মেরামত ১টি (১০০%), ফার্মার ক্যানেল সিস্টেম (৮৫০ টি ক্ষীম)- ৮১ টি ক্ষীম (৯৫%) ও ৭৬৯ টি ক্ষীম (১০%) ও ১ টি সাবস্টেশন নির্মাণ ও বিদ্যুতায়ন বিলিকরণ পদ্ধতি উন্নতকরণ (৫৭%) ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রা: ক) ফার্মার ক্যানেল সিস্টেম (৮৫০ টি ক্ষীম)- ৮১ টি ক্ষীম(৫%), ৭৬৯ টি ক্ষীম (২৫%) ও খ)১ টি সাবস্টেশন নির্মাণ ও বিদ্যুতায়ন বিলিকরণ পদ্ধতি উন্নতকরণ(৩০%)। ২০২০-২১ বাস্তবায়ন: ফার্মার ক্যানেল সিস্টেম (৮৫০ টি ক্ষীম)- ৮১ টি ক্ষীম(১.৫%), ৭৬৯ টি ক্ষীম (২.০%) বাস্তবায়ন সমস্যা:
৯২ ১২২	South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Project (Phase-2) দাতা সংস্থা: ADB (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আনিসুল ইসলাম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোব:০১৭১৩২৯৯৯৭১৭ email:anis.bwdb@gmail.com প্রকল্প এলাকা: ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাগুরা, নড়াইল	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	৪৮২১০.০০ ৭৮৫৮.০০ ৪০৩৫২.০০ ৩৫৫২০.০০	২০৪৭৯.৯২ ৪২২৫.৯২ ১৬২৬৭.০০ ১৪৭৫৮.৮২	৭৫৫০.০০ ১১৭৬.০০ ৬৩৭৪.০০ ৬১৭৪.০০		১৩৯৫.৬৬ ২৯৪.০০ ১১০১.৬৬ ১০০০.০০	১৩৯৫.৬৬ ২৯৪.০০ ১১০১.৬৬ ১০০০.০০	১১৪৬.০৮ ১৮২.২৫ ৯৬৩.৮৩ ৮৬২.১৭	২১৬২৬.০০ ৪৩৯৫.১৭ ১৭২৩০.৮৩ ১৫৬২০.৯৯	২১	১১	৮	২১	১৭ ডিসিপি কার্যক্রম: বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২৮.২১০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), রিটার্ড বাঁধ নির্মাণ-২.২৪২ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৩৪৪.৫০ কিঃমিঃ (৩৬টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মেরামত-৩৭টি (১৩টি প্যাকেজ), রেগুলেটর নির্মাণ- ৭টি (৭টি প্যাকেজ), রেগুলেটরের গেইট নির্মাণ ও সংস্থাপন- ৪৪টি (৯টি প্যাকেজ), সেচ ইনলেট/আউটলেট মেরামত-২২টি (৩টি প্যাকেজ), সেচ ইনলেট/আউটলেট নির্মাণ-১৩টি (৩টি প্যাকেজ), চেক ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ-৬টি (৬টি প্যাকেজ), ফুট ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ-৭টি (৭টি প্যাকেজ), WMO অফিস বিল্ডিং নির্মাণ-২৩টি (৯টি প্যাকেজ), আর্সেনিক ফ্রি টিউব ওয়েল নির্মাণ-৭৮টি (৮টি প্যাকেজ), তীর সংরক্ষণ কাজ-১.০০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), PMO অফিস বিল্ডিং নির্মাণ-১টি (১টি প্যাকেজ), IB বিল্ডিং নির্মাণ-১টি(১টি প্যাকেজ), রাস্তা উন্নয়ন-১৫.৭০৭ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), ভূমি অধিগ্রহণ- ৩.৩৬১হে.; WMG গঠন- ২৭৪টি, WMA গঠন- ২৩টি। জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন: বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২৩.৫০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), রিটার্ড বাঁধ নির্মাণ-২.২৪২ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ২৫২.৫২ কিঃমিঃ (৩৪টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মেরামত-১৬টি (আং, ৫টি প্যাকেজ), রেগুলেটর নির্মাণ- ৭টি (আং, ৭টি প্যাকেজ), রেগুলেটরের গেইট নির্মাণ ও সংস্থাপন- ৪৪টি (৯টি প্যাকেজ), সেচ ইনলেট/আউটলেট মেরামত-৪টি (আং, ১টি প্যাকেজ), চেক ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ-১টি (আং, ১টি প্যাকেজ), ফুট ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ-৭টি (আং, ১টি প্যাকেজ), WMO অফিস বিল্ডিং নির্মাণ-১৬টি (৭টি প্যাকেজ), আর্সেনিক ফ্রি টিউব ওয়েল নির্মাণ-২৫টি (৩টি প্যাকেজ), তীর সংরক্ষণ কাজ-১.০০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), PMO অফিস বিল্ডিং নির্মাণ-১টি (১টি প্যাকেজ), IB বিল্ডিং নির্মাণ-১টি (আং, ১টি প্যাকেজ), রাস্তা উন্নয়ন- ১৫.৭০৭ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), ভূমি অধিগ্রহণ- ৩.৩৬১হে.; WMG গঠন- ২০৮টি, WMA গঠন- ১৩টি। ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রা: বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১.৭১ কিঃমিঃ (আং, ১টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ২৭.০ কিঃমিঃ (LCS), রেগুলেটর মেরামত-১৫টি (৬টি প্যাকেজ), রেগুলেটর নির্মাণ- ৭টি (আং, ৭টি প্যাকেজ), রেগুলেটরের গেইট নির্মাণ ও সংস্থাপন- ২টি (আং, ২টি প্যাকেজ), সেচ ইনলেট/আউটলেট মেরামত-১৮টি (৩টি প্যাকেজ), সেচ ইনলেট/আউটলেট নির্মাণ-১৩টি (৩টি প্যাকেজ), চেক ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ-৬টি (আং, ৪টি প্যাকেজ), ফুট ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ-৩টি (আং, ৩টি প্যাকেজ), WMO অফিস বিল্ডিং নির্মাণ-৭টি (৭টি প্যাকেজ), আর্সেনিক ফ্রি টিউব ওয়েল নির্মাণ-৩০টি (৩টি প্যাকেজ), IB বিল্ডিং নির্মাণ-১টি(আং, ১টি প্যাকেজ), রাস্তা উন্নয়ন-১৫.৭০৭ কিঃমিঃ (আং, ৩টি প্যাকেজ), WMG গঠন- ৬৫টি, WMA গঠন- ১০টি। ২০২০-২১ বাস্তবায়ন: বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্য:

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ ও বাজেট লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি কতে মন্ত্রণালয়ে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিষ্টি তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪								৫	৬	৭	৮	
৯৩	ব্র-গোবিন্দ প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট) (১ম সংশোধিত) নাতা সংস্থাঃ GoN (০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মে, ২০১৪ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আমিনুল হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পরিকল্পনা-৩ মোবাইল:০১৫৫২৩৬০৩৪০ email:dp3.bwdb@gmail.com প্রকল্প এলাকাঃ সাতক্ষীরা, খুলনা, পটুয়াখালী, বরগুনা	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৬৬৩০৭.৯৫ ১০১৫২.৮৪ ৫৩১৫৫.১১ ২৩৪২.৩৩	৫৩২২৮.২০ ৭৪৪৯.৪৮ ৪৫৭৭৮.৭২ ১৭৬৩১.৮৭	৭১৮৯.০০ ২৫৫০.০০ ৪৩৩৯.০০ ৩০৫৯.০০	২৫৫০.০০	১৭৮০.২৯ ৫০৯.৮০ ১২৭০.৪৯ ৫৬২.২৬	১৭৮০.২৯ ৫০৯.৮০ ১২৭০.৪৯ ৫৬২.২৬	১৪৪৯.৭৭ ১৭৯.২৮ ১২৭০.৪৯ ৫৬২.২৬	৫৪৬৭৭.৯৭ ৭৬২৮.৭৬ ৪৭০৪৯.২১ ১৮১৯৪.১৩	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	২৩৬ ২২৩ ৩ ৩ ২ ২	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ক) অকারণে মোগতঃ- পোকার নির্বাচন- ২২টি, WMG গঠন সংখ্যা- ৫১২টি, WMA গঠন সংখ্যা- ২৯টি, খ) কাঠামোগতঃ- বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৩৩০কিমি, খাল পুনঃখনন- ৫৪৫ কিমি, রেগুলেটর/হুইস মোরামত-১৮৬টি, রেগুলেটর/হুইস নির্মাণ- ৩১টি, আউটলেট নির্মাণ ১৭টি, ইনলেট/ আউটলেট পুনর্বাসন ২৩৫টি। ডিপিপিতে প্যাকেজ উল্লেখ নাই। জমি অধিগ্রহণ- ৩৪.৫০ হেক্ট ২০২০-২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ক) অকারণে মোগতঃ- পোকার নির্বাচন - ২২টি, WMG গঠন - ৫১৪টি, WMG রেজিস্ট্রেশন- ৫০৯টি, WMA গঠন - ৩৩৬টি, WMA রেজিস্ট্রেশন- ৩৬টি, খ) কাঠামোগতঃ- বাঁধ মোরামত- ৩২৫কিমি, বিকল্প বাঁধ নির্মাণ - ৭ কিমি, খাল পুনঃখনন-৪২০ কিমি, রেগুলেটর/নিষ্কাশন হুইস নির্মাণ -১৯টি(পূর্ণ) ১০টি (আংশিক), ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ- ১০টি(পূর্ণ) ৭টি (আংশিক), সেচ ইনলেট নির্মাণ - ২টি, রেগুলেটর/হুইস মোরামত - ১৮১টি, আউটলেট/সেচ ইনলেট মোরামত ১৯১টি। ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ খাল পুনঃখনন-৮৫ কিমি, রেগুলেটর ও আউটলেট নির্মাণ- ১২টি, রেগুলেটর, ইনলেট ও আউটলেট মোরামত- ৫২টি ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ খুলনা পওর বিভাগ-১ এর আওতায় জমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসন দপ্তর হতে প্রাপ্তন না পাওয়া কয়েকটি অবকাঠামো বাস্তবায়ন বিলম্বিত হচ্ছে। প্রকল্পটির আন্তঃসংস্থ ব্যয় সমন্বয় করা হয়েছে। ১১.০০ কোটি টাকার বিলা পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে। ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৯৪	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part) (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) নাতা সংস্থাঃ JICA (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৭ প্রকল্প পরিচালকঃ এ কে এম শামসুল আলম, প্রধান প্রকৌশলী মোবাইল:০১৭১১৬১৮৭০৭ email:shamsullm1962@gmail.com প্রকল্প এলাকাঃ কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৯৭৮৬৫.০০ ৩৮৪১৮.৯০ ৫৯৪৪৬.১০ ৫১৫৪৪.৭০	৫৯২৭১.২৭ ২৪২৩৫.২০ ৩৫০৩৬.০৭ ২৯৪১৮.০৬	৮৫৫৮.০০ ২০০০.০০ ৬৫৫৮.০০ ৬০০০.০০	২০০০.০০	১২৭৮.৭৩ ১২৭৮.৭৩ ২৭৮.৭৩ ৪১.০৯	১২৭৮.৭৩ ১২৭৮.৭৩ ২৭৮.৭৩ ৪১.০৯	৪৬৫.৫০ ২৪৪২১.৯৭ ৩৫০১৪.৮০ ২৯৪১৪.৫০	৫৯৭৩৬.৭৭ ২৪৪২১.৯৭ ৩৫০১৪.৮০ ২৯৪১৪.৫০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৫৪ ৪৭ ৫ ৫ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৪৭০.০০ হেক্ট, রেগুলেটরের গেট পরিবর্তন (পুনর্বাসন হাওর)-১০৪টি, ইরিগেশন ইনলেট নির্মাণ (নতুন হাওর)-১৩১.০০টি, নতুন রেগুলেটর/কজগেট/ব্রিজ/পাইপ লাইন স্থাপন (নতুন হাওর)- ১৩৭টি, রেগুলেটর/কজগেট পুনঃস্থাপন (পুনর্বাসন হাওর)- ৭টি, খাল পুনঃখনন (নতুন হাওর)- ৩১৮.২০ কিমি, খাল পুনঃখনন (পুনঃবাসন হাওর)- ১৪৩.০০ কিমি, পূর্ণ উচ্চতার বাঁধ পুনঃবাসন (পুনর্বাসন হাওর)- ৮৪.৩১ কিমি, ডুবন্ত বাঁধ পুনঃবাসন (পুনর্বাসন হাওর)- ৮৭.০৩ কিমি, ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ (নতুন হাওর)- ২৬৩.২৪ কিমি, রেগুলেটর পুনর্বাসন (নতুন হাওর)- ৮টি, ডাব্রিউএমজি অফিস- ৬০টি, পানি ব্যবস্থাপনা দপ্তর গঠন-৩৮০ টি, রেজিস্ট্রেশন-৩৮০ টি দলের, স্থানীয় প্রশিক্ষণ (LT), এপিএসএস (APSS) এবং এসআইজিএস (SIGS) খাতে সর্বমোট সুফলভোগী লক্ষ্যমাত্রা ৯৮,৭৪০ জন। জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণঃ হবিগঞ্জ জেলায়- ৪৪.০২ হেক্ট (পূর্ণ), কিশোরগঞ্জ জেলায় ১৮৫.১৪ হেক্ট (পূর্ণ), ৮৮.৮৫ হেক্ট (প্রক্রিয়াধীন), সুনামগঞ্জ জেলায় ১০৫.৫৫ হেক্ট (প্রক্রিয়াধীন), নেত্রকোনা জেলায় ৪.৯৪ হেক্ট (প্রক্রিয়াধীন), রেগুলেটরের গেট মোরামত/পরিবর্তন-৪৩ টি (পূর্ণ), নতুন রেগুলেটর/কজগেট/ব্রিজ/পাইপ লাইন স্থাপন (নতুন হাওর)- ৫০টি (পূর্ণ) এবং ৩০ টি (আংশিক), খাল পুনঃখনন (নতুন হাওর)-১৮৭.০০ কিমি (পূর্ণ) এবং ৭৩.০০কিমি কিমি (আংশিক), ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ (নতুন হাওর)- ১৫৬.০০ কিমি (পূর্ণ) এবং ৫৪.০০কিমি কিমি (আংশিক), ইরিগেশন ইনলেট-৪৩ টি (পূর্ণ) এবং ১৭টি (আংশিক), রেগুলেটর পুনর্বাসন-১টি (পূর্ণ), ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ (পূর্ববাসন হাওর)-৫১.০০কিমি কিমি (পূর্ণ) এবং ৪.০০ কিমি কিমি (আংশিক), ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ (পূর্ণ উচ্চতা) (পূর্ববাসন হাওর)-৫৩.০০কিমি কিমি (পূর্ণ) এবং ১২.০০ কিমি কিমি (আংশিক), ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ (পূর্ণ উচ্চতা) (পূর্ববাসন হাওর)-৫৩.০০কিমি কিমি (পূর্ণ) এবং ১২.০০ কিমি কিমি (আংশিক), খাল পুনঃ খনন (পূর্ববাসন হাওর)-৬৫.০০কিমি কিমি (পূর্ণ) এবং ১৫.০০ কিমি কিমি (আংশিক), রেগুলেটর পুনঃস্থাপন (পুনর্বাসন হাওর)-১ টি (পূর্ণ) এবং ডাব্রিউএমজি অফিস বিল্ডিং-৪টি (পূর্ণ) এবং ৪টি (আংশিক), পানি ব্যবস্থাপনা দপ্তর গঠন- ২৭৬ টি, রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন-১৮৮ টি দল, এ পর্যন্ত গঠিত ২৭৬ টি পানি ব্যবস্থাপনা দলের মোট সদস্য ১,৪০,০৬৩ জন (মহিলা ৬৪,৫০৮ জন) পানি ব্যবস্থাপনা দলের নিজস্ব ব্যাংক এ্যাকাউন্ট সদস্যদের জমাকৃত সম্বল্যের পরিমাণ ৩.৫৩ কোটি টাকা। স্থানীয় প্রশিক্ষণ (LT), এপিএসএস (APSS) এবং এসআইজিএস (SIGS) খাতে সুফলভোগীর সংখ্যা ৬৯,৪৭২ জন। ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট ২৪টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্যমাত্রা হাতে নেয়া হয়েছে (কিশোরগঞ্জ জেলার-১০টি প্যাকেজ, হাবগঞ্জ জেলার-৫টি প্যাকেজ, নেত্রকোনা জেলার ৬টি প্যাকেজ এবং সুনামগঞ্জ জেলার ৩টি প্যাকেজ)। ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণঃ কিশোরগঞ্জ পানি উন্নয়ন বিভাগঃ মোট প্রস্তাবকৃত জমি ২৭৩.৯৯ হেক্টঃ নুল্লির হাওর, নওগাঁ হাওর, বড় হাওর ও নোয়াপাড়া হাওর : প্রধানমন্ত্রির দপ্তর হতে ৫২.৭৫ হেক্টঃ, ৯১.৮০ হেক্টঃ, ৪.১৫ হেক্টঃ ও ৩৬.৪৪ হেক্টঃ জমির চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেছে। নুল্লির হাওর এর জমি অধিগ্রহণের সকল অর্থ জেলা প্রশাসকের দপ্তরে শ্রেণণ করা হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে এ পর্যন্ত ১৮.৭৭ কোটি টাকা এবং নওগাঁ হাওরে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ৪.৬১ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। বাকী অর্থ প্রদান প্রক্রিয়াধীন আছে। চাতলা ৮.৩৪১০ হেক্টঃ, সুনাইর ১.৫১ হেক্টঃ এবং চাঁনপুর হাওর এর ১.০৮ হেক্টঃ জমির প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং চাঁনপুর হাওর এর ১.০৮ হেক্টঃ জমির চূড়ান্ত অনুমোদনের ভূমি মন্ত্রণালয় হতে প্রধানমন্ত্রির কার্যালয়ে শ্রেণণের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। দক্ষিণের হাওর, বাদলা হাওর এর (৩৫.৮৩+৪৩.৩২)= ৭৯.১৫ হেক্টঃ জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব জেলা প্রশাসকের দপ্তরে আছে যার উৎসঙ্গ সভা প্রক্রিয়াধীন আছে। হবিগঞ্জ পওর বিভাগঃ মকর হাওরে ৪৪.০২ হেক্টঃ জমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেছে। ২টি এল এ কেসের ১টিতে ৭ ধারা জারী এবং অপরটিতে ক্ষতিগ্রস্তদের পেমেট রেজিস্ট্রি প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন আছে। সুনামগঞ্জ পওর বিভাগঃ ধর্মপাশা রুই বিলা প্রকল্প এবং ডাকুয়া হাওর প্রকল্পে মোট (৬০.৫১+৪০.০৪)=১০০.৫৫ হেক্টঃ জমির প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে (এল এ কেস নং যথাক্রমে ০১/২০১৯-২০ এবং ০২/২০১৯-২০) নেত্রকোনা পওর বিভাগঃ গনেশ হাওর প্রকল্পে ৪.৯৪ হেক্টঃ জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব জেলা প্রশাসকের দপ্তরে শ্রেণণ করা হয়েছে। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান সমস্যা জমি অধিগ্রহণ। প্রকল্পের ২য় সংশোধনী জনা প্রণীত ডিপিপি পুনর্নির্মাণ কমিশনে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
উপ-মোট ৪ বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৭১৯২০৬.৪০ ৯৯৭১৭.৩৩ ৬১৪৪৮৯.০৭ ৫৬৮৬৮৮.২৮	৪১২১৮১.৭২ ৬১৯৪০.৮০ ৩৫০২৪০.৯২ ৩১১০৩৮.১৯	৭৩২৫৮.০০ ১০৫৬৮.০০ ৬২৬৬০.৯২ ৫৯৬০৯.০০	১০৫৬৮.০০	৩৬০২৪.৯২ ২৫৭৮.০৫ ২৮৯৬৫.৪৭ ৩২৩২৭.৮৫	৩৬০২৪.৯২ ২৫৭৮.০৫ ২৮৯৬৫.৪৭ ২৭৮৪৬.৪৬	৩৬০২৪.৯২ ২৫৭৮.০৫ ২৮৯৬৫.৪৭ ৩২৩২৭.৮৫	৫১০৬.২৩ ৭৬৯.৬৮ ৪৩৩৬.৫৫ ৩২১৭.৫৩	৪১৭২৮৭.৯৫ ৬২৭১০.৪৮ ৩৫৪৪৫৭.৪৭ ৩১৪২৫৫.৭২	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৫০৯ ৪৩৭ ৬০ ৪২ ১৯		বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য ১১.০০ কোটি টাকা।	

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ ও বাজেট লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাপিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বকতে মন্ত্রণালয়ে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিষ্টি তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪								৫	৬	৭	৮		৯
বিশেষ প্রকল্পসমূহ																
৯৫	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১/০৭/১০ - ৩১/১২/২০) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল ওয়াহাব, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা ড্রেজার্স মোবা:০১৫৫৬৩০৯৪১১ email:pd.pod.bwdb@gmail.com জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	১২৯২২৪.৩১ ১২৯২২৪.৩১ ০.০০ ০.০০	৬৯৮৭৬.২৬ ৬৯৮৭৬.২৬ ০.০০ ০.০০	২০৭০০.০০ ২০৭০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০	৫১৭৫.০০	০.০০	০.০০	৬৯৮৭৬.২৬ ৬৯৮৭৬.২৬	০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম	১২ ৮	মেমোদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ২১ টি ড্রেজার ক্রয়, ১২ টি ট্যাগবোট ক্রয়, ১৮টি এক্সকাভেটর ক্রয়, কটার সার্কুল ড্রেজিং এটাচমেন্ট সহ ৫টি এম্বিবিয়াস এক্সকাভেটর ক্রয়, ২টি ইসপেকশন বোট ক্রয়, ৫টি বার্জ, ৩টি ফর্ক লিফট, কম্পিউটার ও অফিস ইকুইপমেন্ট ক্রয়। জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ৫টি এক্সকাভেটর, ৩টি ট্যাগবোট ও ৯টি ড্রেজার সরবরাহ প্রাপ্ত। ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ প্রকল্পটির অনুকূলে ক্রমকৃত ৩টি ফর্কলিফট এবং অবশিষ্ট ১টি ২৬" ড্রেজারের টেস্ট ট্রায়াল সম্পাদন ও সরবরাহ গ্রহণ। ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটির বর্নিত ক্রয় বাদ রেখে প্রকল্পটি সমাপ্তির লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন ও পাসম এর নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পটির বিশেষ সংশোধিত ডিপিপি গত ১৮/০৫/২০২০ খ্রিঃ পাসম এ দাখিল করা হয়। এর উপর গত ২৯/০৬/২০২০ খ্রিঃ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার নির্দেশনা অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি দাখিল করা হয়েছে। পুনর্গঠিত বিশেষ সংশোধিত ডিপিপিটি গত ১০/০৮/২০২০ খ্রিঃ তারিখে পাসম কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। সভার নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পটির আওতায় সরবরাহকৃত ২৬" ড্রেজার সমূহের জন্য পাইপলাইন ও স্পেয়ার পার্টস দ্রুততম সময়ের মধ্যে সরবরাহ নেয়ার জন্য সরবরাহকারীদের পত্র প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ক্রমকৃত ৩টি ফর্কলিফট এর সংশোধনের জন্য বোর্ডের অনুমতি চাওয়া হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ক্রমকৃত অবশিষ্ট ১টি ২৬" ড্রেজারের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশসমূহ বাংলাদেশে পৌঁছেছে, যথাশীঘ্র সংযোজন পূর্বক টেস্ট ট্রায়াল এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৯৬	সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্প পরিচালক: নবকুমার চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা:০১৬৭০৫৯৯৩২০ email:pd.br.p2@yahoo.com প্রকল্প এলাকাঃ সিলেট, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, ফেনী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, পঞ্চগড় ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	৪৬৬৫৯.৪৪ ৪৬৬৫৯.৪৪ ০.০০ ০.০০	৫৪৩০.৮২ ৫৪৩০.৮২ ০.০০ ০.০০	১৮০০০.০০ ১৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫০০০.০০	৭৪৯৮.৮৯	৭৪৯৮.৮৯	৬৬০১.৮৩	১২০৩২.৬৫ ১২০৩২.৬৫	০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম	৩৩ ৩১	মেমোদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩৪.৩০৯ কিঃমিঃ (৭৮ টি স্থান)। ১টি স্থানের কাজ জনস্বার্থ বিবেচনায় অনুন্নয়ন খাত হতে সম্পাদন করায় প্রকল্পটির আওতায় ৭৭টি স্থানে ৩৪.০৯৭৫ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩৪.০৯৭৫ কিঃমিঃ (আংশিক, ২৭.৭০%) ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩৪.০৯৭৫ কিঃমিঃ (আংশিক- ৪০.০০%) ২০২০-২১ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩৪.০৯৭৫ কিঃমিঃ (আংশিক- ১.৯৫%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ (খুশিলা) ৪৫টি স্থানে কাজ বাস্তবায়ন করছে। অবশিষ্ট ৩২টি স্থানের কাজ গুটিএম দরপত্র পদ্ধতিতে ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গুটিএম এর ৩২টি প্যাকেজের মধ্যে ৩০টিতে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে, যার ৩০টিতে কাজ শুরু হয়েছে। আর বাকি ২টিতে কার্যাদেশ প্রদানের পূর্বে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন প্রয়োজন। তবে, ৪র্থ বার দরপত্র আহ্বান করা হলেও বাকি দুটি দরপত্রের মধ্যে ১টিতে কোন দরপত্র পাওয়া যায়নি। ০৬/০৯/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক, দরপত্রের উদ্ধৃত/সর্বনিম্ন দর অনুযায়ী সংশোধিত ডিপিপি পুনর্গঠন করে পুনরায় ডিপিইসি সভা আহ্বান করতে হবে। উল্লেখ্য যে, খুলনা শিপইয়ার্ডের সহিত বিদ্যমান চুক্তিতে ডিপিপি'র ৪৫টি প্যাকেজকে ১টি প্যাকেজ হিসেবে ধরা হয়েছে। ডিপিএম পদ্ধতিতে নিয়োজিত ঠিকাদারকে বার বার তাগাদা দেয়া সত্ত্বেও চলতি অবধিই এখনো কাজ শুরু করেনি।
৯৭	৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (নভেম্বর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১) প্রকল্প পরিচালক: রেজাউল মোস্তফা আশরাফুদ্দৌলা, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোবা:০১৭১৯৭১০৭৩ email:seffw.bwdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	২২৭১১৩.৬৭ ২২৭১১৩.৬৭ ০.০০ ০.০০	৬৮৮০০.১৫ ৬৮৮০০.১৫ ০.০০ ০.০০	৩৫০০০.০০ ৩৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৫০০০.০০	১৭৪৮৮.৪৭	১৭৪৮৮.৪৭	১২৩৩০.৯৯	৮১১৩১.১৪ ৮১১৩১.১৪	০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম	৬৩০ ৫৪২	মেমোদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ছোট নদী- ১০০টি, খাল- ৩৯৬টি, জলাশয়-১৫টি) - ৪৪৩৮.৫৭৮ কিঃমিঃ (১৫৫৩.৬৭ লক্ষ ঘনমিটার মাটি) এবং মোট প্যাকেজ সংখ্যা ৬৩০টি। জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ছোট নদী/খাল/জলাশয় পুনঃখনন ১৫৪৭ কিঃমিঃ (পূর্ণ) এবং ১৭৫৩ কিঃমিঃ (আংশিক)। ২০২০ - ২০২১ লক্ষ্যমাত্রাঃ ছোট নদী/খাল/জলাশয় পুনঃখনন ১৮০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ)। ২০২০-২০২১ বাস্তবায়নঃ ২২০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) ৩০০ কিঃ মিঃ (আংশিক) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ (১) ছোট নদী/খাল/জলাশয় সমূহ দীর্ঘদিন পুনঃখনন না করার ফলে অবৈধ দখলের কারণে অনেক স্থানে খনন কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। (২) হুকুম দখলকৃত জায়গা না থাকায় খননকৃত/উত্তোলিত মাটি (Spoil earth) রাখতে সমস্যা হচ্ছে। (৩) ছোট নদী/খালের পাড়ে অবৈধভাবে ঘরনবাড়ী, দোকানপাট নির্মাণ ও বৃক্ষরোপন করায় অনেক স্থানে কাজে সমস্যা হচ্ছে। (৪) সিএম মৌজা মাপ মোতাবেক নদী/খাল এর যায়গা উদ্ধার/অবৈধ দখল উচ্ছেদ পূর্বক পুনঃখনন কাজ নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করা সম্ভব হরছ না, সময় বর্ধিতকরণ প্রয়োজন হবে। মন্তব্যঃ (১) জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে সমস্যা নিরসনের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে। (২) Spoil earth management Plan এর ভিত্তিতেকাজ বাস্তবায়ন পূর্বক প্রতিটি Progressive bill এর সাথে Spoil earth management status প্রেরন করার জন্য মাঠ দপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে।
৯৮	Feasibility for re-excavation of small & medium khals-beels in the country (সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্প পরিচালক: রেজাউল মোস্তফা আশরাফুদ্দৌলা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা:০১৭১৯৭১০৭৩ email:pd.rskw64@bwdb.gov.bd জুন, ২০২০ তে সমাপ্ত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	৪৯৮.০০ ৪৯৮.০০ ০.০০ ০.০০	২৮৪.৭০ ২৮৪.৭০ ০.০০ ০.০০	২০.০০ ২০.০০ ০.০০ ০.০০	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৮৪.৭০ ২৮৪.৭০	০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম	০ ০	মেমোদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ দেশব্যাপী ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখননের জন্য জরিপ কাজ (৩৫০.০০ লক্ষ টাকা) ও সমীক্ষা সম্পাদন (১৪৩.৭২ লক্ষ টাকা) জুন, ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ (১) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Interim report দাখিল হয়েছে। (২) মাঠ পর্যায়ে জরিপ কাজ। বৈশিক মহামারী কোভিড-১৯ রোগের বাংলাদেশে প্রাদুর্ভাবের ফলে প্রকল্পের কাজ মারাত্মক বিঘ্নিত হয়। এমনতাবস্থায়, বায় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির মেয়াদ ৬ মাস বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হলে মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পটির আর্থ মেয়াদ বৃদ্ধি সম্বন্ধ নয় বলে জানিয়ে দেয়া হয়। এমনতাবস্থায়, সমীক্ষা কাজটি অসমাপ্ত রেখেই প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করতে হয়েছে। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
১৭-১০- ২০১৮	পাসম মন্ত্রী	১৭-১০- ২০১৮	১৭-১০- ২০১৮	১৭-১০- ২০১৮	১৭-১০- ২০১৮	১৭-১০- ২০১৮	১৭-১০- ২০১৮	১৭-১০- ২০১৮	১৭-১০- ২০১৮	১৭-১০- ২০১৮	১৭-১০- ২০১৮	১৭-১০- ২০১৮	১৭-১০- ২০১৮	১৭-১০- ২০১৮	১৭-১০- ২০১৮	১৭-১০- ২০১৮

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি বয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ ও বাজেট লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বন্ধে মন্ত্রণালয়ে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিষ্টি তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪								৫	৬	৭	৮	
৯৯	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ছোট আকারের জলখান ক্রয় প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আবুল কালাম আজাদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পিএডভিট মেকানিক্যাল সার্কেল মোবাইল:০১৭১১৪৭৮৬৯১ email:torulima@yahoo.com ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	৪৭৭৮.৮৭ ৪৭৭৮.৮৭ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৫০.০০ ১২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৬.২৫ ৬.২৫ ০.০০ ০.০০	৪.২১ ৪.২১ ০.০০ ০.০০	৪.২১ ৪.২১ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৫ ০ ২ ২ ২	মেসাদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমে মোট ৫টি প্যাকেজের সরবরাহ কাজ: ১.পরিদর্শন বোর্ড (৩৫০ হর্স পাওয়ার)- ২টি, ২.হাইস্পীড বোর্ড (১২০ হর্স পাওয়ার) (কোস্টাল)- ২টি, ৩. হাইস্পীড বোর্ড (৮০ হর্স পাওয়ার) (অভ্যন্তরীণ)- ১০টি, ৪. সার্ভে বোর্ড (৩৫০ হর্স পাওয়ার)- ২টি, ও ৫.হাইড্রোলজিক্যাল ইকুইপমেন্ট- থোক। জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নে নাই। ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রা পরিদর্শন বোর্ড (৩৫০ হর্স পাওয়ার)- ২টি, হাইস্পীড বোর্ড (১২০ হর্স পাওয়ার) (কোস্টাল)- ২টি, হাইস্পীড বোর্ড (৮০ হর্স পাওয়ার) (অভ্যন্তরীণ)- ১০টি, সার্ভে বোর্ড (৩৫০ হর্স পাওয়ার)- ২টি ২০২০-২১ বাস্তবায়ন: বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্য: ক) বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মাধ্যমে অর্পিত ক্রমকাজ হিসেবে প্রকল্পটির ৩টি প্যাকেজ বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্তবলে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিকট প্রস্তাব শ্রেণণ করা হলে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে সম্মতি সূচক জবাব প্রদান করলে বিগত ১৪-১০-২০২০ খ্রি: তারিখে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সঙ্গে পাসমতে কাজের মূল্য নির্ধারণ বিষয়ে একটি সভা এবং প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৩য় সভা যুগপৎভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ৩য় স্টিয়ারিং সভার সিদ্ধান্ত- (১) ৪টি বোর্ড একই ধরনের হবে, (২) ১টি বোর্ডে ১ সেট হাইড্রোলজিক্যাল যন্ত্রপাতি সংযোজন সহ (মাল্টিবীম ইকোসাউন্ডার সহ) ৪টি বোর্ডের মোট সরবরাহ মূল্য ৪১০০.১৭ লক্ষ টাকাতে সীমাবদ্ধ থাকবে, (৩) অতিসত্বর বোর্ড নির্মাণ কাজ গুরুত্বপূর্ণ Delegated কাজটির সমঝোতা-স্মারক স্বাক্ষর সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, (৪) প্রকল্পের বাস্তব-বায় ও বোর্ড তৈরীর প্রয়োজনীয় সময় প্রতিফলন করে অতি সত্বর ডিপিপি সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) ই-জিপি পদ্ধতিতে হাইস্পীড বোর্ড সরবরাহ কাজের ২টি ওটিএম প্যাকেজের কাজের চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। এ দুটি প্যাকেজের কাজ জুন, ২০২১ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে মর্মে ধারণা করা যায়। গ) প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ২য় সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাথে অর্পিত কাজের MOU স্বাক্ষরের পর এবং উন্মুক্ত দরপত্রের মূল্যের ভিত্তিতে প্রকৃত ব্যয় প্রতিফলন করে ডিপিপি দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংশোধন করতে হবে।
১০০	সাত্ব ও মাতামুহুরী নদীর বেসিন রেস্টোরেশনের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে মে, ২০২১) প্রকল্প পরিচালক: ড. শ্যামল চন্দ্র দাশ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পরিকল্পনা- ১ মোবাইল:০১৭৫৯৬৯৬৯৬৩৩৭৫ email:dplanning1@gmail.com ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	৪৯৫.০০ ৪৯৫.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৯৫.০০ ৪৯৫.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৪৭.৫০ ২৪৭.৫০ ০.০০ ০.০০	২৪৭.৫০ ২৪৭.৫০ ০.০০ ০.০০	১৪৩.৭৫ ১৪৩.৭৫ ০.০০ ০.০০	১৪৩.৭৫ ১৪৩.৭৫ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১ ১ ১ ০ ০	মেসাদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এর আলোকে সাত্ব ও মাতামুহুরী নদীর বেসিনভিত্তিক সমীক্ষা সম্পাদন। জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন: পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Interim Report দাখিল হয়েছে। ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রা: সমীক্ষা সম্পন্নকরণ। ২০২০-২১ বাস্তবায়ন: পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত Interim Report যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্য: প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মে, ২০২১ পর্যন্ত মেসাদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১০১	কর্ণফুলী নদীর অববাহিকা উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (হালদা নদী সহ) প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্প পরিচালক: ড. শ্যামল চন্দ্র দাশ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পরিকল্পনা- ১ মোবাইল:০১৭৫৯৬৯৬৩৩৭৫ email:dplanning1@gmail.com ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	৪৯৭.০০ ৪৯৭.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৯৭.০০ ৪৯৭.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৪৮.৫০ ২৪৮.৫০ ০.০০ ০.০০	২৪৮.৫০ ২৪৮.৫০ ০.০০ ০.০০	১৪৩.২১ ১৪৩.২১ ০.০০ ০.০০	১৪৩.২১ ১৪৩.২১ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১ ১ ১ ০ ০	মেসাদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এর আলোকে কর্ণফুলী ও হালদা নদীর বেসিনভিত্তিক সমীক্ষা সম্পাদন। জুন ২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন: পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Interim Report দাখিল হয়েছে। ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রা: সমীক্ষা সম্পন্নকরণ। ২০২০-২১ বাস্তবায়ন: পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত Interim Report যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্য: প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন, ২০২১ পর্যন্ত মেসাদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
উপ-মোটঃ বিশেষ প্রকল্পসমূহ (৩টি সমীক্ষা প্রকল্পসহ)		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	৪০৯২৬৬.২৯ ৪০৯২৬৬.২৯ ০.০০ ০.০০	১৪৪৩৯১.৯২ ১৪৪৩৯১.৯২ ০.০০ ০.০০	৭৭২১২.০০ ৭৭২১২.০০ ০.০০ ০.০০	৫৮৫১২.০০ ৫৮৫১২.০০ ০.০০ ০.০০	৩১৯০৮.৩৬ ৩১৯০৮.৩৬ ০.০০ ০.০০	২৫৪৮৯.৬১ ২৫৪৮৯.৬১ ০.০০ ০.০০	১৯২২৩.৯৯ ১৯২২৩.৯৯ ০.০০ ০.০০	১৬৩৬১৫.৯১ ১৬৩৬১৫.৯১ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রম প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৬৮২ ৫৮৩ ৯২ ৯ ২			
উপ-মোটঃ বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্টি, কারিগরী সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ	১১২৮৪৭২.৬৯ ৫০৮৯৮৩.৬২ ৬১৯৪৮৯.০৭ ৫৬৮৬৮৮.২৮	৫৫৬৫৭৩.৬৪ ২০৬৩৩২.৭২ ৩৫০২৪০.৯২ ৩১১০৩৮.১৯	১৫০৪৭০.০০ ৮৭৪৮০.০০ ৬২৬৯০.০০ ৫৯৬০৯.০০	৬৯৩৩২.২৮ ৩৮০৮০.০০ ৩৩৪৮৬.৮৭ ৩২৩২৭.৮৫	৫৭০৩৩.১৪ ৩৪৪৮৬.৪১ ২৮৯৬৫.৪৮ ২৭৮৪৬.৪৬	২৪৩৩০.২২ ১৯৯৯৩.৬৭ ৪৩৩৬.৫৫ ৩২১৭.৫৩	৫৮০৯০৩.৮৬ ২২৬৩২৬.৩৯ ৩৫৪৫৭৭.৪৭ ৩১৪২৫৫.৭২	১১৯১ ১০২০ ১৫২ ৯৬ ৩৭ ২১				বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য ১১.০০ কোটি টাকা।	

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি খয়		২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শেফালি বসতে মন্ত্রণালয়ে শেফালি এবং অর্থ ছাড় কিষ্টি তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪							৫	৬	৭	৮	
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এডিপিভুক্ত ১০১টি প্রকল্প সর্বমোট	মোট	৪২৮৬৮০৭.৭০	১৪৫২০৫৫.৭৬	৫৯২৯১৯.০০		২০৮৫৮৪.৫০	১৭২২৩৮.৫১	১১৬২৯৬.৭০	১৫৬৮৩৫২.৪৬	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	২৪৭৯	বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য ৫৫৬.৮৪ কোটি টাকা।	বাস্তব অগ্রগতি ১০.৭৩%	
	স্থানীয়	৩৬৬৭৩১৮.৬৩	১১০১৮১৪.৮৪	৫৩০২২৯.০০		৩৯৭৫৮৬.০০	১৭৫১৩৭.৬৩	১১১৯৬০.১৫	১২১৩৭৭৪.৯৯	জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১৯১৩			
	প্রকল্প সাহা	৬১৯৪৮৯.০৭	৩৫০২৪০.৯২	৬২৬৯০.০০		৩৩৪৪৬.৮৭	২৮৯৬৫.৪৮	৪৩৩৬.৫৫	৩৫৪৫৭৭.৪৭	২০২০-২১ জুলাই-বছরের জমা	প্রয়োজনীয় দরপত্র			৫০০
	আরপিএ	৫৬৮৬৮৮.২৮	৩১১০৩৮.১৯	৫৯৬০৯.০০		৩২৩২৭.৮৫	২৭৮৪৬.৪৬	৩২১৭.৫৩	৩১৪২৫৫.৭২		আহবানকৃত			৩০২
	আর্থিক %					জিওবি বরাদ্দের ৭৪.৯৮%	৩৫.১৮	২৯.০৫	১৯.৬১		গৃহীত			১৮৫
											কার্যাদেশ প্রদান			১০৯

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)

২০২০-২১ অর্থ বছরের ১৯-১১-২০২০ তারিখ পর্যন্ত ওয়ারপো'র এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি/টিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়মোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবযুক্তি	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪									৫
১	পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তি পত্র অনলাইন প্রক্রিয়াকরণ শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারী ২০১৯ থেকে জুন, ২০২১) প্রকল্প পরিচালক: ফাহিমদা আক্তার মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কম্পিউটার ও তথ্য শাখা	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব % আর্থিক %	৪৯৬.৩৮ ৪৯৬.৩৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৭.০০ ৫৭.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৭.০০ ৫৭.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১ ১ ০ ০ ০ ০	ডিপিপি কার্যক্রমঃ (ক) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ, (খ) পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্রের আবেদন, প্রক্রিয়াকরণ, টাঙ্কিং, রিপোর্টিং এবং গাইডলাইন সম্বলিত ওয়েব-পোর্টাল তৈরি, (গ) ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের জন্য অনাপত্তি পত্রের আবেদন, প্রক্রিয়াকরণ, টাঙ্কিং, রিপোর্টিং এবং গাইডলাইন সম্বলিত ওয়েব-পোর্টাল তৈরি, (ঘ) এনডবি-উআরডি এবং আইসিআরডি'র ডাটা সরবরাহের জন্য 'অনলাইন ডেটা ডেসিমিনেশন টুল' প্রণয়ন (ঙ) এনডবি-উআরডি এবং আইসিআরডি'র বিদ্যমান অফলাইন টুলসগুলো হালনাগাদকরণ (যেমনঃ ডেটা কোয়ালিটি টুলস) (চ) অনলাইন সহায়তা প্রকল্প ছাড়পত্র ও ডেটা ডিসিমেশন টুলস) সম্পর্কিত গাইডলাইনসমূহ উন্নতকরণ (ছ) জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত ভান্ডার (এনডবি-উআরডি) ওয়েব পোর্টালের ডেটা ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন 'আপডেট করণ (জ) কর্মশালা/সেমিনার/কনফারেন্স, প্রশিক্ষণ; প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট নিয়োগ; ভৌত ও গাণিতিক মডেল, সহায়ক কর্মচারী নিয়োগ, অফিস মালামাল ও স্টেশনারী ক্রয়। বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ (ক) পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্রের প্রাথমিক খসড়া ওয়েব-পোর্টাল তৈরি হয়েছে। (খ) অনলাইন ডাটা ডিসিমিনেশন টুলস প্রণয়ন ও এনডবিউআরডি টুলস সমূহ হালনাগাদকরণ চলমান। (গ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন এর খসড়া প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে। (ঘ) ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের জন্য অনাপত্তি পত্রের ওয়েব পোর্টালের আবেদনের ছক চূড়ান্ত হয়েছে। (ঙ) ও টি ১০ দিনের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। (চ) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ১৯ মার্চ ২০২০ হতে ২১ এপ্রিল ২০২০ সময়কালের ২৫ (পঁচিশ) টি ব্যাচের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছিল এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক এর স্থগিতাদেশ সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হয়েছে। (ছ) যানবাহন ভাড়া সম্পন্ন (ই-জিপি: ওটিএম);এসি ক্রয়ের (আরএফকিউ) এবং কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ক্রয়ের (ই- জিপি: ওটিএম) কাজ চলমান। (জ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Final Inception Report ও Draft Design Report, Draft Testing and Operational Plan Report, Draft Interim Report দাখিল করা হয়েছে। Draft Report সমূহ সংশ্লিষ্টদের নিকট মতামত প্রদানের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। (ঝ) পিআইসি-র ২টি সভা (০৬/১০/২০১৯ ও ১১/০৩/২০২০) এবং পিএসসি-র ২টি সভা (২১/১০/২০১৯ ও ০৪/০৬/২০২০) সম্পন্ন।
২	নীতি ও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণের জন্য সমীক্ষা (জানুয়ারী ২০১৯ থেকে জুন, ২০২১) প্রকল্প পরিচালকঃ বদরুন নাহার মোবাইল: ০১৭১১-৪৮৪৫৫৭	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব % আর্থিক %	৪৮৯.৯৩ ৪৮৯.৯৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১২০.০০ ১২০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১২০.০০ ১২০.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৩ ৩ ০ ০ ০	ডিপিপি কার্যক্রমঃ (ক) বাংলাদেশে পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণের জন্য ১টি কাঠামো প্রণয়ন, (খ) পানির মূল্য নির্ধারণের কাঠামো যাচাইকরণের কার্যকরী গবেষণা, (গ) বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে পানির মূল্য নির্ধারণের উত্তম পন্থা সনাক্তকরণ, (ঘ) সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগে পানির মূল্য সংযোজনের বিষয়কে মূল্য ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা, (ঙ) পানির মূল্য বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ (ক) প্রকল্পের ২য় পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত: ০৪/০৬/২০২০, (খ) প্রকল্পের ইনটেরিম রিপোর্ট দাখিল: ১০/০৫/২০২০ (গ) প্রকল্পের অধীন বৈদেশিক প্রশিক্ষণ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত: ২১-২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০, (ঘ) আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন :১০/০২/২০২০, (ঙ) প্রকল্পের ইনসেপশন ওয়াকশপ অনুষ্ঠিত: ১৬/০১/২০২০, (চ) প্রকল্পের ইনসেপশন রিপোর্ট দাখিল: ২৪/১২/২০১৯, (ছ) প্রকল্পের প্রথম স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত: ২১/১০/২০১৯, (জ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ : ১০/১০/২০১৯।
৩	সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ কার্যকরকরণ (জানুয়ারি ২০২০ থেকে জুন, ২০২৩) প্রকল্প পরিচালকঃ মোবাইল:	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব % আর্থিক %	১৫৩৪.০০ ১০২৪.০০ ৫১০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫২.০০ ১৪২.০০ ৩১০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪২.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে প্যাকেজ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১ ০ ১ ১ ০	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা এডিপিভুক্ত ৩টি প্রকল্প		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ আর্থিক %	২৫২০.৩১ ২০১০.৩১ ৫১০.০০ ০.০০	১৭৭.০০ ১৭৭.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫৪.০০ ১৪৪.০০ ৩১০.০০ ০.০০	১৪৪.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৭৭.০০ ১৭৭.০০ ০.০০ ০.০০	বাস্তব অগ্রগতি- ৯%		

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট (আরআরআই)

২০২০-২১ অর্থ বছরের ১৯-১১-২০২০ তারিখ পর্যন্ত নগই'র এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি/টিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪							১১	১২	
১	ব্যাঘো ব্যাডেলিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার নদীর তীর ভাঙন রোধ, ভূমি পুনঃসংস্কার ও নাব্যতা বৃদ্ধি পাইলট প্রকল্প (অক্টোবর ২০১৭ হতে জুন ২০২১) প্রকল্প পরিচালকঃ কাজী রেজাউল করিম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, নগই।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৩৮৪.৪৭ ২৩৮৪.৪৭ ০.০০ ০.০০ ৭৮.০০	১২১৯.৬০ ১২১৯.৬০ ০.০০ ০.০০ ৭৮.০০	১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭৮.০০	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০%	২৫০.০০ ২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১১.৬০ ১১.৬০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৩১.২০ ১২৩১.২০ ০.০০ ০.০০ ৭৮.০০	২৫ ২৩ ২ ২ ২ ০ ০	২৫ ২৩ ২ ২ ২ ০ ০	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ব্যাঘো ব্যাডেলিং এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন নদীর তীর সংরক্ষণের জন্য ২০টি প্যাকেজে টাইডাল, ফ্লাশি ও সমতলের নদী তীর সংরক্ষণের কাজ। তাছাড়া ৫টি প্যাকেজে হাইড্রো বায়োলজিক্যাল সার্ভের মাধ্যমে ব্যাঘো ব্যাডেলিং এর আগের ও পরের অবস্থা জানা যাবে। প্রকল্প শেষে একটি ম্যানুয়েল প্রকাশ করা হবে। ২০২০-২১ বাস্তবায়ন/ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ইতোমধ্যেই ৫ টি সার্ভে এবং ১৮ টি ব্যাডেলিং কাজের কার্যদেখ দেয়া হয়েছে এবং কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। জুন, ২০২০ এর মধ্যে ১১ টি ব্যাঘো ব্যাডেলিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৭ টি চলমান রয়েছে। ২টির দরপত্র দাখিল করা হয়েছে এবং ব্যাঘো ব্যাডেলিং এর সকল কাজ জুন ২০২১ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে।
২	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (ফেজ- ২) (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী ২০১৮ হতে জুন ২০২১) প্রকল্প পরিচালকঃ ড. মনিরুজ্জামান খান ইউসুফজাই, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, নগই।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৭৬২.২৯ ৪৭৬২.২৯ ০.০০ ০.০০ ৭৫.০০	২১০০.০০ ২১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭৫.০০	১২০০.০০ ১২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০%	৩০০.০০ ৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩০.০০%	৩০০.০০ ৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩০.০০	১৪২.০০ ১৪২.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.০০	২২৪২.০০ ২২৪২.০০ ০.০০ ০.০০ ৭৮.০০	৩১ ২২ ৯ ৯ ০ ০	৩১ ২২ ৯ ৯ ০ ০	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা কাজের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে হাইড্রলিক রিসার্চে ও জিওটেকনিক্যাল রিসার্চে এর ২৬টি প্যাকেজে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয় কাজ। তাছাড়া ৫টি প্যাকেজে ভৌত কাজ যেমন অফিস ও কলোনীতে পানি সরবরাহের জন্য ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ একটি মডেল সেড নির্মাণ অফিস ও গেস্ট হাউজ মেরামত পুরাতন যন্ত্রপাতি মেরামত করা। মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য ৫টি মাস্টার্স কোর্স, দেশে বিদেশে নগই এর বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ট্রেনিং ও যৌথ গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ। ২০২০-২১ বাস্তবায়ন/ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এডিপিভুক্ত ২টি প্রকল্প		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৭১৪৬.৭৬ ৭১৪৬.৭৬ ০.০০ ০.০০ ৬.৯৮%	৩৩১৯.৬০ ৩৩১৯.৬০ ০.০০ ০.০০	২২০০.০০ ২২০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৫০.০০ ৫৫০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫৩.৬০ ১৫৩.৬০ ০.০০ ০.০০	৩৪৭৩.২০ ৩৪৭৩.২০ ০.০০ ০.০০				বাস্তব অগ্রগতি ৬.৫৫%

গত ২৭-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১০৬টি প্রকল্পের মধ্যে গত ২৭ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত মাত্র ৩২টি প্রকল্পের ২য় কিস্তির অর্থছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দাখিল হয়েছে। সিনিয়র সচিব মহোদয় ২য় কিস্তির অর্থছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণ না করার জানতে চান। সভাপতি আগামী ১৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে ২য় কিস্তির প্রস্তাব এবং ৩০ নভেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে ৩য় কিস্তির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার নির্দেশ প্রদান করেন। নির্দেশনা পালন না করলে অর্থাৎ সঠিক সময়ে অর্থের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে না পারলে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১০৬টি প্রকল্পের ২য় কিস্তির অবশিষ্ট প্রস্তাব আগামী ১৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে এবং ৩য় কিস্তির প্রস্তাব ৩০ নভেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	মহাপরিচালক বাপাউবো	১৫/১১/২০২০ এবং ৩০/১২/২০২০ তারিখের মধ্যে	বাপাউবো'র এডিপিভুক্ত ১০১টি প্রকল্পের মধ্যে ১টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন জুন, ২০২০ তেই সমাপ্ত হয়। অবশিষ্ট বাস্তবায়নাধীন ১০০টি প্রকল্পের মধ্যে ৯০টি প্রকল্পের ২য় কিস্তির অর্থছাড় প্রস্তাব মাঠ দপ্তর হতে পাওয়া গেছে এবং তন্মধ্যে ৮৮টি মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত হয়েছে। অদ্যবধি ২৫টি প্রকল্পের ৩য় কিস্তির অর্থছাড় প্রস্তাব মাঠ দপ্তর হতে পাওয়া গেছে এবং তন্মধ্যে ৬টি মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ৪টি প্রকল্পের অনুকূলে নামমাত্র বরাদ্দ না থাকায় এবং ১টি প্রকল্পে জিওবি অর্থায়ন না থাকায় সর্বমোট ৫টি প্রকল্পের জিওবি অর্থছাড় সম্ভব নয়।
২.	৩০ জুন ২০২১ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত হবে না এরূপ ২৪টি প্রকল্পের মধ্যে ১৩টি প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিধিমতে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি বাকী ১১টি প্রকল্পের ডিপিপি আগামী জানুয়ারি ২০২১ মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।	৩০ জুন ২০২১ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত হবে না এরূপ ২৪টি প্রকল্পের মধ্যে বাকী ১১টি প্রকল্পের ডিপিপি বিধিমতে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আগামী জানুয়ারি ২০২১ মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো	জানুয়ারি ২০২১ এর ১ম সপ্তাহের মধ্যে	৩০ জুন ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত হবে না এরূপ বাপাউবো'র ৯টি প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন/ মেয়াদকাল বর্ধিতকরণের এখনো কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। তন্মধ্যে, ২টি প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হবে। ৪টি প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। ডিসেম্বর, ২০২০ মাসের মধ্যেই পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রস্তাবনাসমূহ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হবে। তবে আরো ২টি প্রকল্পে দরপত্র কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আরডিপিপি প্রণয়ন করা যাচ্ছে না। অবশিষ্ট প্রকল্পটির ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর মন্ত্রণালয়ের নির্দেশমাফিক পরবর্তী কার্যক্রম গৃহীত হবে। সংযোজনী ৪ এ বিস্তারিত তথ্য দ্রষ্টব্য।
৩.	‘বাগেরহাট জেলার ৮৩টি নদী/খাল পুনঃখনন এবং মংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি’ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি ৭০৬৪০.৪২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য গত ১০-০১-২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ১৯-১০-২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ১০.৮৮% ও ৬২.০০%। এ প্রকল্পের আওতায় ৮৩টির মধ্যে বাস্তবে ৭৯টি নদী/খালগুলো কয়েকটি টিম গঠনপূর্বক সার্ভে করে প্রতিবেদন অতি সত্বর মন্ত্রণালয়ে দাখিল নির্দেশনা প্রদান করেন। সিনিয়র সচিব মহোদয় প্রকল্পের নদী/খালগুলো খননের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ বোর্ডের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও ডিজাইন এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে। ডিজাইন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ বাস্তবতার আলোকে ডিজাইন সংশোধন করেন। সিনিয়র সচিব মহোদয় প্রকল্পের বর্তমান বাস্তব অবস্থার ডোন-চিত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার নির্দেশ দেন। সভাপতি প্রকল্প পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাদের নাম ও পরিদর্শন প্রতিবেদন ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য বাপাউবোকে নির্দেশ প্রদান করেন।	(ক) ‘বাগেরহাট জেলার ৮৩টি নদী/খাল পুনঃখনন এবং মংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি’ শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে প্রকল্প পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাদের নাম ও পরিদর্শন প্রতিবেদন ৭ কর্মদিবসের মধ্যে দাখিল করতে হবে। (খ) প্রকল্পের আওতায় ৮৩টির মধ্যে বাস্তবে ৭৯টি নদী/খালগুলো কয়েকটি টিমগঠনপূর্বক সার্ভে করে প্রতিবেদন অতি সত্বর মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। (গ) প্রকল্পের বর্তমান বাস্তব অবস্থার ডোন-চিত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো	যথাদ্রুত	(ক) এতদবিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন ২৪/১১/২০২০ তারিখে ই-মেইলে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। (খ) BIWTA এর অর্থায়নে CEGIS কর্তৃক প্রণীত কারিগরি সম্ভাব্যতার প্রতিবেদন ও নকশার আলোকে বাপাউবো কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। উল্লেখ্য, প্রকল্পটি দ্রুত প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা এর সমন্বয়ে কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। ডিপিপি অনুমোদন হওয়ার পরে ডিপিএম পদ্ধতিতে কাজটি বাস্তবায়নের জন্য নৌ-কল্যাণ ফাউন্ডেশন ট্রেডিং কোঃ লিঃ এর সাথে চুক্তি করা হয়। চুক্তি বাস্তবায়নে অত্যন্ত ধীরগতি হওয়ায় চুক্তি আংশিক সংশোধন করতঃ ৮৩টি খালের মধ্যে ৪৬টি নদী/খাল নৌ-কল্যাণ ফাউন্ডেশন ট্রেডিং কোঃ লিঃ -কে বাস্তবায়নের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অবশিষ্ট ৩৭টি খাল OTM দরপত্র পদ্ধতিতে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। CEGIS কর্তৃক প্রণীত নকশা

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
					মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা কারিগরি বিবেচনার সম্ভব না হওয়ায় প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৫ম ও ৬ষ্ঠ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কারিগরি কমিটি গঠন পূর্বক সকল নদী/খাল সার্ভে করতঃ প্রণীত সংশোধিত নকশা অনুযায়ী ডিপিপি'র ১ম সংশোধনী প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়। মূল ডিপিপি'র নকশা ও সংশোধিত নকশা তুলনামূলক বিবরণী ২৪/১১/২০২০ তারিখে ই-মেইলে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। (গ) প্রকল্পের বর্তমান বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী ৩টি নদীর (মান্দারতলা, বগুড়া, বিষ্ণু) ড্রোন ভিডিও ধারণ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট নদী/খালসমূহের ড্রোন ভিডিওচিত্র ধারণ কাজ চলমান রয়েছে। সকল নদী/খালের ভিডিও চিত্র ধারণ সম্পন্ন হলে তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
৪.	সভাপতি সারা দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বৃক্ষরোপণের তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রতি ১৫ দিন অন্তর হালনাগাদ তথ্য পেশ করার নির্দেশ দেন। এছাড়া তিনি বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং জাতীয় দায়িত্ব হিসেবে বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবে মাঠ পর্যায়ে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে কি না তা সরেজমিনে পরিদর্শন করতে হবে। সভাপতি বলেন যেহেতু বন্যার পানি নেমে গেছে সেহেতু নতুন বছরের শুরুতে বাঁধগুলো সরেজমিনে পরিদর্শন করতে হবে। তার সাথে সাথে বাস্তবে বৃক্ষরোপণ হয়েছে কি না তা পরিদর্শন করতে হবে। কারণ আগামী বন্যা আসার আগেই বাঁধগুলো পরিদর্শনপূর্বক মেরামত করতে পারলে বন্যার ভয়াবহতা হতে বন্যাপ্রবণ এলাকা রক্ষা পাবে।	(ক) আগামী বন্যা আসার আগেই বাঁধগুলো পরিদর্শনপূর্বক মেরামত উদ্যোগ নিতে হবে। (খ) বাঁধ পরিদর্শনের সময় বাস্তবে বৃক্ষরোপণ হয়েছে কি না তা পরিদর্শন করতে হবে।	মহাপরিচালক বাপাউবো		(ক) বিগত ২ বছরের ধারাবাহিকতায় শুল্ক মৌসুমের প্রারম্ভেই বোর্ড হতে গঠিত কমিটি দ্বারা সারাদেশে বাপাউবো'র বিদ্যমান বাঁধসমূহ পরিদর্শন করিয়ে অগ্রাধিকার অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধসমূহ চিহ্নিত করা হবে এবং প্রয়োজনীয় বরাদ্দের সংস্থান করে অতি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধসমূহ মেরামত করা হবে। (খ) বাপাউবো'র জোনভিত্তিক কমিটি বাঁধ পরিদর্শনকালে বৃক্ষরোপণের অগ্রগতি সরেজমিনে যাচাই করবেন।
৫.	'জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় অবস্থিত কুলকান্দি ও গুঠাইল হার্ডপয়েন্টের মধ্যবর্তী বেলগাছা এলাকাটি যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা' শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৯-০৮-২০১৭ তারিখে ৩৮৪০৪.০৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ১৭ হতে জুন ২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (কেন্দ্রীয় অঞ্চল) বলেন প্রকল্পের physical কাজ সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু প্রকল্পের প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত প্রস্তাব হতে নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাদ দেওয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন প্রকল্পের আওতায় কুলকান্দি হার্ড পয়েন্ট ও গুঠাইল হার্ড পয়েন্টের মধ্যবর্তী যমুনা নদীর বামতীরে ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত ২.৮৫ কিমি নদীতীর সংরক্ষণ কাজের স্থানে যমুনা নদীর বামতীরে চর জাগায় ও সাম্প্রতিক সময়ে ভাঙ্গন না থাকায় এবং মধ্যবর্তী মূল্যায়নের সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রকল্প হতে ৫.৩৫ কিমি কাজের মধ্যে ২.৮৫ কিমি নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাদ দেওয়া হয়েছে। সিনিয়র সচিব মহোদয় বলেন কোন প্রকার ব্যাথিমেন্ট্রিক স্টাডি, হাইড্রো মরফোলজিক্যাল স্টাডি বা মডেল পরীক্ষা না করে শুধুমাত্র কতিপয় শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সময়ে চোখে দেখে নদীতীর সংরক্ষণ	'জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় অবস্থিত কুলকান্দি ও গুঠাইল হার্ডপয়েন্টের মধ্যবর্তী বেলগাছা এলাকাটি যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা' শীর্ষক প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত প্রস্তাব হতে নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাদ দেওয়ার যৌক্তিকতা সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক বাপাউবোর কারিগরি কমিটি, হাইড্রোলজি বিভাগ, আইডব্লিউএম, সিইজিআইএস, বুয়েটের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত কমিটির পরিদর্শন রিপোর্ট আগামী ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক	আগামী ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে	এতদবিষয়ে বোর্ড হতে ১টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি ডিসেম্বর, ২০২০ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনপূর্বক যথাদ্রুত প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করবেন। কমিটির প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর তা যথাশীঘ্র মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হবে।

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
	কাজ হাস/ বৃদ্ধি করা যৌক্তিক হবে না। এক্ষেত্রে বাপাউবোর কারিগরি কমিটি, হাইড্রোলজি বিভাগ, আইডব্লিউএম, সিইজিআইএস, বুয়েটের প্রতিনিধির সমন্বয়ে করে আগামী ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাদ দেওয়ার যৌক্তিকতা বিষয়ে মতামতসহ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।				
৬.	‘কুমার নদ পুনঃখনন’ শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১০-১১-২০১৬ তারিখে ২৫০৮১.৬৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাস্তবায়নে জন্য অনুমোদিত হয়। ৯টি ১৬ ইঞ্চি কাটার সাকশন ডেজার প্রয়োজন হলেও প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ কর্তৃক ২টি ১৪ ইঞ্চি ও ১টি ১৬ ইঞ্চি ডেজার সাইটে মোবিলাইজ করা হলে প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করা যাবে কি না বা অতিরিক্ত ডেজার লাগবে কি না জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে অতিরিক্ত ৬টি ১৬ ইঞ্চি কাটার সাকশন ডেজার লাগবে। এছাড়া ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে বারংবার সভা, পত্রালাপ এবং মৌখিকভাবে যোগাযোগ করা হচ্ছে। কিন্তু কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না। সভাপতি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের যতটুকু কাজ করার ক্ষমতা আছে ততটুকু কাজ দেওয়ার পর বাকি কাজ ২টি অথবা ৩টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে কাজ বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।	‘কুমার নদ পুনঃখনন’ শীর্ষক প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নের জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ এর কাজ করার যতটুকু সক্ষমতা রয়েছে ততটুকু ব্যতিত বাকী কাজ অন্য ঠিকাদার কর্তৃক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করতে হবে।	মহাপরিচালক বাপাউবো		জুন, ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধিসহ প্রকল্পটির প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি’র উপর ১৮/১১/২০২০ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রস্তাবিত মেয়াদকালে প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যে ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ প্রকল্পে একাধিক সাব-ঠিকাদার নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। একাধিক সাব-ঠিকাদার নিযুক্ত করা হলে বিদ্যমান চুক্তির আংশিক বাতিল করে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে অন্য কোন ঠিকাদার নিয়োগের প্রয়োজন হবে না।
৭.	মাননীয় উপমন্ত্রী বলেন যে সকল প্রকল্পের অগ্রগতি প্রায় শূণ্যের কোঠায় সে সকল প্রকল্প সনাক্ত করা প্রয়োজন। প্রকল্পের অগ্রগতি কেন এত কম সে বিষয়ে ব্যাখ্যা সম্বলিত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে সত্বর দাখিল করার বিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন।	যে সকল প্রকল্পের অগ্রগতি প্রায় শূণ্যের কোঠায় সে সকল প্রকল্প সনাক্তপূর্বক প্রকল্পের অগ্রগতি কেন এত কম সে বিষয়ে ব্যাখ্যা সম্বলিত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে অতি সত্বর দাখিল করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো	যথাদৃত	শূণ্যের কোঠায় অগ্রগতিসম্পন্ন বাপাউবো’র ১০টি এডিপিভুক্ত প্রকল্প চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ হতে প্রাপ্ত ব্যাখ্যা ২৪/১১/২০২০ তারিখে ই-মেইলে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহের তালিকাঃ

সংযোজনী-২

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন'২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		২০২০-২১ অর্থ বছর (১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত)			১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		প্রকল্প সমাপ্তির জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব (%)	এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা											
১	টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলায় ধলেশ্বরী নদীর বাম তীরবর্তী গাছ-কুমুদী বারপানিয়া এবং নাগরপুর উপজেলার ঘোনাপাড়াসহ বাবুপুর-লাউহাটি প্রকল্প এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	১২৪৮৯.০৫	৮১০১.৫৯	৭০.৫৬	৬১৭.০০	৩০৫.০০	৪২.৭০	৮১৪৪.২৯	৭১.৫৮	২২৮৩.০০	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
২	জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলায় যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূয়াপুর-তরাকান্দি সড়ক রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	২০৩৭০.২০	১৯২৮১.৪১	৯৭.৭৩	১.০০	০.০০	০.০০	১৯২৮১.৪১	৯৭.৭৩	৭৯১.০০	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
৩	জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় অবস্থিত কুলকান্দি ও গুঠাইল হার্ডপয়েন্টের মধ্যবর্তী বেলগাছা এলাকাটি যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	৩৮৪০৪.০৬	২২৯৪২.৪৬	৬৪.০৫	১.০০	০.০০	০.০০	২২৯৪২.৪৬	৬৪.০৫	৬৯৭.০০	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
৪	নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলায় হাইজদা বাঁধের বৃক্ষিপূর্ণ স্থানসমূহ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (মার্চ, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	৪৬৯৯.৪১	২২৫৪.৫৬	৭২.০০	৮.০০	০.০০	০.০০	২২৫৪.৫৬	৭২.০০	২৪৩৭.০০	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
৫	কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলায় সাহেবের চর গ্রাম ও তৎসংলগ্ন এলাকা পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১)	৪৮৬০.৭৫	১২৫.০০	৪.২৫	৩০০০.০০	১৫০০.০০	০.০০	১২৫.০০	৪.২৫	১৭৩৫.০০	
৬	টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ডুএগাপুর উপজেলায় যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলীবাড়ী ব্রীজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া-বটতলা) পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (মার্চ, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	২১৫৩৪.৫৩	৯০১১.৩০	৫৬.৭৪	৫০০০.০০	২৪৯৩.৭৫	৬৯.৩৬	৯০৮০.৬৬	৫৮.৪১	৫৭০০.০০	
৭	টাঙ্গাইল জেলার ডুএগাপুর উপজেলার অর্জুনা নামক এলাকাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	৩২০৮৫.৯১	৮৮৩৫.০২	৩৫.৬৮	৫০০০.০০	২৫০০.০০	২২০০.০০	১১০৩৫.০২	৩৮.৫৩	১৬৪০০.০০	
উপমোট (কেন্দ্রীয় অঞ্চল)- ৭টি প্রকল্প		১৩৪৪৪৩.৯১	৭০৫৫১.৩৪		১৩৬২৭.০০	৬৭৯৮.৭৫	২৩১২.০৬	৭২৮৬৩.৪০		৩০০৪৩.০০	
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা											
৮	লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্প প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২১)	২৪৫১৮.৯০	১৯৪২৮.২০	৮১.০০	১০৯০.০০	২৭২.৫০	০.০০	১৯৪২৮.২০	৮১.০০	৩০০০.০০	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
৯	কুমিল্লা জেলার পুরাতন ডাকাতিয়া-নতুন ডাকাতিয়া নদী সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	৪৯৮৯.৪৬	২২৯৩.৫১	৬৫.০০	১৭০০.০০	৪২৩.০০	০.০০	২২৯৩.৫১	৬৭.৫০	৫০০.০০	
১০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অঙ্গুত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১)	১৫৫৮৮.১৬	৭২৬২.৪১	৬৩.০০	২৫০০.০০	৬২৫.০০	৪৫২.৩১	৭৭১৪.৭২	৬৭.৫০	১৫০০.০০	
১১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় রাজাপুর নামক স্থানে মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	৪১২৫.৮৪	৫২৭.২১	১৪.৩০	১৫০০.০০	৩৭৪.২৫	১০৫.৬৩	৬৩২.৮৪	১৬.০০	২০০০.০০	
১২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার জয়ধরকান্দি ও তেলিকান্দি এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও স্লোপ সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	২৯৮৫.৭০	৯১৮.১০	৩৫.০০	৬০০.০০	১৪৯.৮৫	৮০.৩১	৯৯৮.৪১	৩৫.০০	১১৭০.০০	
১৩	লক্ষীপুর জেলার সদর উপজেলায় রহমতখালী খাল এবং রায়পুর উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর ভাঙ্গন রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	৩৮৩৬.৮১	৩৫৩.২৪	১৩.৮৯	১৫০০.০০	২০০০.০০	০.০০	৩৫৩.২৪	১৬.০০	১৯০০.০০	

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন'২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		২০২০-২১ অর্থ বছর (১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত)			১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		প্রকল্প সমাপ্তির জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব (%)	এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৪	ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া ও ফেনী সদর উপজেলাধীন ফেনী নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে নাঙ্গল মোড়া ও জগৎ জীবনপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১)	৪৬৮১.৪০	০.০০	৩.০০	২৫০০.০০	৬২৫.০০	৪২৭.৯৭	৪২৭.৯৭	১২.০০	২১৮০.০০	
উপমোট (পূর্বাঞ্চল)- ৭টি প্রকল্প		৬০৭২৬.২৭	৩০৭৮২.৬৭		১১৩৯০.০০	৪৪৬৯.৬০	১০৬৬.২২	৩১৮৪৮.৮৯		১২২৫০.০০	
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম											
১৫	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোন্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১)	২৯৩৬০.৬৯	২৩০০৪.৪৩	৮৮.০০	৩৫৫.০০	৮৬.৩২	০.০০	২৩০০৪.৪৩	৮৮.০০	৪০৪২.০০	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
১৬	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন পুইছড়ি ইউনিয়নের পোন্ডার নং-৬৪/২এ (পুইছড়ি পার্ট) এর পুনর্বাসন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	১১২৮.৯৬	৪৬০.১৪	৬০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	৪৬০.১৪	৬০.০০	৫৫৫.০০	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
১৭	কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলায় শাহপারীর দ্বীপের পোন্ডার-৬৮ এর বাঁধ পুনর্নির্মাণ ও প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	১২১৮৪.০০	১০৮৭৭.২৬	৯১.০০	২৭৭.০০	৬৯.২৫	৬৫.০০	১০৯৪২.২৬	৯২.০০	১০১০.০০	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
১৮	কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	১৯৫৪৩.৯৫	৮০০০.৭৭	৫১.০০	১০২০০.০০	২৫১৬.২৫	৫০৫.০০	৮৫০৫.৭৭	৫৫.০০	০.০০	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
১৯	চট্টগ্রাম জেলার মিরশুরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়ী বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	১৬৫৭৪২.৫৩	১০৭৪৩৩.৪১	৭২.৫০	১৬০০০.০০	৩৯৯৯.৭৫	৩৮৫০.০০	১১১২৮৩.৪১	৭৪.২৫	৪৩৮২২.৯০	
২০	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার পোন্ডার নং-৭২ এর ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকায় স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	২১৯৩০.৮৩	৭৬২৬.৪০	৫৩.০০	৫০০০.০০	১২৫০.০০	০.০০	৭৬২৬.৪০	৫৮.০৫	৯০১৩.৩১	
২১	চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি ও হাটহাজারী উপজেলায় হালদা নদী ও ধুরং খালের তীর সংরক্ষণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	১৫৬৭৬.৯০	২৯৩৬.৯০	৩৯.২৫	৫০০০.০০	২৫০০.০০	২৪৬৩.৫০	৫৪০০.৪০	৪৩.০০	৭৭৪০.০০	
২২	কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্ত পোন্ডারসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১)	৩৬৩১১.৮১	২২৮৭১.৫০	৭৪.০০	৩০০০.০০	১৫০০.০০	৪৯৭.২০	২৩৩৬৮.৭০	৭৮.৫০	১০১০০.০০	
উপমোট (দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল)- ৮টি প্রকল্প		৩০১৮৭৯.৬৭	১৮৩২১০.৮১		৩৯৮৩৩.০০	১১৯২১.৫৭	৭৩৮০.৭০	১৯০৫৯১.৫১		৭৬২৮৩.২১	
উত্তরাঞ্চল, রংপুর											
২৩	রংপুর জেলার মিঠাপুকুর, পীরগাছা ও রংপুর সদর উপজেলায় যমুনেশ্বরী, ঘাঘট ও করতোয়া নদীর তীর সংরক্ষণ ও নদী পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	১৫০০৮.৩০	৪৭২৭.৪৭	৪৮.০০	৫০০০.০০	২৪৯০.৪৬	২৪৭১.৮৩	৭১৯৯.৩০	৫৪.৩৭	৫২৮০.৮৩	
২৪	যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবর সহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	২৯৯৩৬.৬৭	৬৪১৭.৩০	৪২.৭৮	৫০০০.০০	২৫০০.০০	২৪৯০.০০	৮৯০৭.৩০	৪৪.৫০	১৮৫১৫.৫৮	
২৫	দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন পৌরীপুর নামক স্থানে খরা মৌসুমে সম্পূর্ণক সেচ প্রদানের লক্ষ্যে পুনর্ভবা নদীর উপর সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	৫১১১.২৮	৩৫৬৪.৯৯	৭৭.০০	১০০০.০০	২৪৭.৬৯	৮০.০০	৩৬৪৪.৯৯	৭৮.০০	৬০৮.২৮	
২৬	দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে আত্রাই নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন প্রতিরোধ ও নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	৫৫৬৮.৮৪	২৬৭২.৯৭	৭১.০০	১৩০০.০০	৬৫০.০০	৬২৩.৮০	৩২৯৬.৭৭	৭১.০০	১৩৭৭.৬২	
উপমোট (উত্তরাঞ্চল)- ৪টি প্রকল্প		৫৫৬২৫.০৯	১৭৩৮২.৭৩		১২৩০০.০০	৫৮৮৮.১৫	৫৬৬৫.৬৩	২৩০৪৮.৩৬		২৫৭৮২.৩১	

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		২০২০-২১ অর্থ বছর (১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত)			১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		প্রকল্প সমাপ্তির জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব (%)	এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী											
২৭	নাটোর জেলার সিংড়া পৌরসভা এলাকা আত্রাই ও নাগর নদীর ভাংগন হইতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	৪৮০৬.৫১	২২৫২.৩৬	৬৫.৬৮	১০০০.০০	২৫০.০০	০.০০	২২৫২.৩৬	৬৫.৬৮	১৫৫৪.১৫	
উপমোট (উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল)- ১টি প্রকল্প		৪৮০৬.৫১	২২৫২.৩৬		১০০০.০০	২৫০.০০	০.০০	২২৫২.৩৬		১৫৫৪.১৫	
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর											
২৮	সুরেশ্বর খাল খনন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	৫১৯৪.৪৩	৩৫৮৮.২৪	৭১.৩৪	৬০৬.০০	৩০৩.০০	১২২.৪৮	৩৭১০.৭২	৭২.৮৪	১৯৫.০০	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
২৯	রাইজের কোটালীপাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (আগষ্ট, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	৯৯২৭.৪৬	৮২১৬.১৬	৮৫.৫০	১০২২.০০	২৫৪.৯১	১.১২	৮২১৭.২৮	৮৫.৯০	৬১৯.০০	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
৩০	ফরিদপুর জেলায় চর ভদ্রাসন উপজেলাধীন পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	২৯২২২.৭৭	৬২৮৮.০২	৪২.০০	৮৫০০.০০	৪২৫০.০০	৩৫৩৪.২৮	৯৮২২.৩০	৫০.০০	১৪৪৩৪.৭৭	
৩১	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	৩৭৬২৮.১২	১৫১২৫.০০	৬৬.০০	৫০০০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	১৭৬২৫.০০	৬৯.৫০	১৭৫০২.৪৬	
উপমোট (পশ্চিমাঞ্চল)- ৪টি প্রকল্প		৮১৯৭২.৭৮	৩৩২১৭.৪২		১৫১২৮.০০	৭৩০৭.৯১	৬১৫৭.৮৮	৩৯৩৭৫.৩০		৩২৭৫১.২৩	
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল											
৩২	ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোল্ডার নং-৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	৫৫০৬৩.৯০	৫২৩৪০.৫৬	৯৮.৮০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	৫২৩৪০.৫৬	৯৮.৯০	২০০.০০	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
৩৩	মেঘনা নদীর ভাংগন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১)	৩৪৩৯০.৬২	৩০৪৩৮.৪৭	৯৭.৮০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	৩০৪৩৮.৪৭	৯৮.২০	৫০.০০	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
৩৪	বরিশাল জেলার সাতলা-বাগধা প্রকল্পের পোল্ডার পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	৪৫৪৪.৩৪	১২৫৪.৬২	৩১.৭৭	১২০০.০০	৩০০.০০	৮৯.০৪	১৩৪৩.৬৬	৩১.৭৭	২১০০.০০	
৩৫	কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হইতে বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	৩৭০৯৮.৬২	৪৯৩৮.৩৬	৩৮.০০	৯০০০.০০	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	৯৪৩৮.৩৬	৪৫.০০	২০৭০০.০০	
৩৬	পিরোজপুর জেলার ভাডারিয়া উপজেলায় ভুবনেশ্বর নদী পুনঃখনন এবং পোনা নদী ও ভুবনেশ্বর নদীর ভাঙ্গন হতে বিভিন্ন স্থাপনা/সম্পদ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	৩৩৫৮.৮০	১১১৯.০৫	৪২.৪৯	১৫০০.০০	৩৭৫.০০	০.০০	১১১৯.০৫	৪৩.৯৯	৭৩৯.৭৫	
৩৭	বরগুনা জেলার উপকূলীয় পোল্ডারসমূহে সেচ কাজের জন্য খাল পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	৬১১৭.৯২	৩৬৯৩.৯৭	৭০.০০	২৪০০.০০	৫৯৯.৭৫	৫৫৫.৪৯	৪২৪৯.৪৬	৭৩.০০	০.০০	
৩৮	নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলা সদর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	৬০৯৩৮.০৯	৫১০০০.০০	৯০.০০	৯৯০০.০০	২৪৭৫.০০	২৪৭৩.২৫	৫৩৪৭৩.২৫	৯২.৫০	০.০০	
উপমোট (দক্ষিণাঞ্চল)- ৭টি প্রকল্প		২০১৫১২.২৯	১৪৪৭৮৫.০৩		২৫৫০০.০০	৮২৪৯.৭৫	৭৬১৭.৭৮	১৫২৪০২.৮১		২৩৭৮৯.৭৫	

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২০-২১ অর্থ বছর (১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত)			১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		প্রকল্প সমাপ্তির জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব (%)	এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা											
৩৯	বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলায় বাংলাদেশ সেনা কল্যাণ সংস্থার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান এলিফ্যান্ট ব্রাউ সিমেট ফ্যাক্টরী ও তৎসংলগ্ন এলাকা পশুর নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন থেকে রক্ষা প্রকল্প (মার্চ, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১)	৯০৭.১৮	৩০১.৭৫	৫৫.০০	৮৭.০০	০.০০	০.০০	৩০১.৭৫	৬১.০০	৩৪৪.০০	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
৪০	ভৈরব ও রূপসা নদীর ভাঙ্গন হতে খুলনা শহরের গুরুত্বপূর্ণ সরকারী স্থাপনাসমূহ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	২৯৯৫.৫১	২৫৮৬.৪৬	৯২.০০	৫৭.০০	২৫.৯৩	২৫.১২	২৬১১.৫৮	৯৩.০০	৩৫৫.০০	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
৪১	সাতক্ষীরা জেলার পোন্ডার নং-৩ এর নাংলা নামক স্থানে ইছামতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১)	১৭০০.৭৯	১০৪৪.৫৪	৬৫.০০	৫০.০০	২৪.৬০	০.০০	১০৪৪.৫৪	৭৫.০০	৫২৯.০০	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
৪২	খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (০১-১০-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২১)	৩০০১৩.২৯	২৬৯১৩.৪৫	৯৫.৫০	৩১৪.০০	১৪৮.২৫	০.০০	২৬৯১৩.৪৫	৯৭.৫০	২৭৮৬.০০	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
৪৩	বাগেরহাট জেলার পোন্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১)	২৫৬৯৭.৭৩	৪৮৩৪.৮৫	৫৮.০০	৪০০০.০০	১৯৬০.০৬	১৯৩৮.৫০	৬৭৭৩.৩৫	৬৭.০০	১৩৫০০.০০	
৪৪	বাগেরহাট জেলায় ৮৩টি নদী/খাল পুনঃখনন এবং মংলা-ঘমিয়াখালী চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (ডিসেম্বর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	৭০৬৪০.৪২	৫৬৮৩.১২	৫৭.০০	৮০০০.০০	৩০০০.০০	২০০০.০০	৭৬৮৩.১২	৬৬.০০	৭০০০.০০	
৪৫	যশোর জেলার মনিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলাধীন আপার ভদ্রা নদী, হরিহর নদী, বুড়িভদ্রা নদী ও পার্শ্ববর্তী খালগুলির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (মার্চ, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	৪৯৭৭.০০	৩৩৭২.৬২	৭৮.০০	১০৬৩.০০	২৬৫.৭৫	১৫৬.৬৫	৩৫২৯.২৭	৮০.০০	৫৪২.০০	
উপমোট (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)- ৭টি প্রকল্প		১৩৬৯৩১.৯২	৪৪৭৩৬.৭৯		১৩৫৭১.০০	৫৪২৪.৫৯	৪১২০.২৭	৪৮৮৫৭.০৬		২৫০৫৬.০০	
বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্টি প্রকল্পসমূহ											
৪৬	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program (২য় সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৪ হতে জুন, ২০২১)	৮৬৭৪৪.৪৪	৭৯৬৪৭.৭৯	৯৮.৪২	৪৪০৬.০০	৮৪০.৬৩	১২.৮১	৭৯৬৬০.৫৯	৯৮.৯৭	০.০০	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
উপমোট (বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্টি প্রকল্পসমূহ)- ১টি প্রকল্প		৮৬৭৪৪.৪৪	৭৯৬৪৭.৭৯		৪৪০৬.০০	৮৪০.৬৩	১২.৮১	৭৯৬৬০.৫৯		০.০০	
বিশেষ প্রকল্পসমূহ											
৪৭	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১/০৭/১০ - ৩১/১২/২০)	১২৯২২৪.৩১	৬৯৮৭৬.২৬	৫৪.০৮	২০৭০০.০০	৫১৭৫.০০	০.০০	৬৯৮৭৬.২৬	৫৪.০৮	০.০০	
৪৮	সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	৪৬৬৫৯.৪৪	৫৪৩০.৮২	২৭.৭০	১৮০০০.০০	৭৪৯৮.৮৯	৬৬০১.৮৩	১২০৩২.৬৫	২৯.৬৫	২৩২২৮.৬১	
৪৯	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ছোট আকারের জলযান ক্রয় প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১)	৪৭৭৮.৮৭	০.০০	০.০০	২৫০০.০০	১২৫০.০০	৪.২১	৪.২১	২.০০	২২৭৯.০০	
৫০	সাজু ও মাতামুহুরী নদীর বেসিন রেস্টোরেশনের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে মে, ২০২১)	৪৯৫.০০	০.০০	৪৪.২০	৪৯৫.০০	২৪৭.৫০	১৪৩.৭৫	১৪৩.৭৫	৭০.২০	৪৮৯.০০	
৫১	কর্ণফুলী নদীর অববাহিকা উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (হালদা নদী সহ) প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১)	৪৯৭.০০	০.০০	৪০.০৫	৪৯৭.০০	২৪৮.৫০	১৪৩.২১	১৪৩.২১	৬৯.০৫	৩২২.৫০	
৫২	Feasibility study for collection of detail information of land acquisition and land availability on “Dhaka Circular Route: Eastern Bypass” Project (জুলাই, ২০২০ হতে জানুয়ারি, ২০২১)	৪৮৯.০০	০.০০	০.০০						৪৮৯.০০	এডিপিভুক্ত নতুন অনুমোদিত প্রকল্প।

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		২০২০-২১ অর্থ বছর (১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত)			১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		প্রকল্প সমাপ্তির জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব (%)	এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৫৩	Feasibility study for Re-excavation of Shuvadya Khal along with development and protection of its both banks at Keraniganj Upazila in Dhaka District (জুলাই, ২০২০ হতে জানুয়ারি, ২০২১)	৩২২.৫০	০.০০	০.০০						৩২২.৫০	এডিপিভুক্ত নতুন অনুমোদিত প্রকল্প।
৫৪	Feasibility study for Re-excavation of New Dakatia River in Cumilla and Chandpur District (আগস্ট, ২০২০ হতে মার্চ, ২০২১)	৩২১.০০	০.০০	০.০০						৩২১.০০	এডিপিভুক্ত নতুন অনুমোদিত প্রকল্প।
উপমোট (বিশেষ প্রকল্পসমূহ)- ৮টি প্রকল্প		১৮২৭৮৭.১২	৭৫৩০৭.০৮		৪২১৯২.০০	১৪৪১৯.৮৯	৬৮৯৩.০০	৮২২০০.০৮		২৭৪৫১.৬১	
সর্বমোট		১২৪৭৪৩০.০০	৬৮১৮৭৪.০২		১৭৮৯৪৭.০০	৬৫৫৭০.৮৪	৪১২২৬.৩৫	৭২৩১০০.৩৬		২৫৪৯৬১.২৬	

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপি বহির্ভূত নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ

প্রতিবেদনকালঃ ২১/১১/২০২০

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	অনুমোদনের তারিখ	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	GO/AO জারীর তারিখ	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের তারিখ	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখ	মোট প্যাকেজ সংখ্যা	দরপত্র আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা										
১	নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলায় ডিংগাপোতা হাওরের অভ্যন্তরে খাল পুনঃখনন ও ফসল পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২১)	১৬/০৭/২০২০	৪৯৫৪.৫৩	২০/০৭/২০২০	০৬/০৮/২০২০	২০/০৮/২০২০	১৩	১১		
উপমোট (কেন্দ্রীয় অঞ্চল)			৪৯৫৪.৫৩				১৩	১১	০	
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা										
২	কুমিল্লা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলায় তিতাস নদী (লোয়ার তিতাস) পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২২)	২১/০৭/২০২০	৭৬২৫.১৪	২১/০৯/২০২০	০৪/০৮/২০২০	১৮/০৮/২০২০	১৭	১৫	১০	অবশিষ্ট ২টি প্যাকেজের প্রাক্কলন প্রণয়নাধীন।
৩	নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ, চাটখিল, সেনবাগ ও সোনাইমুড়ি উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে খাল পুনঃখনন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)	২৯/০৯/২০২০	৭১৮৬.৫৭				২৮			পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদনের জিও, মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক অনুমোদনাদেশ জারি, প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ও অর্থ বিভাগ হতে প্রকল্প কোড প্রাপ্তির পর দরপত্র আহবান করা হবে।
উপমোট (পূর্বাঞ্চল)			১৪৮১১.৭১				৪৫	১৫	১০	
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট										
৪	মনু নদীর ভাঙ্গন হতে মৌলভীবাজার জেলা সদর, রাজনগর ও কুলাউড়া উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (জুন, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)	২১/০৬/২০২০	৯৯৬২৮.০০	২০/০৮/২০২০	০৬/০৭/২০২০	২১/০৭/২০২০	৭২			ওয়ার্কিং ডিজাইন প্রণয়নাধীন।
উপমোট (উত্তর-পূর্বাঞ্চল)			৯৯৬২৮.০০				৭২	০	০	
উত্তরাঞ্চল, রংপুর										
৫	দিনাজপুর শহর রক্ষা প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং দিনাজপুর শহর সংলগ্ন ঢেপা ও গর্ভেশ্বরী নদী সিস্টেম ড্রেজিং/খনন প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)	০৬/০৭/২০২০	৩২৭২৭.০০	২১/০৯/২০২০	০৪/০৮/২০২০	২৪/০৮/২০২০	২২	৫		অবশিষ্ট প্যাকেজসমূহের ওয়ার্কিং ডিজাইন প্রয়নের জন্য ডিজাইন ভাটা সংগ্রহ চলমান।
৬	গাইবান্ধা জেলার সদর ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলার গোঘাট ও খানাবাড়ীসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২২)	২১/০৭/২০২০	৪০১৭৯.৪৩	২৪/০৯/২০২০	০৬/০৮/২০২০	১৮/০৮/২০২০	২০	৯		আরো ৫টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন।
৭	যমুনা নদীর ডানতীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলাধীন কাতলামারী ও সাঘাটা উপজেলাধীন গোবিন্দি এবং হলদিয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২১ থেকে ডিসেম্বর, ২০২৩)	১৭/১১/২০২০	৭৯৮৫৩.০৪				৩৮			পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদনের জিও, মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক অনুমোদনাদেশ জারি, প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ও অর্থ বিভাগ হতে প্রকল্প কোড প্রাপ্তির পর দরপত্র আহবান করা হবে।
উপমোট (উত্তরাঞ্চল)			১৫২৭৫৯.৪৭				৮০	১৪	০	

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	অনুমোদনের তারিখ	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	GO/AO জারীর তারিখ	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের তারিখ	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখ	মোট প্যাকেজ সংখ্যা	দরপত্র আহ্বানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী										
৮	নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২২)	০৬/০৭/২০২০	১৭৯৪৭.০০	২০/০৯/২০২০	০৬/০৮/২০২০	২৪/০৮/২০২০	১৫			৬টি প্যাকেজের প্রাকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন।
৯	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাধীন সিংড়াবাড়ী, পাটগ্রাম ও বাগ্রখোলা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)	০৩/১১/২০২০	৫৬০০০৭.৫৮		১৭/১১/২০২০		২৫			পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদনের জিও, মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক অনুমোদনাদেশ জারি, প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ও অর্থ বিভাগ হতে প্রকল্প কোড প্রাপ্তির পর দরপত্র আহ্বান করা হবে।
উপমোট (উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল)			৫৭৭৯৫৪.৫৮				৪০	০	০	
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর										
১০	ভৈরব নদী পুনঃখনন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (আগস্ট, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)	২৯/০৯/২০২০	২৩৭৫৬.২২	২০/১০/২০২০	২২/১০/২০২০		১৭			প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ও অর্থ বিভাগ হতে প্রকল্প কোড প্রাপ্তির পর দরপত্র আহ্বান করা হবে।
উপমোট (পশ্চিমাঞ্চল)			২৩৭৫৬.২২				১৭	০	০	
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল										
১১	ঠেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন থেকে পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার খুলিয়া লঞ্চঘাট থেকে বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার ধর্মপাশা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)	১৮/০৮/২০২০	৭১২২১.০০	১৩/১০/২০২০	০২/০৯/২০২০	২৬/০৯/২০২০	১৬			ওয়ার্কিং ডিজাইন প্রনয়নাধীন।
উপমোট (দক্ষিণাঞ্চল)			৭১২২১.০০				১৬	০	০	
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা										
১২	সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং-১, ২, ৬-৮ এবং ৬-৮ (এক্সটেনশন) এর নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (জুন, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)	০২/০৬/২০২০	৪৭৫০০.০০	২৫/০৮/২০২০	২৯/০৬/২০২০	০৪/০৮/২০২০	৭৮	৩		অবশিষ্ট প্যাকেজসমূহের ওয়ার্কিং ডিজাইন প্রনয়নাধীন।
১৩	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪)	১৮/০৮/২০২০	৫৩১০৭.০০	২২/১০/২০২০	০৭/০৯/২০২০	২৩/০৯/২০২০	৭২			ওয়ার্কিং ডিজাইন প্রনয়নাধীন।
উপমোট (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)			১০০৬০৭.০০				১৫০	৩	০	
বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুঙ্ট প্রকল্প										
১৪	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (বাপাউবো অংশ) (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)	২১/০৭/২০২০	২৬৩৬৭.৪৯	২৩/০৮/২০২০	১৩/০৮/২০২০	১৯/০৮/২০২০	৪৬	১৭		১১টি প্যাকেজের দরপত্র মূল্যায়ন চলমান।
উপমোট (বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুঙ্ট প্রকল্প)			২৬৩৬৭.৪৯				৪৬	১৭	০	

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	অনুমোদনের তারিখ	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	GO/AO জারীর তারিখ	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের তারিখ	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখ	মোট প্যাকেজ সংখ্যা	দরপত্র আহ্বানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
বিশেষ প্রকল্প										
১৫	Feasibility study for collection of detail information of land acquisition and land availability on "Dhaka Circular Route: Eastern Bypass" Project (জুলাই, ২০২০ হতে জানুয়ারি, ২০২১)	১৬/০৭/২০২০	৪৮৯.০০	১৬/০৭/২০২০	৩০/০৭/২০২০	১৩/০৮/২০২০	১	১	১	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে ২৩/০৮/২০২০ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের খোক হতে ২০০.০০ লক্ষ টাকা খোক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
১৬	Feasibility study for Re-excavation of Shuvadya Khal along with Development & Protection of it's both Banks at Keraniganj Upazila in Dhaka District (জুলাই, ২০২০ হতে জানুয়ারি, ২০২১)	২২/০৭/২০২০	৩২২.৫০	২২/০৭/২০২০	০৪/০৮/২০২০	১৩/০৮/২০২০	১	১	১	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে ০৩/০৯/২০২০ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের খোক হতে ২০০.০০ লক্ষ টাকা খোক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
১৭	Feasibility study for Re-excavation of New Dakatia River in Cumilla and Chandpur District (আগস্ট, ২০২০ হতে মার্চ, ২০২১)	১৮/০৮/২০২০	৩২১.০০	১৮/০৮/২০২০	০২/০৯/২০২০	১০/০৯/২০২০	১	১	১	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে ২৮/০৯/২০২০ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
উপমোট (বিশেষ প্রকল্প)			১১৩২.৫০				৩	৩	৩	
সর্বমোট			১০৭৩১৯২.৫০				৪৮২	৬৩	১৩	

৩০ জুন, ২০২১ তারিখে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত হবে না এরূপ প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল	ডিপিপি সংশোধন/ মেয়াদ বৃদ্ধি প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণের সর্বশেষ পর্যায়
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা		
১।	নরসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়াল খাঁ নদী, হাড়িদোয়া নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ, পাহাড়িয়া নদী, মেঘনা শাখা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১	জুন, ২০২২ পর্যন্ত ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি সহ প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র উপর ১৯/০৭/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে মতে আরডিপিপি'র পুনর্গঠন করে ১৪/০৯/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। একনেক সভায় উপস্থাপনের জন্য অপেক্ষমান।
২।	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (২য় সংশোধিত)	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০২১	প্রাপ্ত এডিপি বরাদ্দ প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যে খুবই অপ্রতুল বিধায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। শীঘ্রই ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব দাখিল করা হবে।
৩।	ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন চর আলগী ইউনিয়নের চতুর্দিকে বেড়াবাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১	প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের জন্য গঠিত কারিগরী কমিটি কর্তৃক সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে। কমিটি এখনো প্রতিবেদন দাখিল করেননি। কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি সহ প্রকল্পের প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।
৪।	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন নির্মিতব্য মিঠামইন সেনা স্থাপনার ভূমি সমতল উচ্চকরণ, ওয়েভ প্রোটেকশন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প	অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১	প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন পড়বে।
	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা		
৫।	ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার বড়িকান্দি হতে ধরাভাঙ্গা এমপি বাঁধ পর্যন্ত মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	অক্টোবর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১	জুন, ২০২২ পর্যন্ত ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি সহ প্রকল্পের প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি মাঠ দপ্তরে প্রণয়নধীন।
৬।	নোয়াখালী এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি সহ প্রকল্পের প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র পুনর্গঠন বোর্ডে অনুষ্ঠিত যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে মাঠ দপ্তরে প্রণয়নধীন।
৭।	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরীঘাট এলাকা এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১	জুন, ২০২২ পর্যন্ত ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি সহ প্রকল্পের প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র উপর ১০/০৩/২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। যাচাই সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রস্তাবিত নকশা ও প্রতি একক দৈর্ঘ্যে নদী তীর সংরক্ষণ কাজের ব্যয় রিভিউ করে পুনর্গঠিত আরডিপিপি বোর্ডে নিরীক্ষাধীন আছে।
৮।	চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের চর বাগাদী পাম্প হাউস ও হাজিমাৱা রেগুলেটর পুনর্বাসন প্রকল্প	অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১	মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক গঠিত অনুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে দরপত্র আহবান সম্ভব হবে। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে।
	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম		
৯।	চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলায় হালদা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে বিভিন্ন এলাকা রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১	জুন, ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি সহ প্রস্তাবিত প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি'র উপর পরিকল্পনা কমিশনে ০৫/০২/২০২০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্তমতে ২০/০৮/২০২০ তারিখে পুনর্গঠিত আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়। ০৭/১০/২০২০ তারিখে ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন।
১০।	কক্সবাজার জেলার বাংলাদেশ-মায়ানমার এ সীমান্ত নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় নাফ নদী বরাবর পোল্ডারসমূহ (৬৭/এ, ৬৭, ৬৭/বি এবং ৬৮) পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১	জুন, ২০২২ পর্যন্ত ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি সহ প্রকল্পের প্রস্তাবিত আরডিপিপি'র উপর ২৬/১১/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল	ডিপিপি সংশোধন/ মেয়াদ বৃদ্ধি প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণের সর্বশেষ পর্যায়
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১১।	চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া ও সাতকানিয়া উপজেলায় সাঙ্গু এবং ডলু নদীর তীর সংক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। শীঘ্রই ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব দাখিল করা হবে।
১২।	চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালী উপজেলা এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাগুই উপজেলায় কর্ণফুলী ও ইছামতি নদী এবং শিলক খালসহ অন্যান্য খালের উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প	ডিসেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১	প্রকল্পের দরপত্র কার্যক্রম সমাপ্ত হলে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন বিষয়ক সিদ্ধান্ত গৃহিত হবে এবং পরবর্তী ব্যবস্থা গৃহিত হবে।
	উত্তরাঞ্চল, রংপুর		
১৩।	কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় ঘুঘুমারী হতে ফুলয়ারচর ঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেম্বারপাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	মার্চ, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ২ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি সহ প্রকল্পের প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি ০৩/১১/২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়।
	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী		
১৪।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মহানন্দা নদী ড্রেজিং ও রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১	রাবার ড্যামের দরপত্র মূল্যায়ন চূড়ান্ত হলে সে মোতাবেক প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন করে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হবে। রাবার ড্যামের অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী তা নির্মাণ করতে ২টি পূর্ণ ঞ্জ মৌসুম নির্মাণের প্রয়োজন হবে। সে মোতাবেক আরডিপিপি-তে মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব করা হবে।
১৫।	সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	জানুয়ারী, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১	জুন, ২০২২ পর্যন্ত ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি সহ প্রকল্পের প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র উপর ১২/১০/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে মোতাবেক আরডিপিপি'র পুনর্গঠন মার্চ দপ্তরে প্রণয়নাধীন।
	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর		
১৬।	শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১	জুন, ২০২২ পর্যন্ত ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি সহ প্রকল্পের প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র উপর ০১/১০/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে মোতাবেক আরডিপিপি'র পুনর্গঠন করে ২২/১১/২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়।
১৭।	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা শাখা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে নওয়াপাড়া এলাকা এবং পদ্মা নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন হতে চরআত্রা এলাকা রক্ষা প্রকল্প	অক্টোবর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে।
১৮।	ফরিদপুর জেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প	জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১	জুন, ২০২২ পর্যন্ত ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি সহ প্রকল্পের প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র উপর ১৮/১১/২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়।
১৯।	কুমার নদ পুনঃখনন প্রকল্প	জুলাই, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০২০	জুন, ২০২২ পর্যন্ত ১.৫ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি সহ প্রকল্পের প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র উপর ১৮/১১/২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়।
	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল		
২০।	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া-গোবিন্দপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	এপ্রিল, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে।
	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা		
২১।	ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১	আইডব্লিউএম এর সমীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি সহ প্রকল্পের প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি মার্চ দপ্তরে প্রণয়নাধীন আছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পানি কাঠামোর নকশা প্রণয়ন এখনো সম্পন্ন হয়নি।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল	ডিপিপি সংশোধন/ মেয়াদ বৃদ্ধি প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণের সর্বশেষ পর্যায়
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প		
২২।	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০২১	জুন, ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি সহ প্রস্তাবিত প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র উপর পরিকল্পনা কমিশনে ২৫/০৬/২০২০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্তমতে কারিগরী কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে আরডিপিপি পুনর্গঠন করে ০৩/১১/২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়।
২৩।	Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSR) Component-B : Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHISEWS) (১ম সংশোধিত)	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১	জুন, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি সহ ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হবে।
২৪।	ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট) (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারি, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২০	ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের ১ বছর ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০২০-২১ অর্থ-বছরের এডিপিতে ৫০.০০ কোটি টাকার অধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত ৫০টি চলমান প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্পের অবস্থান/ প্রকার	প্রকল্প ব্যয়	জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়	এডিপি বরাদ্দ (২০২০-২১)	২০২০-২১ সালে ১৯- ১১-২০২০ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	২০২০-২১ সালে ১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

১০০.০০ কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ (১৭টি)

১	৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (নভেম্বর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২০)	বিশেষ প্রকল্প	২২৭১১৩.৬৭	৬৮৮০০.১৫	৩৫০০০.০০	১৭৪৮৮.৪৭	১২৩৩০.৯৯	৬২.৫০
২	শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	ফরিদপুর জোন	১০৯৭২০.৯০	৪০৪৭০.১৬	২৮০০০.০০	১৩৯৯৮.৩২	৩৯১৭.৫৫	৪৯.৩০
৩	Coastal Embankment Improvement Project Phase-I (CEIP-I) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২১)	বৈদেশিক সহায়তা প্রকল্প	৩২৮০০০.০০	১৭৫৯৭৫.১০	২৫০০০.০০	২৪৬০০.০০	৮৬৫.২৭	৫৪.৬৬
৪	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১/০৭/১০ - ৩১/১২/২০)	বিশেষ প্রকল্প	১২৯২২৪.৩১	৬৯৮৭৬.২৬	২০৭০০.০০	৫১৭৫.০০	০.০০	৫৪.০৮
৫	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (২য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০২১)	ঢাকা জোন	১১২৫৫৯.৩৩	৫৫৫২৭.৩০	১৮০০০.০০	৪৩৭৪.৪০	২০৯৯.৩৭	৫১.৮০
৬	সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০)	রাজশাহী জোন	৫০৯৯৪.০০	২০৯৬৪.৬৮	১৮০০০.০০	৮৩২২.৪২	৪৪৮১.৫০	৬৬.০৮
৭	সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	বিশেষ প্রকল্প	৪৬৬৫৯.৪৪	৫৪৩০.৮২	১৮০০০.০০	৭৪৯৮.৮৯	৬৬০১.৮৩	২৯.৬৫
৮	চট্টগ্রাম জেলার মিরশুরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়ী বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	চট্টগ্রাম জোন	১৬৫৭৪২.৫৩	১০৭৪৩৩.৪১	১৬০০০.০০	৩৯৯৯.৭৫	৩৮৫০.০০	৭৪.২৫
৯	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলাধীন লর্ড হার্ডিঞ্জ ও ধলিগৌরনগর বাজার রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	বরিশাল জোন	৪৩২৫৫.৪২	১২০০০.০০	১৫০০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৪৭.৫০
১০	ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন তেতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে বকসী লঞ্চঘাট হতে বাবুরহাট লঞ্চঘাট পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ও ড্রেজিং এবং কুকরী-মুকরী দ্বীপ বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	বরিশাল জোন	৫২৩৩৬.১৫	১৪৩৯২.০০	১৫০০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৪৬.৫০
১১	ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	খুলনা জোন	২৭২৮২.০০	১০১৩০.১২	১৫০০০.০০	০.০০	০.০০	৭০.০০
১২	ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন মাঝিরচর থেকে নারিশাবাজার হয়ে মোকসেদপুর পর্যন্ত পদ্মা নদীর ড্রেজিং ও বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	ঢাকা জোন	১৪৮৩২৫.৫৩	১৬০০০.০০	১৪০০০.০০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	১৫.৫২
১৩	Irrigation Management Improvement Project (IMIP)- for Muhuri Irrigation Project (MIP) (এপ্রিল, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২)	বৈদেশিক সহায়তা প্রকল্প	৫৮০১৪.০১	১৯৩৫৭.৩১	১৩৮৯৭.০০	৯৯৭.১১	৫৬৫.৯১	৪৪.৫৯
১৪	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া-গোবিন্দপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	বরিশাল জোন	৩৮৪১৯.২৭	৯১৭৪.৭৫	১১০০০.০০	২৭৫০.০০	২৭৩৬.০০	৩৮.০০
১৫	কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	চট্টগ্রাম জোন	১৯৫৪৩.৯৫	৮০০০.৭৭	১০২০০.০০	২৫১৬.২৫	৫০৫.০০	৫৫.০০
১৬	নরসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়াল খাঁ নদী, হাড়িদোয়া নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ, পাহাড়িয়া নদী, মেঘনা শাখা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	ঢাকা জোন	৫০০২৮.১৮	৩০৫০০.০০	১০০০০.০০	১৬২৫.০০	১৬২৫.০০	৭৪.০০
১৭	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা শাখা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে নওয়াপাড়া এলাকা এবং পদ্মা নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন হতে চরআত্রা এলাকা রক্ষা প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১)	ফরিদপুর জোন	৫৫৭২৩.৯৯	০.০০	১০০০০.০০	৫০০০.০০	৪৯৮৯.৬৫	১০.০০
	উপ-মোট (ক)		১৬৬২৯৪২.৬৮	৬৬৪০৩২.৮৩	২৯২৭৯৭.০০	১১৬৮৪৫.৬১	৬৩০৬৮.০৭	
				মোট বরাদ্দের	৪৯.৩৮%	১৯.৭১%	১০.৬৪%	

৫০.০০ কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব হতে ১০০.০০ কোটি টাকার কম বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ (৩৩টি)

১৮	নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলা সদর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	বরিশাল জোন	৬০৯৩৮.০৯	৫১০০০.০০	৯৯০০.০০	২৪৭৫.০০	২৪৭৩.২৫	৯২.৫০
১৯	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন নির্মিতব্য মিঠামইন সেনা স্থাপনার ভূমি সমতল উচ্চকরণ, ওয়েভ প্রোটেকশন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	ঢাকা জোন	৩০৪৯৫.০০	২৩৫০.০০	৯০০০.০০	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	২০.৫১

ক্রম নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্পের অবস্থান/ প্রকার	প্রকল্প ব্যয়	জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়	এডিপি বরাদ্দ (২০২০-২১)	২০২০-২১ সালে ১৯- ১১-২০২০ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	২০২০-২১ সালে ১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২০	চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া ও সাতকানিয়া উপজেলায় সাসু এবং ডলু নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	চট্টগ্রাম জোন	৩৫৪৮৬.৪৯	৭১৮১.০৬	৯০০০.০০	৮৭১.৬৩	০.০০	২২.৪৯
২১	কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হইতে বরিশাল জেলার সদর উপজেলায় চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	বরিশাল জোন	৩৭০৯৮.৬২	৪৯৩৮.৩৬	৯০০০.০০	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	৪৫.০০
২২	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part) (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২)	বৈদেশিক সহায়তা প্রকল্প	৯৭৮৬৫.০০	৫৯২৭১.২৭	৮৫৫৮.০০	১২৭৮.৭৩	৪৬৫.৫০	৭৪.০০
২৩	ফরিদপুর জেলায় চর ভদ্রাসন উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	ফরিদপুর জোন	২৯২২২.৭৭	৬২৮৮.০২	৮৫০০.০০	৪২৫০.০০	৩৫৩৪.২৮	৫০.০০
২৪	নোয়াখালী এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	কুমিল্লা জোন	৩২৪৯৮.৮৫	২৪১৬৮.৯২	৮০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	৫৯.৫০
২৫	চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালী উপজেলা এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাণ্ডাই উপজেলায় কর্ণফুলী ও ইছামতি নদী এবং শিলক খালসহ অন্যান্য খালের উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	চট্টগ্রাম জোন	৩৯৮৯০.৫৭	৫৬৩৩.৩৫	৮০০০.০০	২০০০.০০	০.০০	৩৬.৫০
২৬	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীর ভাঙ্গনরোধ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২)	রংপুর জোন	৩০২৬০.০০	৩৭৫৪.১৮	৮০০০.০০	৪০০০.০০	৩৯৮৯.০০	৩৮.১৪
২৭	বাস্মালী-করতোয়া-ফুলজোর-হুরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (নভেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	রাজশাহী জোন	২৩৩৫৬০.০০	২২৮৬.৮৪	৮০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	২.৪২
২৮	কুমার নদ পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০২০)	ফরিদপুর জোন	২৫০৮১.৬৭	৬৮৪৪.৭৩	৮০০০.০০	২০০০.০০	১১৬৩.৮০	৪৬.০০
২৯	বাগেরহাট জেলায় ৮৩টি নদী/খাল পুনঃখনন এবং মংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	খুলনা জোন	৭০৬৪০.৪২	৫৬৮৩.১২	৮০০০.০০	৩০০০.০০	২০০০.০০	৬৬.০০
৩০	South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Project (Phase-2) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২)	বৈদেশিক সহায়তা প্রকল্প	৪৮২১০.০০	৪৫.৯০	২০.০০	০.০০	৯.০০	১৬৮৬৩.৯২
৩১	গড়াই নদী ড্রেজিং ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	ফরিদপুর জোন	৬২৯৪৩.৩১	৪৫৯৫.৫০	৭৫০০.০০	১৮৭৫.০০	১০৫৪.০৫	৮.৯৫
৩২	ব্রু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট) (০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০২০)	বৈদেশিক সহায়তা প্রকল্প	৬৬৩০৭.৯৫	৫৪৬৭৭.৯৭	৭১৮৯.০০	১৭৮০.২৯	১৪৪৯.৭৭	৮৬.৯০
৩৩	ফরিদপুর জেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	ফরিদপুর জোন	২৯১৪৯.৪৬	৪৯৬৭.৪৪	৭০০০.০০	২৬২৫.০০	০.০০	৩৬.৫০
৩৪	মধুমতি-নবগঙ্গা উপ-প্রকল্প পুনর্বাসন ও নবগঙ্গা নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং এর মাধ্যমে পুনরঞ্জীবন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২২)	খুলনা জোন	৩০৩৬০.৯৪	০.০০	৭০০০.০০	৩৫০.০০	৩৪০.০০	৩.০০
৩৫	চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের চর বাগাদী পাম্প হাউস ও হাজিমাড়া রেগুলেটর পুনর্বাসন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	কুমিল্লা জোন	১১৭৪৬.০১	০.০০	৬৯০০.০০	৬৮.১০	০.০০	০.০০
৩৬	Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSR) Component-B : Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHISEWS) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	বৈদেশিক সহায়তা প্রকল্প	৩৪০৬৫.০০	৫৬৫৩.৩২	৬৬৫৮.০০	৫১৩২.৫০	৬০০.৮৯	৬৭.৬৭
৩৭	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ভেমনা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০)	ঢাকা জোন	১২৯৯৯১.১৭	৪৮০১২.১৭	৬০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৪১.০০
৩৮	টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলায় যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলীবাড়ী ব্রীজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া-বটতলা) পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (মার্চ, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	ঢাকা জোন	২১৫৩৪.৫৩	৯০১১.৩০	৫০০০.০০	২৪৯৩.৭৫	৬৯.৩৬	৫৮.৪১
৩৯	টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার অর্জুনা নামক এলাকাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	ঢাকা জোন	৩২০৮৫.৯১	৮৮৩৫.০২	৫০০০.০০	২৫০০.০০	২২০০.০০	৩৮.৫৩
৪০	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর জেলার হরিশা ফেরীঘাট এলাকা এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	কুমিল্লা জোন	১৯০৭৭.০৬	৪৩২৯.০১	৫০০০.০০	১২৩৯.০৩	০.০০	২৭.২৫
৪১	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার পোল্ডার নং-৭২ এর ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকায় প্লোপ প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	চট্টগ্রাম জোন	২১৯৩০.৮৩	৭৬২৬.৪০	৫০০০.০০	১২৫০.০০	০.০০	৫৮.০৫
৪২	চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডার নং- ৬২ (পতেঙ্গা), পোল্ডার নং- ৬৩/১এ (আনোয়ারা), পোল্ডার নং- ৬৩/১বি (আনোয়ারা ও পটিয়া) পুনর্বাসন প্রকল্প (মে, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২)	চট্টগ্রাম জোন	৫৭৭২৩.৯২	২৪০১৭.৬৩	৫০০০.০০	১২৫০.০০	০.০০	৪৫.২০
৪৩	চট্টগ্রাম জেলার ফটিচছড়ি ও হাটহাজারী উপজেলায় হালদা নদী ও ধুরং খালের তীর সংরক্ষণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	চট্টগ্রাম জোন	১৫৬৭৬.৯০	২৯৩৬.৯০	৫০০০.০০	২৫০০.০০	২৪৬৩.৫০	৪৩.০০
৪৪	চট্টগ্রাম মহানগরীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাশয়/জলাবদ্ধতা নিরসন ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	চট্টগ্রাম জোন	১৬২০৭৩.৫০	০.০০	৫০০০.০০	২৫০০.০০	১০৬২.০০	৩.৮১
৪৫	কক্সবাজার জেলার বাংলাদেশ-মায়ানমার এ সীমান্ত নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় নাফ নদী বরাবর পোল্ডারসমূহ (৬৭/এ, ৬৭, ৬৭/বি এবং ৬৮) পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	চট্টগ্রাম জোন	১৪১৬৫.০০	২৪১৭.১৩	৫০০০.০০	১২৫০.০০	৫২৫.০০	২৩.০০

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্পের অবস্থান/ প্রকার	প্রকল্প ব্যয়	জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়	এডিপি বরাদ্দ (২০২০-২১)	২০২০-২১ সালে ১৯- ১১-২০২০ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	২০২০-২১ সালে ১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)	১৯-১১-২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৪৬	রংপুর জেলার মিঠাপুকুর, পীরগাছা ও রংপুর সদর উপজেলায় যমুনেশ্বরী, ঘাঘট ও করতোয়া নদীর তীর সংরক্ষণ ও নদী পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	রংপুর জোন	১৫০০৮.৩০	৪৭২৭.৪৭	৫০০০.০০	২৪৯০.৪৬	২৪৭১.৮৩	৫৪.৩৭
৪৭	যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবর সহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	রংপুর জোন	২৯৯৩৬.৬৭	৬৪১৭.৩০	৫০০০.০০	২৫০০.০০	২৪৯০.০০	৪৪.৫০
৪৮	নীলফামারী জেলার চাড়ালাকাটা নদী সোজাকরণ এবং বুড়িতিস্তা নদী তীর সংরক্ষণ (এপ্রিল, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২)	রংপুর জোন	১৪৭৫৫.৯৯	২১০.৭৯	৫০০০.০০	২৫০.০০	০.০০	৩.৭১
৪৯	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মহানন্দা নদী ড্রেজিং ও রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)		১৮২৫৮.২৭	১২৭০.৪৯	৫০০০.০০	৫০০.০০	০.০০	৭.৫২
৫০	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	ফরিদপুর জোন	৩৭৬২৮.১২	১৫১২৫.০০	৫০০০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	৬৯.৫০
	উপ-মোট (খ)		১৫৯৫৬৬৬.৩২	৩৮৪২৭৬.৫৯	২১৫২২৫.০০	৬৯৯২৯.৪৯	৪৪৮৬১.২৩	
				মোট বরাদ্দের	৩৬.৩০%	১১.৭৯%	৭.৫৭%	
	সর্বমোট		৩২৫৮৬০৯.০০	১০৪৮৩০৯.৪১	৫০৮০২২.০০	১৮৬৭৭৫.১০	১০৭৯২৯.৩০	
				মোট বরাদ্দের	৮৫.৬৮%	৩১.৫০%	১৮.২০%	